

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS													22,136,152	14,538,436	14,517,325	13,114,946	90.2%	0	0	19,672.35	16,295.10	82.8%		
FISE																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																								
30773	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	110-TUZANTAN	SAN CRISTOBAL	RURAL	26200JAC81P22006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL			360,000	360,000	360,000	180,000	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO
FISM																								
AGUA POTABLE																								
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																								
OTROS																								
116883	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL EJIDO POBLADO SAN CRISTOBAL Y FRACCION BUENA VISTA 2A	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	103SC06000136100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			85,000	42,500	42,500	42,500	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.90	90.0%	
116876	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL, ASI COMO TAMBIEN LAS COLONIAS 29 DE DICIEMBRE, FRACC. LA ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	103SC06000126100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,599,999	1,072,210	1,072,210	1,072,210	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.85	85.0%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
CONSTRUCCION																								
128593	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	110-TUZANTAN	PRIMER CANTON	RURAL	103SD0101078100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			797,419	318,968	318,968	318,968	100.0%	0	0	METRO LINEAL	681.60	480.00	70.4%	LA LOCALIDAD SE LLAMA PRIMER CANTON LA PANGA
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
OTROS																								
116896	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO LA FLOR	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	103SD04000146100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			300,000	300,000	278,889	278,889	93.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.95	95.0%	
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLES																								
CONSTRUCCION																								
116708	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES MIGUEL HGO., AV. 16 DE SEPTIEMBRE)	110-TUZANTAN	ISLAMAPA	RURAL	103SE06010046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			980,953	980,953	980,953	699,022	71.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,535.85	1,300.00	84.6%	
116685	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	103SE06010016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			2,012,731	2,012,731	2,012,731	1,489,307	74.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,603.00	2,603.00	100.0%	
116776	PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS, CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTAN	EL TARRAL	RURAL	103SE06010066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			913,254	496,704	496,704	496,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	960.00	700.00	72.9%	
116743	PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTAN	CANTON EL HULAR	RURAL	103SE06010056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			960,021	960,021	960,021	709,835	73.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,496.30	1,350.00	90.2%	
128782	PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTAN	EL CHIPILIN	RURAL	103SE06010226100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			707,127	282,851	282,851	282,851	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,111.93	900.00	80.9%	
116716	PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTAN	EL RETIRO	RURAL	103SE06010036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			2,391,442	1,428,629	1,428,629	1,428,629	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	2,800.00	77.8%	
128633	PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTAN	NIUEVA TENOCHTITLAN	RURAL	103SE06010186100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			874,598	262,379	262,379	262,379	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,064.78	700.00	65.7%	
116760	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	110-TUZANTAN	XOCHILTEPEC	RURAL	103SE06010076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			2,412,966	1,352,317	1,352,317	1,352,317	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,036.15	3,100.00	76.8%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
116697	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD	110-TUZANTAN	LAS ROSAS	RURAL	103SE07010026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			952,722	381,088	381,088	381,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	651.68	600.00	92.1%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
RED DE ELECTRICIDAD																								
CONSTRUCCION																								
128700	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	110-TUZANTAN	PUNTE REGLA	RURAL	103SG02010206100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			568,246	279,123	279,123	279,123	100.0%	0	0	POSTE	9.00	7.00	77.8%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
PRIMARIA																								
128667	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ES ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	110-TUZANTAN	ZO. CANTON	RURAL	103SJ01020196100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			963,246	481,623	481,623	481,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	282.50	270.00	95.6%	
116753	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	110-TUZANTAN	PRIMER CANTON	RURAL	103SJ01020108100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			575,746	575,746	575,746	522,606	90.8%	0	0	METROS CUADRADOS	347.55	347.55	100.0%	
116841	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	110-TUZANTAN	ISLAMAPA XOCHILTEPEC	RURAL	103SJ01020096100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			858,725	569,984	569,984	569,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	571.76	525.00	91.8%	
116859	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 732 JAIME SABINES GUTIERREZ	110-TUZANTAN	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	103SJ01030116100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			950,769	950,769	950,769	837,071	88.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	560.00	90.3%	
CAMINOS RURALES																								
116797	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO STA. SOFIA-MANACAL	110-TUZANTAN	MANACAL	RURAL	103UB04010086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,404,706	882,533	882,533	882,533	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.25	1.85	82.2%	
GASTOS INDIRECTOS																								
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
116915	GASTOS INDIRECTOS	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	103U901000156200	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			885,889	253,383	253,383	253,383	100.0%	0	0	INFORME	55.00	28.00	50.9%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	ORGANIZACIONAL																							
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION																							
128752	CURSO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103U904020216200	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	147,648	73,824	73,824	73,824	100.0%	0	0	HORAS CURSO	10.00	5.00	50.0%	
	TECNICAS																							
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																							
128546	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA)	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	103U902010166200	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	442,945	220,100	220,100	220,100	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	29.00	15.00	51.7%	
	<b>FORTAMUN</b>												<b>5,642,989</b>	<b>3,023,933</b>	<b>3,023,933</b>	<b>1,712,872</b>	<b>56.6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>227.00</b>	<b>111.50</b>	<b>49.1%</b>	
	INVERSION																							
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
128917	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103PP01020026200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	350,609	350,609	350,609	335,517	95.7%	0	0	PIEZA	50.00	48.00	96.0%	
129129	MANTENIMIENTO DE RADIOS BASE, MOVILES Y ACCESORIOS	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103PP06090076200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	54,266	54,266	54,266	35,032	64.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
129042	CONTRATACION DE PERSONAL PARA JUEZ CALIFICADOR, SECRETARIO DEL JUEZ CALIFICADOR Y MEDICO LEGISTA.	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103PP04070056200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	292,678	146,339	146,339	146,339	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	
129156	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103PP07100086200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	200,160	100,080	100,080	65,994	65.9%	0	0	INFORME	24.00	12.00	50.0%	
128995	GASTOS DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, DIFUSION DE CAMPAÑAS DE PREVENCION DEL OTROS GASTOS DE OPERACION	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103PP02050046200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	340,904	170,452	170,452	28,000	16.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	
128955	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, ALIMENTACION DE POLICIAS MUNICIPALES Y	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103PP01040036200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	1,294,192	647,096	647,096	293,503	45.4%	0	0	ACCION	50.00	25.00	50.0%	
129090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIAS MUNICIPALES	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103PP05080066200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	2,990,178	1,495,089	1,495,089	808,467	54.1%	0	0	ACCION	50.00	25.00	50.0%	
128829	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A POLICIAS MUNICIPALES	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103PP01010016200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	120,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	EVALUACION	50.00	0.00	0.0%	