

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
	FAIS												9,299,484	5,467,513	5,467,513	5,306,338	97.1%			9,385.60	6,123.90	65.2%		
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	PLANTA POTABILIZADORA																							
103224	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	03003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS			1,766,543	0	0	0	0.0%	0		PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
103273	CONSTRUCCION DE 118 TANQUES	111-TZIMOL	FELIPE ANGELES	RURAL	03006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS			1,167,690	680,000	680,000	679,583	99.9%	0		TANQUE	118.00	60.00	50.8%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																							
	OTROS																							
112143	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	030010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMOL CHIAPAS			80,707	0	0	0	0.0%	0		SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
103261	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	111-TZIMOL	SAN VICENTE LA MESILLA	RURAL	03005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS			1,167,690	680,000	680,000	679,583	99.9%	0		METROS CUADRADOS	5,600.00	2,800.00	50.0%	
103246	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	111-TZIMOL	SANTO DOMINGO PIEDRA GRANDE	RURAL	03004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS			1,142,376	1,142,376	1,142,376	1,142,376	100.0%	0		METROS CUADRADOS	2,592.00	2,592.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
111361	REVESTIMIENTO DE 1000 ML DE CALLES	111-TZIMOL	NUOVA LIBERTAD	RURAL	03009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS			353,803	353,803	353,803	291,528	82.4%	0		METROS	1,000.00	650.00	65.0%	METROS LINEALES 1000
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTROS																							
103208	MEJORAMIENTO DE 49 VIVIENDAS	111-TZIMOL	LINDA FLOR	RURAL	03001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS			441,000	0	0	0	0.0%	0		VIVIENDA	49.00	0.00	0.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	RECONSTRUCCION																							
103286	RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	111-TZIMOL	LENINGRADO	RURAL	03007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS			1,499,422	1,499,422	1,499,422	1,423,566	94.9%	0		KILOMETROS	4.10	3.00	73.2%	
103300	REVESTIMIENTO DE CAMINO	111-TZIMOL	NUOVA LIBERTAD	RURAL	03008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS			821,192	821,192	821,192	798,982	97.3%	0		KILOMETROS	2.50	2.40	96.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA																							
	CONSTRUCCION																							
111702	CONSTRUCCION DE 16 JAQUELLES	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	030010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS			160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0		ESTANQUE	16.00	16.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 16 JAQUEYES A DIFERENTES COMUNIDADES PARA CRIA Y COSECHA DE PEZ ALEVI.
103218	GASTOS INDIRECTOS	111-TZIMOL	COBERTURA	URBANO	03002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL			413,680	130,720	130,720	130,720	100.0%	0		INFORME	1.00	0.50	50.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTROS																							
112237	GASTO PRODIM ADQUISICIONES	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	03012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL			285,381	0	0	0	0.0%	0		LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	FORTAMUN												823,920,885	415,987,475	405,123,645	350,998,360	84.4%	7,972	1,861,845	15,757,631.96	6,408,565.93	40.7%		
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
98699	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA	111-TZIMOL	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	04002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS			1,744,806	1,163,204	1,163,204	872,403	75.0%	0		PLAZA	1.00	0.50	50.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	MAQUINARIA																							
103163	ADQUISICION DE EQUIPO DE RIEGO PARA HUERTO HORTICOLA	111-TZIMOL	FRANCISCO VILLA	RURAL	04004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS			8,568	8,568	8,568	8,568	100.0%	0		HECTAREA	48.00	48.00	100.0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE RIEGO
103148	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RIEGO	111-TZIMOL	DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	04003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS			22,000	22,000	22,000	22,000	100.0%	0		HECTAREA	10.00	10.00	100.0%	EQUIPOS DE BOMBEO.
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
103176	CONTRATACION DE POLICIAS	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS			1,639,909	726,193	726,193	726,193	100.0%	0		PERSONA	33.00	16.00	48.5%	CONTRATACION DE 33 POLICIAS PARA RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE TZIMOL.
103192	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS			295,705	128,477	128,477	128,477	100.0%	0		PERSONA	4.00	2.00	50.0%	PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
7-CHIAPAS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 147 REGISTROS																								
	FORTAMUN												1,895,911	1,895,911	1,895,911	1,325,038	69.9%	0	0	621.20	619.20	99.7%		
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	RECONSTRUCCION																							
93058	RECONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO EN TRAMOS AISLADOS)	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	04-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS			140,308	140,308	140,308	138,763	98.9%	0		METRO CUADRADO	538.20	537.20	99.8%	SALDO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR.