

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					
7.- CHIAPAS RECURSO 2011																						
AFORTACIONES FEDERALES 23 REGISTROS																						
	IAS										12,004,963	9,116,358	9,113,359	7,113,988	78.0%	0	0	8,590.43	6,239.63	72.6%		
	ISM																					
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCION																					
118126	APERTURA DE CALLE INCLUYE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.00 X 4.00 MTS	1-ACACOYAGUA	LA VIOLETA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	730,908	243,636	243,636	219,272	90.0%	0	0	240.00	72.00	30.0%	GASTO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE APERTURA DE CALLE INCLUYE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 7.00 X 4.00 MTS	
120911	CONSTRUCCION DE 100 ML DE PAVIMENTO MIXTO POR 5.00 MTS DE ANCHO EN CALLE PRINCIPAL	1-ACACOYAGUA	LAS LIMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	288,005	96,001	96,002	86,402	90.0%	0	0	500.00	150.00	30.0%	GASTO EJECUTADOS POR LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PAVIMENTACION MIXTO POR 5.00 MTS DE ANCHO EN CALLE PRINCIPAL LOS AMATES EN ACACOYAGUA, CHIAPAS	
117232	CONSTRUCCION DE 200 ML DE PAVIMENTO MIXTO DE 4.90 MTS EJIDO MAGNOLIA	1-ACACOYAGUA	MAGNOLIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	530,810	179,937	176,937	159,243	88.5%	0	0	900.00	270.00	30.0%	GASTO DE EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 200 ML DE PAVIMENTO MIXTO DE 4.90 MTS DE ANCHO EN CALLE PRINCIPAL INCLUYE OBRAS DE ALCANTARILLADO	
120104	CONSTRUCCION DE 200ML DE PAVIMENTO MIXTO DE 4.90 MTS DE ANCHO CALLE PRINCIPAL	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	473,093	157,698	157,698	141,928	90.0%	0	0	900.00	270.00	30.0%	GASTO POR LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE 200 ML PAVIMENTO MIXTO DE 4.90 EN LA CALLE PRINCIPAL DE ANDES DE ZAPATA MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS	
106785	PAVIMENTACION HIDRAULICO AV YUCATAN ENTRE AV MORELOS Y AV MIGUEL HIDALGO	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	526,887	526,887	526,887	519,085	98.5%	0	0	961.62	961.62	100.0%	GASTO POR LA EJECUCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO AV YUCATAN ENTRE AV MORELOS Y AV MIGUEL HIDALGO EN EL BARRIO RIO GRANDE	
106681	PAVIMENTACION HIDRAULICO AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y CALLE DURANGO	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	362,985	362,985	362,985	357,302	98.4%	0	0	611.52	611.52	100.0%	AGOSTO POR LA EJECUCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN AV 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DURANGO BARRIO RIO GRANDE	
106035	PAVIMENTACION HIDRAULICO AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE YUCATAN Y ZACATECAS	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	502,703	502,703	502,703	459,249	91.4%	0	0	912.06	912.06	100.0%		
106447	PAVIMENTACION HIDRAULICO CALLE ALBERTO MONTAÑO ENTRE AV VICENTE GUERRERO Y AV 1 DE MAYO	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	491,064	491,064	491,064	483,725	98.5%	0	0	888.80	888.80	100.0%		
106347	PAVIMENTACION HIDRAULICO CALLE YUCATAN ENTRE AV PATROCINIO Y VICENTE GUERRERO	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	590,282	590,282	590,282	581,660	98.5%	0	0	1,084.05	1,084.05	100.0%		
	MANTENIMIENTO																					
119217	REVESTIMIENTO DE CALLE. INCLUYE OBRAS DE ALCANTARILLADO MORELOS 3	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	426,318	142,106	142,106	127,895	90.0%	0	0	55.00	16.50	30.0%	GASTO EJECUTADO POR LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE BARRIO MORELOS 3	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
	CONSTRUCCION																					
107045	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA DE 22.00 ML	1-ACACOYAGUA	DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	345,987	345,987	345,987	268,413	77.6%	0	0	22.00	14.00	63.6%	GASTO POR LA EJECUCION POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA DE 22 ML	
	REHABILITACION																					
107206	REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA DE 45.00 ML	1-ACACOYAGUA	LOS AMATES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	36,811	36,811	36,811	36,811	100.0%	0	0	45.00	45.00	100.0%	GASTO EJECUTADO POR LA REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA DE 45.00 ML EN LOS AMATES	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																					
	OTROS																					
117779	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS CACAOS	1-ACACOYAGUA	LOS CACAOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	788,804	256,268	256,268	230,641	90.0%	0	0	162.00	49.00	30.2%	GASTO EJECUTADO POR LA CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL EJIDO LOS CACAOS	
104715	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 11 METROS DE CLARO	1-ACACOYAGUA	CONSTITUCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	1,569,010	1,569,010	1,569,010	776,830	49.5%	0	0	11.00	8.00	72.7%		
118889	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	1-ACACOYAGUA	HIDALGO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	1,213,986	1,213,986	1,213,986	915,312	75.4%	0	0	558.00	150.00	26.9%	GASTO EJECUTADO POR LA CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO HIDALGO	
105236	PAVIMENTACION HIDRAULICO AV. MORELOS ENTRE C SINALOA Y C. SONORA	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	400,239	400,239	400,239	394,076	98.5%	0	0	718.78	718.78	100.0%	PAGO TOTAL DE LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICO AV. MORELOS ENTRE C. CALLE SINALOA Y C. SONORA BARRIO 15 DE ENERO	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
	CONSTRUCCION																					
119118	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO SERVICIOS SANITARIOS	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	561,610	187,203	187,203	164,697	88.0%	0	0	1.00	0.30	30.0%	GASTO EJERCIDO POR LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTADO DR. BELSARDO DOMINGUEZ PALENCIA DE ACACOYAGUA, CHIAPAS	
	PRIMARIA																					
118675	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.20 X 28.20 MTS EN ESCUELA PRIMARIA EJIDO LA LIBERTAD	1-ACACOYAGUA	LA VIEJA LIBERTAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	291,359	97,120	97,120	87,408	90.0%	0	0	1.00	0.30	30.0%	GASTO EJECUTADO POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.20X28.20 MTS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE 07DPR0972A	
	REHABILITACION																					
119024	REHABILITACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SOR JUAN INES	1-ACACOYAGUA	LOS AMATES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	34,078	34,078	34,078	34,078	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	GASTO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUAN INES DE LA CRUZ EJIDO LOS AMATES CLAVE 07DPR2294G	
	SECUNDARIA																					
	CONSTRUCCION																					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida	20	21	22
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24														
119291	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16.00X22.00 MTS INCLUYE 30.00 ML MALLADO PERIMETRAL	1-ACACOYAGUA	NUEVA LIBERTAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	266.500	88.833	88.833	79.950	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.30	30.0%	GASTO EJECUTADO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16.00X22.00 INCLUYE 30.00ML DE ENMALLADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA N.429 CLAVE 07ETV0422W DE LA EJIDO LA LIBERTAD			
	CAMINOS RURALES																								
	MANTENIMIENTO																								
116639	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJIDO LOS CACAOS- GOLONDRINAS	1-ACACOYAGUA	LAS GOLONDRINAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	729.124	729.124	729.124	729.124	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.60	10.60	100.0%	GASTO EJECUTADO PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJIDO LOS CACAOS - LAS GOLONDRINAS			
	GASTOS INDIRECTOS																								
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS																								
132740	PRODIM (ADQUISICIONES)	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	345.760	345.760	345.760	70.375	20.4%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	GASTO EJECUTADO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																								
132538	CONTRATACION DE PERSONAS DE GASTOS INDIRECTO	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	518.640	518.640	518.640	190.512	36.7%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%				
APORTACIONES FEDERALES 15 REGISTROS																									
FORTAMUN												4.553.624	4.475.583	4.475.583	3.021.513	67.5%	0	0		23.00	22.20	96.5%			
FORTAMUN																									
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
121462	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	24.766	24.766	24.766	24.766	100.0%	0	0	ARTICULO	1.00	1.00	100.0%				
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																								
93332	PAGO A BANOBRAS CREDITO 6550	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	428.867	428.867	428.867	347.144	80.9%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%				
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																								
121370	ADQUISICION DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	244.400	244.400	244.400	244.400	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%				
120998	ADQUISICION DE UNIDAD PARA PATRULLA MUNICIPAL (SEGURIDAD PUBLICA)	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	244.400	244.400	244.400	244.400	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	GASTO EJECUTADO PARA LA ADQUISICION DE UNA UNIDAD PARA PATRULLA MUNICIPAL			
121337	AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENOVACION SALARIAL (SP)	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	1.381.369	1.381.369	1.381.369	828.562	60.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%				
95135	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	171.123	171.132	171.132	91.654	53.6%	0	0	LIBRO	1.00	1.00	100.0%				
121168	CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENION DEL DELITO E IMPRESION DE FOLLETOS Y ROTULACION DE BARDAS	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	106.968	106.968	106.968	43.749	40.9%	0	0	PERSONA	1.00	0.20	20.0%	GASTO EJECUTADO POR LA CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENION DEL DELITO E IMPRESION DE FOLLETOS Y ROTULACION DE BARDAS			
121302	CONTRATACION DE PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA (COMSEP)	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	165.366	165.366	165.366	99.734	60.3%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%				
121493	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	307.445	307.445	307.445	201.044	65.4%	0	0	PERSONA	7.00	7.00	100.0%				
121429	CONTRATACION Y SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	470.799	470.799	470.799	297.798	63.3%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%				
94393	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	85.000	6.950	6.950	6.950	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%				
93395	SEGURO DE PATRULLAS, ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y ROTULACION	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	529.437	529.437	529.437	197.618	37.3%	0	0	PATRULLAJE	2.00	2.00	100.0%				
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION																								
94970	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO COMUNITARIO DE CACAO (EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA)	1-ACACOYAGUA	MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	15.960	15.960	15.960	15.960	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%				
95082	MANTENIMIENTO DE AREAS DE CULTIVO	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	98.244	98.244	98.244	98.244	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%				
94848	REHABILITACION DE CAFETALES	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	279.500	279.500	279.500	279.500	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%				