

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						18
7-CHIAPAS RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																							
	FAIS										5,032,840	5,032,840	5,032,840	3,653,686	72.6%	0	0		3,372.46	3,172.31	94.1%		
ISM																							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
	AMPLIACION																						
104118	INTRODUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SD0201300016100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,032,372	1,032,372	1,032,372	1,010,123	97.8%	0	0	METRO LINEAL	1,506.47	1,506.47	100.0%		
104861	INTRODUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SD0101300028100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	826,325	826,325	826,325	675,115	81.7%	0	0	METRO LINEAL	1,012.84	1,012.84	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% ESTA PENDIENTE EL PAGO DE FINIQUITO Y LAS RETENCIONES	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	RED DE ELECTRICIDAD																						
111093	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	EL ARENAL	RURAL	SG0202300056100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS	998,948	998,948	998,948	758,818	76.0%	0	0	POSTE	33.00	33.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FALTA PAGO DE FINIQUITO Y	
105068	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	EL RECUERDO	RURAL	SG0202300038100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS	474,422	474,422	474,422	327,424	69.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FALTA FINIQUITO Y PAGO DE	
111281	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	RIO ARRIBA	RURAL	SG0202300068100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS	247,321	247,321	247,321	213,206	86.2%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FALTA PAGO DE FINIQUITO Y	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
	PRIMARIA																						
	CONSTRUCCION																						
111689	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO (ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA, CLAVE	3-ACAPETAHUA	SOCONUSCO	URBANO	SJ0102300046100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS	752,744	752,744	752,744	364,853	48.5%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	600.00	75.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																						
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																						
128962	GASTOS INDIRECTOS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	UB0100300076200	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	700,707	700,707	700,707	304,147	43.4%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS																							
	FORTAMUN										803,744	803,744	803,744	567,776	70.6%	0	0		23.23	20.00	86.1%		
FORTAMUN																							
	INVERSION																						
	EQUIPAMIENTO																						
	OTROS																						
128407	FOMENTO A LA PESCA RIBEREÑA	3-ACAPETAHUA	BARRA ZACAPULCO	RURAL	TF0800400056200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	66,000	66,000	66,000	66,000	100.0%	0	0	PRODUCTOR	4.00	4.00	100.0%	SE ENVIA ASI PORQUE SON LOS UNICOS RUBROS QUE EXISTEN Y SE ASEMEJAN AL PROYECTO.	
	GASTO CORRIENTE																						
	OTROS GASTOS DE OPERACION																						
126001	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES Y RURALES	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0905400016200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	395,088	395,088	395,088	224,939	56.9%	0	0	PERSONA	11.00	11.00	100.0%		
128798	MANTENIMIENTO DE ESTANQUES DE MOJARRA TILAPIA	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TF0600400066200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	130,000	130,000	130,000	64,800	49.8%	0	0	TONELADA	7.23	4.00	55.3%	SE AGREGA EN ESTE RUBRO DE GASTO CORRIENTE POR QUE EL PROYECTO CONSISTE EN EL ALIMENTO PARA	
126369	PAGO A BANOBRAS (AMORTIZACION DE CREDITO 2006)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OF0100400026200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	212,656	212,656	212,656	212,037	99.7%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		