

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					
ZHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 31 REGISTROS																						
	FAS											33,795,164	32,421,394	30,694,084	15,298,665	47.2%	70,519	0	17,614,74	12,763,36	72.5%	
	FISM																					
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	AMPLIACION																					
65068	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S-ALTAMIRANO	EL TRIUNFO	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		700,099	700,099	400,000	399,886	57.1%	0	0	1.00	0.57	57.0%	EN EL APARTADO DE AVANCE FISICO POR ERROR SE CAPTURÓ COMO METROS LINEALES, CUANDO ES UN SISTEMA.
	REHABILITACION																					
65335	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S-ALTAMIRANO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		448,539	300,000	300,000	274,265	91.4%	0	0	1.00	0.91	91.0%	
96347	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S-ALTAMIRANO	LA FLORIDA	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		703,279	600,000	600,000	489,687	81.6%	0	0	1.00	0.81	81.0%	
93255	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S-ALTAMIRANO	SAN LUIS POTOSI	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,959,464	1,959,464	1,959,464	1,350,488	68.9%	0	0	1.00	0.69	69.0%	
96400	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LONGITUD DE 900MTS. EN LINEA DE CONDUCCION, 100MTS. EN RED Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	S-ALTAMIRANO	AGUA ESCONDDIDA EL OCOTAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		699,903	699,903	699,903	317,934	45.4%	0	0	1.00	0.45	45.0%	
	LETRINAS																					
	CONSTRUCCION																					
100654	CONSTRUCCION DE 75 LETRINAS CON FOSA SEPTICA A BASE DE BLOCK HUECO Y TECHO DE LAMINA	S-ALTAMIRANO	SAN MIGUEL CHIPTIC	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,049,964	1,049,964	1,049,964	990,256	94.3%	0	0	75.00	70.72	94.3%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
93256	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ROSARIO CASTELLANOS	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	9005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		844,193	844,193	844,193	772,740	91.5%	0	0	647.00	775.00	91.5%	
97005	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. BELISARIO DOMINGUEZ, BARRIO GUADALUPE.	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		563,382	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	784.00	0.00	0.0%	
96662	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	S-ALTAMIRANO	CANDELARIA	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		748,516	748,516	748,516	391,121	52.3%	0	0	1,440.00	753.00	52.3%	
96505	PAVIMENTACION DE 880 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE 220 ML. DE GUARNIONES EN AV. HEIDI PINO ESCOBAR ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CONSTITUCION	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		92,734	92,734	92,734	68,734	74.1%	0	0	880.00	652.00	74.1%	
	AMPLIACION																					
93257	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		802,882	802,882	450,000	356,625	44.4%	0	0	2,500.00	1,110.00	44.4%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																					
	OTROS																					
116473	CAPITAL E INTERES POR ADEUDO A BANORAS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DEL 2011	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	91	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		9,393,187	9,393,187	9,393,187	0	0.0%	67,904	0	1.00	0.00	0.0%	LOS RENDIMIENTOS INFORMADOS CORRESPONDEN AL ACUMULADO DE LA CUENTA BANCARRIA EN DONDO SON ADMINISTRADOS LOS RECURSOS DEL FISM
62881	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	S-ALTAMIRANO	PUEBLA (RANCHO NUEVO)	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		451,168	451,168	451,168	451,168	100.0%	0	0	1.00	0.85	85.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																					
	OBRA COMPLEMENTARIA																					
98268	SUMINISTRO DE CELDAS SOLARES	S-ALTAMIRANO	ONILJA	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		338,735	338,735	338,735	314,999	93.0%	0	0	21.00	19.53	93.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
	CONSTRUCCION																					
102213	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL PLNTEL COBACH NUMERO 36	S-ALTAMIRANO	PUERTO RICO	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		867,581	867,581	867,581	472,678	54.5%	0	0	2.00	1.09	54.5%	
102536	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 32 X 21 MTS. EN CANCHA DEPORTIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 45	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	90	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		894,778	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	672.00	0.00	0.0%	
	PRIMARIA																					
101204	CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA INDIGENA JAIME SABINES GUTIERREZ CLAVE: CCT07DZC1009T	S-ALTAMIRANO	AGUA ESCONDDIDA RANCHO ALEGRE	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		463,812	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	599.00	0.00	0.0%	
	SECUNDARIA																					
101541	CONSTRUCCION DE DOMO (TECHUMBRE DE 32.00 X 21.00 MTS) EN CANCHA DEPORTIVA EN ESC. TELESECUNDARIA. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		894,778	894,778	894,778	894,778	100.0%	0	0	672.00	672.00	100.0%	
	VIVIENDA																					
	AMPLIACION																					
62882	CONSTRUCCION DE 96 VIVIENDAS	S-ALTAMIRANO	SAN FRANCISCO	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		915,444	915,444	915,444	915,444	100.0%	0	0	5,947.00	5,899.00	99.2%	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	OTROS																					
99442	CONSTRUCCION DE 212 TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA CON ESTRUCTURA DE MADERA	S-ALTAMIRANO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,004,903	1,004,903	1,004,903	1,004,903	100.0%	0	0	212.00	212.00	100.0%	

ANEJO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24											
99817	REHABILITACION DE 287 VIVIENDAS; BASE DE CONCRETO, CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 7.00X6.10 MTS.	S-ALTAMIRANO	LA LAGUNA	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,576,263	1,576,263	1,576,263	1,576,263	100.0%	0	0	VIVIENDA	287.00	287.00	100.0%	
99909	REHABILITACION DE 88 VIVIENDAS CON TECHO DE LAMINA GALVANIZADA	S-ALTAMIRANO	LA GRANDEZA	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	910,271	910,271	910,271	910,085	100.0%	0	0	VIVIENDA	88.00	87.98	100.0%	
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
	CONSTRUCCION																					
93258	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN LUIS POTOSI - LOS BAMBUES RECONSTRUCCION	S-ALTAMIRANO	SAN LUIS POTOSI	RURAL	0008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	700,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%	
62883	RECONSTRUCCION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - BELISARIO DOMINGUEZ	S-ALTAMIRANO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	468,694	468,694	468,694	468,694	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
	AMPLIACION																					
93259	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TRAMO ALTAMIRANO - BELISARIO DOMINGUEZ	S-ALTAMIRANO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	700,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.50	25.0%	
93260	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA MENDOZA - EL NANTZE - NUEVA VIRGINIA	S-ALTAMIRANO	EL NANCE	RURAL	0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	700,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.25	16.7%	
	MANTENIMIENTO																					
93261	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO EL RAICERO - SANTA ROSA EN TRAMOS AISLADOS	S-ALTAMIRANO	SANTA ROSA	RURAL	0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,000	750,000	750,000	621,694	82.9%	0	0	KILOMETROS	10.14	8.41	82.9%	
62884	MODERNIZACION Y CONSERVACION DE CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO - NUEVA VIRGINIA	S-ALTAMIRANO	NUEVA VIRGINIA	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	786,492	786,492	786,492	786,492	100.0%	0	0	KILOMETROS	35.00	0.00	0.0%	
93262	REVESTIMIENTO DE CAMINO AGUA VELASCO - SAN JUAN DEL BOSQUE	S-ALTAMIRANO	EL ZAPOTAL	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	743,136	743,136	743,136	495,718	66.7%	0	0	KILOMETROS	27.10	18.07	66.7%	
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
93263	GASTOS INDIRECTOS	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,148,658	1,148,658	1,148,658	614,247	53.5%	0	0	PROYECTO	1.00	0.53	53.0%	ESTOS GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDEN A LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS QUE SE CONTEMPLA COMO PROYECTO
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
	TECNICAS																					
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																					
93264	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	574,329	574,329	400,000	359,765	62.6%	2,615	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2,500.00	2,190.00	87.6%	PROYECTO REALIZADO PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RAMO 33 PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A UNA PARTE PROPORCIONAL DEL TOTAL DE RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA EN DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS DEL FISM.
	FORTAMUN										7,869,311	7,474,108	5,925,485	4,079,649	54.6%	400	0		483,699.00	418.19	0.1%	
	FORTAMUN																					
	INVERSION																					
	OBRA PUBLICA																					
	MEJORAMIENTO																					
105298	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	448,053	448,053	300,000	127,143	28.4%	64	0	METROS CUADRADOS	299.00	84.92	28.4%	
	MANTENIMIENTO																					
105299	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	485,724	485,724	485,724	436,701	89.9%	10	0	LUMINARIA	200.00	179.80	89.9%	
	EQUIPAMIENTO																					
	BIENES MUEBLES																					
115818	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 OTROS	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	25	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	132,300	132,300	132,300	132,300	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
105300	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	148,445	148,445	148,445	148,445	100.0%	0	0	UNIDAD	21.00	21.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																					
	SERVICIOS PERSONALES																					
105301	CONTRATACION DE PERSONAL PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0006	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	505,936	505,936	505,936	330,499	65.3%	35	0	INFORME	1.00	0.65	65.0%	
105302	CONTRATACION DE PERSONAL PARA JUEZ CALIFICADOR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76,553	76,553	56,128	56,128	73.3%	4	0	PROYECTO	1.00	0.73	73.0%	
105303	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205,379	205,379	122,048	122,048	59.4%	16	0	PROYECTO	1.00	0.59	59.0%	
105304	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,326,840	2,326,840	1,455,006	1,455,006	62.5%	173	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%	METAS: POLICIAS
105305	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y OTROS GASTOS DE OPERACION	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	129,422	129,422	51,017	51,017	39.4%	16	0	PROYECTO	1.00	0.39	39.0%	
105306	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES VEHICULARES PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	633,598	633,598	287,023	287,023	45.3%	69	0	PROYECTO	1.00	0.45	45.0%	
105307	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	306,759	306,759	306,759	306,759	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
105308	CURSOS DE CAPACITACION PARA 43 ELEMENTOS POLICIALES	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67,822	67,822	67,822	0	0.0%	13	0	PERSONA	43.00	0.00	0.0%	
112218	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 54 CENTROS ESCOLARES	S-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,580,810	1,185,607	1,185,607	0	0.0%	0	0	ALUMNO	483,000.00	0.00	0.0%	

