

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado 14	Programado 15								
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 17 REGISTROS																						
	FAIS										16,302,161	10,870,818	10,870,818	10,870,818	100.0%	0	0	20,107.78	18,904.67	94.0%		
	FISM																					
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
113739	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	MAF/DOPM/FISM-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,333,510	669,810	669,810	669,810	100.0%	0	0	2,167.00	2,167.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 2167 M2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO	
113788	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	POTRERILLO	RURAL	POR ADMINISTRACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,627,772	807,300	807,300	807,300	100.0%	0	0	6,373.71	5,600.00	87.9%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 6,373.71 M2 EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLO PARA ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS MARIAS	
114388	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LAS MARIAS.	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LAS MARIAS	RURAL	MAF/DOPM/FISM-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	884,125	663,167	663,167	663,167	100.0%	0	0	1,800.00	1,800.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1800 M2 EN EL BARRIO LAS MARIAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD	
95069	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AGUACATILLO	RURAL	MAF/DOPM/FISM-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,316,256	394,876	394,876	394,876	100.0%	0	0	2,522.70	2,270.00	90.0%	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO DE 2522.7 EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO PARA MEJORAR EL CAMINO TERRESTRE DE LA LOCALIDAD	
113587	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AGUACATILLO	RURAL	MAF/DOPM/FISM-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,316,256	394,876	394,876	394,876	100.0%	0	0	2,522.70	2,400.00	95.1%	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO DE 2522.7 EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO PARA MEJORAR EL CAMINO TERRESTRE DE LA LOCALIDAD	
79775	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL PACAYAL	URBANO	006-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	794,432	697,490	697,490	697,490	100.0%	0	0	977.31	977.31	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO RINCON DEL BOSQUE EJIDO EL PACAYAL, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIVIENDA	
113936	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LA MONTANA	RURAL	MAF/DOPM/FISM-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	845,925	831,837	831,837	831,837	100.0%	0	0	1,650.00	1,650.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MONTANA PARA MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS	
140203	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LA MONTANA	RURAL	MAF/DOPM/FISM-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	845,925	831,837	831,837	831,837	100.0%	0	0	788.00	788.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO MONTANA YA QUE LOS ACCESOS SON DE TERRACERA Y ES MUY HUMEDAD QUE DA	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
79539	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	006-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,168,928	830,691	830,691	830,691	100.0%	0	0	10.50	10.50	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA PROPORCIONAR EL ACCESO A LOS VEHICULOS EN MEJORAMIENTO DE URBANIZACION Y MEJOR CONDICIONES DE VIVIENDA	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																					
	OTROS																					
113891	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVO OCOTAL	RURAL	MAF/DOPM/FISM-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	381,857	114,557	114,557	114,557	100.0%	0	0	540.00	540.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 540 M2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTAL, PARA QUE LOS HABITANTES PRACTIQUEN EL DEPORTE Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	
113855	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE BASQUETBOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	PEÑA BERMEJA	RURAL	MAF/DOPM/FISM-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	682,740	778,117	778,117	778,117	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE BASQUETBOL DE 498.72 M2 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BERMEJA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE DE LA LOCALIDAD	
114004	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVO RECUERDO	RURAL	006-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	814,728	800,754	800,754	800,754	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RECUERDO PARA REALIZAR REUNIONES DE AGENTES MUNICIPALES Y REUNIONES DE COMUNITARIOS	
114038	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET BOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVA AMERICA	RURAL	006-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	786,655	235,996	235,996	235,996	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA AMERICA PARA REALIZAR EVENTOS ESPECIALES Y BRINDAR UNA BUENA CALIDAD DE VIDA	
79643	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL PACAYAL	URBANO	006-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,373,649	1,346,746	1,346,746	1,346,746	100.0%	0	0	524.86	524.86	100.0%	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL PARA EL MEJORAMIENTO DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL PACAYAL	
	CAMINOS RURALES																					
	PUENTES VEHICULARES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
79346	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	HOJA BLANCA	RURAL	006-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	974,975	856,676	856,676	856,676	100.0%	0	0	12.00	12.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO DE 12 METROS DE LONGITUD Y 3 METROS DE ANCHO EN LA LOCALIDAD DE HOJA BLANCA PARA MEJORAR EL ACCESO A LA LOCALIDAD	
	GASTOS INDIRECTOS																					
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																					
93371	ASISTENCIATECNICA (PRODIM)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	MAF/DOPM/FISM-005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	318,149	269,568	269,568	269,568	100.0%	0	0	PERSONA	96.00	72.00	75.0%	PARA PAGO DE ASISTENCIA TECNICA A TRABAJADORES QUE LABORA EN LA LOCALIDAD
113501	GASTOS INDIRECTOS 2011	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	MAF/DOPM/FISM-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	636,299	346,500	346,500	346,500	100.0%	0	0	INFORME TECNICO	120.00	90.00	75.0%	GASTOS INDIRECTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y FORMACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y EXPEDIENTES DE COMPROBACION
	FORTAMUN										7,771,212	2,837,267	2,837,267	2,837,267	100.0%	0	0	1,494.61	1,326.36	88.7%		
	INVERSION																					
	OBRA PUBLICA																					
	CONSTRUCCIÓN																					
140698	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	FLOR DE MAYO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	463,861	139,158	139,158	139,158	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UNA OBRA PRIORITARIA PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE MAYO ES MUY NECESARIO PARA RECREACION DE LOS HABITANTES	
140724	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	MONTE ORDONEZ	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,426,014	427,804	427,804	427,804	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA Y DOMO EN EL EJIDO MONTEORDONEZ PARA MEJORAR EL ENTORNO DONDE PRACTICAN EL DEPORTE Y REALIZAN REUNIONES DE COMUNITARIOS	
140694	CONSTRUCCION DE SALON DE JUNTAS	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SANTO DOMINGO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	487,717	146,315	146,315	146,315	100.0%	0	0	1.00	0.95	95.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE JUNTAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO PARA MEJORAR EL ESPACIO DONDE SE REALIZAN REUNIONES PARA TENER UN BUEN ENTORNO PARA LOS HABITANTES	
140520	PAVIMENTACION DE CALLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL PACAYAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,145,645	675,248	675,248	675,248	100.0%	0	0	METRO LINEAL	789.86	789.86	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL PACAYAL PARA OBTENER UN MAYOR MEJORAMIENTO EN LA POBLACION, CONTANDO UN MEJOR ACCESO A LA LOCALIDAD
	AMPLIACIÓN																					
141454	ADQUISICION DE TERRENO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	MAF/DOPM/FAFM-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	230,000	230,000	230,000	230,000	100.0%	0	0	PREDIO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE TERRENO PARA OBRAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD DE BARRIO FRANCISCO I. MADERO

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	MEJORAMIENTO																						
141441	DESAYUNOS ESCOLARES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	MAF/DOPM/FAFM-003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,991,968	372,582	372,582	372,582	100.0%	0	0	INFORME	0.75	0.75	100.0%	ESTE PROYECTO DE DESAYUNOS ESCOLARES ES DESTINADO PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE	
	EQUIPAMIENTO																						
	OTROS																						
140393	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	MAF/DOPM/FAFM-001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	157,619	34,263	34,263	34,263	100.0%	0	0	PERSONA	28.00	28.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS A POLICIAS MUNICIPALES PARA	
	GASTO CORRIENTE																						
	SERVICIOS PERSONALES																						
140516	CONTRATACION DE POLICIAS	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	MAF/DOPM/FAFM-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,868,388	811,897	811,897	811,897	100.0%	0	0	PERSONA	672.00	504.00	75.0%	CONTRATACION DE 28 POLICIAS MUNICIPALES PARA EL MEJORAMIENTO	