

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						18	19	20	21	22	23=22/21			
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																															
<b>APORTACIONES FEDERALES 21 REGISTROS</b>																															
	FAIS											23,184,932	22,668,483	22,668,483	21,000,595	92.6%	0	0	32,670.16	32,670.16	100.0%										
	ISM																														
	AGUA POTABLE																														
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																														
	REHABILITACIÓN																														
41345	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION	17-CATAZAJA	LINDA VISTA 1A. SECCION	RURAL	016-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		512,473	512,473	512,473	512,473	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	PERFORACION DE POZO.								
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																														
46013	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-CATAZAJA	LA TUZA (MACEO)	RURAL	016-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		860,196	860,196	860,196	860,196	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%									
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																														
	LETRINAS																														
	CONSTRUCCIÓN																														
48759	CONSTRUCCION DE 2 LETRINAS DE 1.50X 2 MTS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 693 MAYA	17-CATAZAJA	LA TUZA (MACEO)	RURAL	016-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		66,021	66,021	66,021	66,021	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	2.00	2.00	100.0%									
	URBANIZACION MUNICIPAL																														
	CALLES																														
48535	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN ANTONIO.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	016-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,400,280	1,400,280	1,400,280	1,400,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%									
45872	PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	17-CATAZAJA	LOMA BONITA	RURAL	016-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,860,774	1,860,774	1,860,774	1,860,774	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,986.00	1,986.00	100.0%									
45843	PAVIMENTACION DE LA CALLE NO. 2 AL BALNEARIO COLA DE GUAJO CON CONCRETO HIDRAULICO.	17-CATAZAJA	PUNTA ARENA	RURAL	016-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,498,576	1,498,576	1,498,576	1,498,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,715.00	1,715.00	100.0%									
45768	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SALIDA AL EJIDO EL DESENGAÑO CON CONCRETO HIDRAULICO	17-CATAZAJA	AGUA FRIA	RURAL	016-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,110,123	1,110,123	1,110,123	1,110,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,354.00	1,354.00	100.0%									
	REHABILITACIÓN																														
45948	REHABILITACION DE LA CALLE ABRAHAN LINCON Y SAN CRISTOBAL EN LA COLONIA GUADALUPE	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	016-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,012,641	967,558	967,558	967,558	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,164.00	1,164.00	100.0%									
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																														
	CONSTRUCCIÓN																														
132275	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 5 MTS. DE CLARO.	17-CATAZAJA	EL DESENGANO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		332,344	332,344	332,344	332,344	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%									
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																														
	OTROS																														
41249	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE EDIFICIO PUBLICO	17-CATAZAJA	CUYO (ALVARO OBREGÓN)	RURAL	016-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,481,991	1,481,991	1,481,991	1,259,992	85.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA TELEBACHILLERATO.								
41542	REHABILITACION DEL BOULEVARD JUAN SABINES GUERRERO DE LA COLONIA SALOMON GONZALES BLANCO	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	016-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,935,670	2,935,670	2,935,670	1,489,781	50.7%	0	0	METROS LINEALES	1,240.00	1,240.00	100.0%	REHABILITACION DEL BOULEVARD JUAN SABINES GUERRERO DE LA COLONIA SALOMON GONZALEZ BLANCO QUE CONSTA DE								
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																														
	ALUMBRADO PUBLICO																														
	OBRA COMPLEMENTARIA																														
41763	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	016-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		100,291	100,291	100,291	100,291	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.								
	RED DE ELECTRICIDAD																														
	CONSTRUCCIÓN																														
42549	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.	17-CATAZAJA	JABONCILLO (LA BALANZA)	RURAL	016-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		273,882	105,421	105,421	105,421	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%									
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS																														
	OTROS																														
48431	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS CAMINOS RURALES	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	016-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		260,477	260,477	260,477	260,477	100.0%	0	0	OTROS	155.00	155.00	100.0%	METAS: ACCESORIOS								
	CONSTRUCCIÓN																														
131609	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFALTICA 800 MTS. L.	17-CATAZAJA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		3,158,442	3,158,442	3,158,442	3,158,442	100.0%	0	0	KILOMETROS	800.00	800.00	100.0%	CAMINO RURAL CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000AL KM 0+800 METROS LINEALES.								
	REHABILITACIÓN																														
45801	REHABILITACION DE 1.860 KMS DE CAMINO RURAL.	17-CATAZAJA	LA SIRIA 2A. SECCION	RURAL	016-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		579,210	579,210	579,210	579,210	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.86	1.86	100.0%									
45989	REHABILITACION DE 2.1. KM DE CAMINO RURAL.	17-CATAZAJA	SANTA CRUZ 2A. SECCION DE LOMA BONITA	RURAL	016-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,203,697	1,203,697	1,203,697	1,203,697	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	2.10	100.0%									
45728	REHABILITACION DE 4.2 KM DE CAMINO RURAL.	17-CATAZAJA	LA SIRIA 1A. SECCION	RURAL	016-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,430,233	1,298,455	1,298,455	1,298,455	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.20	4.20	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE REHABILITO 4.2 KMS DE CAMINO RURAL BENEFICIANDO LAAS LOCALIDADES DE LA TUZA, A LA								
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																														
	OTROS																														
42099	CONSTRUCCION DE BORDOS CARRETEROS.	17-CATAZAJA	BOCA DEL RIO CHICO	RURAL	016-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,035,812	2,035,812	2,035,812	2,035,812	100.0%	0	0	METRO CUBICO	22,400.00	22,400.00	100.0%									
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																														
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																														
125067	INDIRECTOS	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		714,799	600,672	600,672	600,672	100.0%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%									

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado									Ejercido
125704	PRODIM	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	357,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%		
FORTAMUN												6,709,124	4,989,324	4,989,324	4,989,324	100.0%	0	0		33,230.00	33,230.00	100.0%	
INVERSIÓN																							
OBRA PÚBLICA																							
CONSTRUCCIÓN																							
50707	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL EJIDO EL TINTO	17-CATAZAJA	EL TINTO BONSHAN	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81,595	81,595	81,595	81,595	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	45.50	45.50	100.0%		
RECONSTRUCCION																							
51398	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TELEBACHILLERATO	17-CATAZAJA	CUYO (ALVARO OBREGÓN)	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	176,468	176,468	176,468	176,468	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TERRENO	
MANTENIMIENTO																							
44010	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES .	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	016-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	454,109	213,972	213,972	213,972	100.0%	0	0	KILOMETRO	32.50	32.50	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE BENEFICARON VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO JUAN ALDAMA ,	
REHABILITACION																							
43916	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	016-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	236,460	236,460	236,460	236,460	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO																							
MAQUINARIA																							
52241	REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	126,996	126,996	126,996	126,996	100.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	NO SE ANOTA EL NO. DE PIEZAS POR NO TENER AL MOMENTO LA INFORMACION.	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA																							
50519	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	333,716	284,359	284,359	284,359	100.0%	0	0	LITRO	28,900.00	28,900.00	100.0%		
44854	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47,432	47,432	47,432	47,432	100.0%	0	0	OTROS	47.00	47.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE ADQUIRIÓ ACCESORIOS PARA 47 POLICIAS DE	
50097	ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22,134	22,134	22,134	22,134	100.0%	0	0	VEHICULO	5.00	5.00	100.0%		
44767	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	130,575	130,575	130,575	130,575	100.0%	0	0	EQUIPO	47.00	47.00	100.0%	EL EQUIPO DE UNIFORMES DE POLICIAS CUENTAN CON GORRAS.	
44597	CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PERSONA	47.00	47.00	100.0%		
44429	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,298,711	1,442,618	1,442,618	1,442,618	100.0%	0	0	OTROS	47.00	47.00	100.0%	METAS: ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
49927	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200,000	70,770	70,770	70,770	100.0%	0	0	VEHICULO	5.00	5.00	100.0%		
44642	SEGURO DE POLICIAS.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79,427	78,216	78,216	78,216	100.0%	0	0	PERSONA	47.00	47.00	100.0%		
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN																							
43784	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS TIPO ESPECIE ZOOTECNIA COMPONENTES DE 51 SEMENTALES BOVINOS.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	016-04-0002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	0	0	CABEZA	51.00	51.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE LES OTORGÓ UN APOYO ECONOMICO A 44 PRODUCTORES PARA EL	
50379	ADQUISICION DE COMPRA DE AVES	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139,216	139,216	139,216	139,216	100.0%	0	0	OTROS	1,363.00	1,363.00	100.0%	METAS: PAQUETES	
43196	APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	016-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	531,600	531,600	531,600	531,600	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ESTE APOYO CONSTA DE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO	
42206	DESAYUNOS ESCOLARES. ( PARA BENEFICIO DE 24 CENTROS	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	016-04-0006	DESARROLLO ECONOMICO	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	981,511	544,739	544,739	544,739	100.0%	0	0	ALMENO	1,421.00	1,421.00	100.0%		
43510	FORTALECIMIENTO AL SECTOR PECUARIO CON LA REHABILITACION DE CERCAS DE POTREROS.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	016-04-0004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,184	750,184	750,184	750,184	100.0%	0	0	HECTAREA	1,070.00	1,070.00	100.0%	ESTE PROYECTO TIENE UN COSTO DE 1500988.00 DE LOS CUALES EL 50% APORTA EL FORTAMUN Y 50%	