

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones															
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %													
												13	Ministrado	Programado								Ejercido	17=16/14	18	Ejercidos	19	20	21	22	23=22/21				
7-CHIAPAS RECURSO 2011																																		
APORTACIONES FEDERALES 28 REGISTROS												17,834,265	12,562,309	12,562,309	12,542,309	99.8%	0	0	0	0	0	6,543.19	2,740.84	41.9%										
	FAIS																																	
	PRISM																																	
	AGUA POTABLE																																	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																																	
	OTROS																																	
115731	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL (04 BOMBAS)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		370,000	111,000	111,000	111,000	100.0%	0	0	0	0	0	4.00	4.00	100.0%							EL PROYECTO COMPRENDE LA REHABILITACION DE 04 BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA			
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES																																	
	CONSTRUCCIÓN																																	
106263	PAVIMENTACION DE CALLES	24-CHANAL	NARANJAL	RURAL	F3-2011-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS		278,297	273,602	273,602	273,602	100.0%	0	0	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	553.12	553.12	100.0%									
105874	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	24-CHANAL	SAXCHILBALTE	RURAL	F3-2011-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS		478,537	302,866	302,866	302,866	100.0%	0	0	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	768.10	675.00	87.9%									
106373	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BAJO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS		550,714	165,214	165,214	165,214	100.0%	0	0	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	926.25	195.00	21.1%									
106654	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO NUEVO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL		872,673	261,802	261,802	261,802	100.0%	0	0	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,380.00	289.00	20.9%									
106710	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO PAMAL AQUIL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS		792,068	237,620	237,620	237,620	100.0%	0	0	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,312.00	307.00	23.4%									
106566	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO YAXNICHIL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS		574,929	172,479	172,479	172,479	100.0%	0	0	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	988.00	135.00	13.7%									
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																																	
	OTROS																																	
115732	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		1,893,530	1,106,600	1,106,600	1,106,600	100.0%	0	0	0	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%									
115733	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	24-CHANAL	LA VENTANA	RURAL	F3-2011-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		936,762	754,290	754,290	754,290	100.0%	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	180.00	180.00	100.0%									
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																	
115734	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO	24-CHANAL	FRONTERA MEXIQUITO	RURAL	F3-2011-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		246,604	212,455	212,455	212,455	100.0%	0	0	0	0	0	VIVIENDA	12.00	11.00	91.7%									
115735	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO	24-CHANAL	ONILIA	RURAL	F3-2011-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		543,288	455,054	455,054	455,054	100.0%	0	0	0	0	0	VIVIENDA	31.00	29.00	93.5%									
115736	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	F3-2011-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		606,996	604,500	604,500	604,500	100.0%	0	0	0	0	0	VIVIENDA	39.00	38.00	97.4%									
106117	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO	24-CHANAL	NUEVO PORVENIR	RURAL	F3-2011-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS		245,959	161,126	161,126	161,126	100.0%	0	0	0	0	0	VIVIENDA	6.00	4.00	66.7%									
115737	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (BARRIO LA ISLA).	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		310,450	259,226	259,226	259,226	100.0%	0	0	0	0	0	VIVIENDA	18.00	16.00	88.9%								EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO CON DECIMALES ES DE 310,450.77 Y LO PAGADO ES DE 259,226.30 POR CUESTIONES DEL SISTEMA QUE NO	
115738	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE CASA)	24-CHANAL	FRONTERA MEXIQUITO	RURAL	F3-2011-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		241,246	195,310	195,310	195,310	100.0%	0	0	0	0	0	VIVIENDA	12.00	11.00	91.7%									
115740	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA)	24-CHANAL	NATILTON	RURAL	F3-2011-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		598,726	487,714	487,714	487,714	100.0%	0	0	0	0	0	VIVIENDA	29.00	28.00	96.6%									
115741	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA)	24-CHANAL	TZAJALNICH	RURAL	F3-2011-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		537,745	442,045	442,045	442,045	100.0%	0	0	0	0	0	VIVIENDA	25.00	24.00	96.0%									
115742	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO BAJO	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		2,395,446	1,918,166	1,918,166	1,918,166	100.0%	0	0	0	0	0	VIVIENDA	80.00	70.00	87.5%								EL IMPORTE TOTAL DE PROYECTO CON TODO Y CENTAVOS ES DE 2,395,446.40 YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, ASI COMO LO PAGADO ES DE 1,918,166.20	
115743	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO LA MONTAÑA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,004,526	801,682	801,682	801,682	100.0%	0	0	0	0	0	VIVIENDA	34.00	33.00	97.1%								EL MONTO ASIGNADO PARA ESTA OBRA ES DE 1,004,526.60 Y EL EJERCIDO DE 400,841.23 COMO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES	
115744	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO NUEVO.	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		840,000	660,084	660,084	660,084	100.0%	0	0	0	0	0	VIVIENDA	47.00	45.00	95.7%									
115745	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO PAMAL AQUIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		529,768	428,722	428,722	428,722	100.0%	0	0	0	0	0	VIVIENDA	33.00	32.00	97.0%									
115746	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO SITILMIJA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		206,400	164,638	164,638	164,638	100.0%	0	0	0	0	0	VIVIENDA	7.00	6.00	85.7%								EL RECURSO PAGADO EN ESTA OBRA ES DE 82,319.25 Y SE PUSO LA CANTIDAD DE 82,019.19 YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES	
115739	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA), BARRIO YAXNICHIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL		681,884	679,109	679,109	679,109	100.0%	0	0	0	0	0	VIVIENDA	32.00	31.00	96.9%								EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 681,883.78 PERO COMO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES SE COLOCO LA CANTIDAD DE 681,883.78, ASI COMO ENLO	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												13	Ministrado	Programado									Ejercido	17=16/14
115747	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL(PIE DE CASA)	24-CHANAL	CHANALITO	RURAL	F3-2011-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	456,760	393,760	393,760	393,760	100.0%	0	0	VIVIENDA	21.00	19.00	90.5%			
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS DE SACACOSECHA																							
	RECONSTRUCCION																							
115748	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA BARRIO BAJO - PAKALTULAN	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-020	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	607,385	607,385	607,385	607,385	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.72	0.72	100.0%	EL PROYECTO COMPRENDE LA RECONSTRUCCION DE 0.729190 KILOMETROS DE CAMINO SACA COSECHA		
	GASTOS INDIRECTOS																							
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																							
115749	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F3-2011-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	620,144	416,817	416,817	416,817	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	EL PROYECTO ES PAGO DE SUELDO A 03 PERSONAS COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, CONSUMIBLES, PAPELERIA EN GENERAL, CAMARAS		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																							
	OTROS																							
115750	ASESORIA Y CONSULTORIA (PRODIM)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	310,071	206,357	206,357	206,357	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA		
115751	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	103,357	82,686	82,686	82,686	75.8%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM) CONSISTE EN LA CAPACITACION Y		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS</b>																								
<b>FAIS</b>											590,212	513,911	513,911	513,911	100.0%	0	0		45.00	44.00	97.8%			
<b>FISM</b>																								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
110599	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO BARRIO PAMAL AQUIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	590,212	513,911	513,911	513,911	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	44.00	97.8%			
<b>FORTAMUN</b>											3,797,438	2,651,423	2,651,423	2,651,423	100.0%	0	0		196,501.00	196,501.00	100.0%			
<b>FORTAMUN</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
OBRA PUBLICA																								
MANTENIMIENTO																								
115434	DEZASOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F4-2011-012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
115435	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA OBRAS PUBLICAS	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4-2011-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	428,400	216,000	216,000	216,000	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	EL PROYECTO CORRESPONDE A SUELDOS DE 02 PERSONAS ASIGNADAS A OBRAS PUBLICAS		
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																							
115437	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE 02 VEHICULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4-2011-004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	240,000	134,000	134,000	134,000	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 24,000 LITROS		
110816	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO AL PERSONAL ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4-2011-005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	130,046	130,046	130,046	130,046	100.0%	0	0	OTROS	70.00	70.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 70 UNIFORMES PARA 32 POLICIAS CON SU RESPECTIVO		
115438	ADQUISICION DE Y EQUIPAMIENTO DE 01 VEHICULO PARA	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4-2011-008	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	228,328	228,328	228,328	228,328	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%			
115440	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, GRATIFICACION A POLICIAS CIUDADANO SOLIDARIO Y	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4-2011-003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,149,086	750,086	750,086	750,086	100.0%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	EN ESTA OBRA ESTA IMPLICITA LA OBRA CONTRATACION DE PERSONAL ASIGNADO		
115441	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4-2011-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	214,200	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE UTILIZA LA UNIDAD DE MEDIDA POLICIA YA QUE LA CONTRATACION		
110782	CONTRATACION PARA PERSONAL ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS CIUDADANO SOLIDARIO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4-2011-001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	290,598	183,150	183,150	183,150	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: POLICIA		
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																							
115442	DESAYUNOS ESCOLARES	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4-2011-011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	636,800	394,816	394,816	394,816	100.0%	0	0	ALUMNO	196,400.00	196,400.00	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A		
115443	ENTREGA DE RECURSOS A AUTORIDADES TRADICIONALES PARA LA PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES (VARIAS LOCALIDADES)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F4-2011-007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	PERSONA	15.00	15.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL APOYO A 15 PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES PARA LA PRESERVACION		