

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones												
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %										
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						Generados	Ejercidos	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																																
APORTACIONES FEDERALES 40 REGISTROS																																
	PAIS											38,375,937	38,375,937	38,375,937	38,375,937	100.0%	0	0		44,155.66	44,155.66	100.0%										
	FRISM																															
	AGUA POTABLE																															
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																															
	CONSTRUCCIÓN																															
170254	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE REHABILITACION	51-LA INDEPENDENCIA	SANTA ANA EL PRIMOR	RURAL	041-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		556,958	556,958	556,958	556,958	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BANOBRAS									
174335	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	041-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		425,285	425,285	425,285	425,285	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%										
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																															
	CONSTRUCCIÓN																															
164177	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	51-LA INDEPENDENCIA	SANTA ROSA	RURAL	041-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		378,415	378,415	378,415	378,415	100.0%	0	0	TANQUE	24.00	24.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE									
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																															
	OTROS																															
161216	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	041-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		435,786	435,786	435,786	435,786	100.0%	0	0	METRO LINEAL	125.00	125.00	100.0%	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, YA QUE EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, YA QUE EN EL PRIMER									
	URBANIZACION MUNICIPAL																															
	CALLES																															
	CONSTRUCCIÓN																															
168360	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		771,045	771,045	771,045	771,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380.00	1,380.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE									
163010	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		988,496	988,496	988,496	988,496	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770.00	1,770.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE									
162877	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		989,379	989,379	989,379	989,379	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770.00	1,770.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE									
162655	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		989,379	989,379	989,379	989,379	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770.00	1,770.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE									
160830	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		973,972	973,972	973,972	973,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680.00	1,680.00	100.0%										
160887	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		982,363	982,363	982,363	982,363	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770.60	1,770.60	100.0%										
160682	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,010,446	1,010,446	1,010,446	1,010,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,815.60	1,815.60	100.0%										
163041	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	EL TRIUNFO	RURAL	041-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,800,698	2,800,698	2,800,698	2,800,698	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,860.30	4,860.30	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE									
162485	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	EL TRIUNFO	RURAL	041-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		3,189,647	3,189,647	3,189,647	3,189,647	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,453.60	5,453.60	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE									
	REHABILITACION																															
174459	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	041-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		72,069	72,069	72,069	72,069	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.04	140.04	100.0%										
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																															
	OTROS																															
169516	AMPLIACION DE PARQUE 1A. ETAPA (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,999,999.99, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	BUENAVISTA	RURAL	041-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,400,480	1,400,480	1,400,480	1,400,480	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BANOBRAS									
169058	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,999,999.99, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	SANTA RITA EL VERGEL	RURAL	041-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,746,144	1,746,144	1,746,144	1,746,144	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE									
168962	CONSTRUCCION DE PARQUE (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,999,999.99, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	FRANCISCO SARABIA	RURAL	041-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,914,247	1,914,247	1,914,247	1,914,247	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE									
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																															
	CENTROS DE SALUD																															
	CONSTRUCCIÓN																															
169942	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,999,999.99, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	EL CALVARIO	RURAL	041-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		776,405	776,405	776,405	776,405	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BANOBRAS									
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																															
	PRIMARIA																															
164058	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA FED. 5 DE FEBRERO CON CLAVE 07DPR10221	51-LA INDEPENDENCIA	EL TRIUNFO	RURAL	041-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,772,640	1,772,640	1,772,640	1,772,640	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE									
163838	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE: 07DPR30130	51-LA INDEPENDENCIA	BADENIA	RURAL	041-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,840,460	1,840,460	1,840,460	1,840,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE									
	SECUNDARIA																															
163228	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	51-LA INDEPENDENCIA	LA VICTORIA	RURAL	041-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		503,568	503,568	503,568	503,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE									
161355	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 325, CON CLAVE 07ETV0318K.	51-LA INDEPENDENCIA	GALEANA	RURAL	041-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		697,016	697,016	697,016	697,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE									

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						
163954	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA	51-LA INDEPENDENCIA	NUEVO TENEJAPA	RURAL	041-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	818,465	818,465	818,465	818,465	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
	OTROS																						
168535	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	51-LA INDEPENDENCIA	CINTA EL ENCuentRO	RURAL	041-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	863,817	863,817	863,817	863,817	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	PISO FIRME																						
	CONSTRUCCION																						
169270	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CON PISO FIRME) (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,999,999.99, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ	RURAL	041-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	197,114	197,114	197,114	197,114	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,667.96	2,667.96	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BANOBRAS INVERSION 2011 \$197,114.11 BENEFICIARIOS \$216,505.34	
174430	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	041-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	88,552	88,552	88,552	88,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,198.85	1,198.85	100.0%		
174388	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	EL DIVISORIO	RURAL	041-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	675,294	675,294	675,294	675,294	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,138.40	9,138.40	100.0%		
174360	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	SAN ANTONIO MAGUEYAL	RURAL	041-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	71,301	71,301	71,301	71,301	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	976.83	976.83	100.0%		
174418	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	SANTA RITA EL VERGEL	RURAL	041-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	31,051	31,051	31,051	31,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.37	420.37	100.0%		
174375	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	041-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	57,961	57,961	57,961	57,961	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	751.95	751.95	100.0%		
174368	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	24 DE ABRIL	RURAL	041-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	218,505	218,505	218,505	218,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,955.96	2,955.96	100.0%		
169210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISO FIRME) (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,999,999.99, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	EL CALVARIO	RURAL	041-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	224,370	224,370	224,370	224,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,036.90	3,036.90	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BANOBRAS	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	OTROS																						
169381	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,999,999.99, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	041-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	372.00	372.00	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BANOBRAS	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS DE SACACOSECHA																						
	RECONSTRUCCION																						
162268	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL 7+300, EJIDO GALEANA AL POBLADO ROSARIO ANEXO EL DIVISORIO	51-LA INDEPENDENCIA	GALEANA	RURAL	041-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,665,583	1,665,583	1,665,583	1,665,583	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.30	7.30	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE	
	REHABILITACION																						
168197	CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS VARIOS	51-LA INDEPENDENCIA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	041-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	577,255	577,255	577,255	577,255	100.0%	0	0	KILOMETROS	30.00	30.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE	
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCION																						
174443	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO 6+600 AL 7+600, ENTRONQUE A EJIDO NUEVO MUNDO EL MARAJON	51-LA INDEPENDENCIA	SAMARIA (SANTA MARIA)	RURAL	041-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,908,690	1,908,690	1,908,690	1,908,690	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
174505	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM 4+000 AL 5+000, ENTRONQUE A CARRETERA LAGOS DE MONTEBELLO	51-LA INDEPENDENCIA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	041-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,485,786	2,485,786	2,485,786	2,485,786	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION																						
170194	REVESTIMIENTO DE CALLES, CALLES VARIAS SE ANEXA CROQUIS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,999,999.99, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	24 DE ABRIL	RURAL	041-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	372,777	372,777	372,777	372,777	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BANOBRAS	
	PUENTES VEHICULARES																						
	CONSTRUCCION																						
174470	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD A AREAS DE CULTIVO EN EL KM 0+500	51-LA INDEPENDENCIA	SAN MARCOS	RURAL	041-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	187,808	187,808	187,808	187,808	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%		
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																						
	OTROS																						
168115	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA PERIFERIA DEL EJIDO	51-LA INDEPENDENCIA	QUISTAJITO	RURAL	041-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	516,710	516,710	516,710	516,710	100.0%	0	0	METRO LINEAL	17.00	17.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE	
	FORTAMUN										14,166,637	11,420,878	11,420,878	10,653,758	93.3%	0	0		719,403.00	719,403.00	100.0%		
	INVERSION																						
	EQUIPAMIENTO																						
	MAQUINARIA																						
171509	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	041-04-0005	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																						
174077	PAGO DE CAPITAL MAS INTERESES A BANOBRAS	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	041-04-0025	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	303,474	303,474	303,474	303,474	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																						
174104	ADQUISICION DE UNIFORMES Y BARRA DE LUCES PARA 2	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	041-04-0026	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	243,131	115,995	115,995	115,995	100.0%	0	0	PERSONA	41.00	41.00	100.0%	COMO EN EL MODULO DE MEDIDA NO SE	
174285	CONTRATACION DE POLICIAS	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	041-04-0031	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,215,812	1,377,582	1,377,582	1,377,582	100.0%	0	0	PERSONA	41.00	41.00	100.0%		
174211	CURSOS DE CAPACITACION A 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	041-04-0027	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	67,106	67,106	67,106	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
174263	MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICOS Y/O DIGITALES	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	041-04-0029	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	44,928	44,928	44,928	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
174275	OPERATIVOS CONJUNTOS	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	041-04-0030	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,780,405	982,018	982,018	982,018	100.0%	0	0	PROYECTO	41.00	41.00	100.0%		
174247	PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	041-04-0028	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EN LO EJERCIDO SE REGISTRO EN 0.00.	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																						

