

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado	Programado								
ZACHAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 25 REGISTROS																						
	FAIS										37,471,787	37,471,787	37,471,787	17,053,560	45.5%	0	0	35,502.24	20,909.97	58.9%		
	ISM																					
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	REHABILITACIÓN																					
135241	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	SANTA ELENA EL LAGARTERO	RURAL	EASO3-00176200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	225,830	225,830	225,830	140,075	62.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
135119	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	LAS VIOLETAS	RURAL	EASO3-00156200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	173,572	173,572	173,572	152,229	87.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
134566	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA ESTACION	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASO3-00126200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	591,516	591,516	591,516	591,516	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
128240	REHABILITACION DE 121.61 ML DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 2A AV. PTE. NTE. ENTRE LA 5A Y 6A NTE.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD03-00046200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	208,151	208,151	208,151	179,283	86.1%	0	0	METRO LINEAL	121.61	70.00	57.6%	LA OBRA ES REHABILITACION DE 121.61 ML DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	OTROS																					
134012	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD03-00106100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,676,453	1,676,453	1,676,453	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA UBICADA EN EL BARRIO EL ALTO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
135418	CONSTRUCCIÓN DE 371.45 ML DE CUNETAS EN CALLES	56-LA TRINITARIA	LAS DELICIAS	RURAL	EASE03-00196200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	107,531	107,531	107,531	73,881	68.7%	0	0	METROS	371.45	250.00	67.3%	LA OBRA TIENE UN MONTO POR \$107,531.49 LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
127455	PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES EN LA 4ª CALLE NORTE ENTRE 1ª Y 2ª OTE Y ENTRE 5ª Y LA 6ª CALLE NTE	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE06-00036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,505,952	1,505,952	1,505,952	1,505,952	100.0%	0	0	METROS	500.00	500.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO, CUMPLIENDOSE LAS METAS PROGRAMADAS
	REHABILITACIÓN																					
134278	REHABILITACION DE 1060 M2 DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE06-00116100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	599,868	599,868	599,868	599,868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,060.00	1,060.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
135192	REVESTIMIENTO DE 10,500 ML DE CALLES VARIAS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE01-00166100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,136,443	3,136,443	3,136,443	0	0.0%	0	0	METROS	10,500.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES REVESTIMIENTO DE 10,500 ML DE CALLES UBICADA EN EL EJIDO PORVENIR AGRARISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
133017	REVESTIMIENTO DE 12,000 M.L. DE CALLES	56-LA TRINITARIA	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	EASE0100076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,178,993	3,178,993	3,178,993	3,176,244	99.9%	0	0	METROS	12,000.00	12,000.00	100.0%	LA OBRA ES REVESTIMIENTO DE 12,000 ML DE CALLES UBICADO EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,748.73
134793	REVESTIMIENTO DE 3800 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	RODOLFO FIGUEROA	RURAL	EASE01-00136100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,569,917	1,569,917	1,569,917	0	0.0%	0	0	METROS	3,800.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
133375	REVESTIMIENTO DE 7000 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	ALVARO OBREGÓN	RURAL	EASE01-00096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,149,608	2,149,608	2,149,608	2,146,250	99.8%	0	0	METROS	7,000.00	7,000.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$3,358.00
	PASOS VEHICULARES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
134870	CONSTRUCCION DE 06 PUENTES VEHICULARES EN CALLES	56-LA TRINITARIA	JUAN SABINES GUTIERREZ	RURAL	EASE05-00146100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,736,519	1,739,519	1,739,519	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	30.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	OTROS																					
135543	COSNTRUCCION DE 66 VIVIENDAS DE 7.15X6.15 MTS EN EL EJIDO BENITO JUARES LA SELVA Y EJIDO JOSE CASTILLO TIELMANS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH01-00206100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,672,101	2,672,101	2,672,101	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	66.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 66 VIVIENDAS DE 7.15X6.15MTS CON UN MONTO TOTAL DE \$6,494,844.18 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 18/100 MN) DE LOS CUALES ESTA INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$2,672,101.98 CORRESPONDE A LA INVERSION FISM 2011, \$3,498,000.00 CORRESPONDE A LA APORTACION DEL CONVENIO CON FONHAPO SEDESOL Y \$324,742.20 POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
136638	PAVIMENTACION DE 0.5 KM DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL 0+500	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAUB04-00266100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,420,904	1,420,904	1,420,904	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 0.5 KMS DE CAMINO UBICADA EN EL EJIDO POTREILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
133224	PAVIMENTACION DE 0.5 KM DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL 2A ETAPA TRAMO DEL KM 1+000 AL KM 1+500	56-LA TRINITARIA	NUEVA ROSITA	RURAL	EAUB04-00086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,481,327	1,481,327	1,481,327	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
136544	PAVIMENTACION DE 0.6 KM DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL EJIDO SAN LUIS A LA CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR DEL KM 0+00 AL KM 0+600	56-LA TRINITARIA	SAN LUIS	RURAL	EAUB04-00246100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,984,458	1,984,458	1,984,458	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													13	Ministrado	Programado								
131347	PAVIMENTACION DE 0.84 KMS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+840		56-LA TRINITARIA	SANTA RITA	RURAL	Eaub04-00056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,279,651	3,279,651	3,279,651	3,276,851	99.9%	0	0	0.84	0.84	100.0%	LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 0.84 KM DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN MONTO DE \$3,279,651.35. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,800.00	
136485	REHABILITACION DE 11 KMS DE CAMINO DEL EC CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR, EJIDO CASTILLO TIELLMANS-EJIDO BENITO JUARES LA SELVA DEL TRAMO 0+000 AL 11+000		56-LA TRINITARIA	BENITO JUÁREZ	RURAL	Eaub02-00226200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	290,327	290,327	290,327	290,327	100.0%	0	0	11.00	11.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO HUBO AHORRO	
132030	REVESTIMIENTO DE 12 KMS DE CAMINO		56-LA TRINITARIA	LÁZARO CÁRDENAS	URBANO	Eaub02-00068100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,521,925	2,521,925	2,521,925	2,518,925	99.9%	0	0	12.00	12.00	100.0%	LA OBRA ES REVESTIMIENTO DE 12 KMS DE CAMINO POR UN MONTO DE \$2,521,925.27. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00	
136513	REVESTIMIENTO DE 3.120 KMS DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS		56-LA TRINITARIA	UNION CAMPESINA EL PORVENIR	RURAL	Eaub02-00236200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	568,509	568,509	568,509	412,634	72.6%	0	0	3.12	2.00	64.1%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
135301	REVESTIMIENTO DE 3.13 KMS DE CAMINO EN EL EJIDO ROSARIO TIERRA BLANCA AL EJIDO CARMEN KHAN		56-LA TRINITARIA	CARMEN KHAN	RURAL	Eaub02-00186200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	271,132	271,132	271,132	271,132	100.0%	0	0	3.13	3.13	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORROS	
136601	REVESTIMIENTO DE 4.49 KMS DE CAMINO, DEL POZO DE PETROLEOS DIRECCION AL BARRIO EL ALTO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+490		56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	Eaub02-00256100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,633,604	1,633,604	1,633,604	0	0.0%	0	0	4.49	0.00	0.0%	LA OBRA ES REVESTIMIENTO DE 4.49 KMS DE CAMINO UBICADA EN EL EJIDO BIENES COMUNALES. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.	
136456	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 12 MTS DE CLARO EN EL KM 2+700 DEL CAMINO EC KM 213+500 (CARRETERA COMITAN-CD CUAHTEMOC) EJIDO LA GLORIA		56-LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	Eaub01-00216100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,880,416	1,880,416	1,880,416	0	0.0%	0	0	12.00	0.00	0.0%	LA OBRA TIENE UN MONTO DE \$1,880,416 UBICADO EN EL EJIDO LA GLORIA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.	
126727	GASTOS INDIRECTOS		56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	Eau901-00026200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,607,080	2,607,080	2,607,080	1,718,393	65.9%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
7-CHAPAS RECURSO 2010																							
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																							
FAIS																							
RSM																							
AGUA POTABLE																							
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
CONSTRUCCION																							
146390	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		56-LA TRINITARIA	NUEVO PROGRESO	RURAL	EASCO10000816100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,888,042	1,888,042	1,888,042	1,884,294	99.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$3,747.56	
FORTAMUN																							
FORTAMUN																							
INVERSION																							
EQUIPAMIENTO																							
OTROS																							
95574	EQUIPAMIENTO		56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP01-00066200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	751,226	751,226	751,226	244,470	32.5%	0	0	111.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES EQUIPAMIENTO AUTORIZADA POR LA DELEGACION REGIONAL XV MESETA COMTECA MEDIANTE OFICIO NO SH/SSP/PIYE/DGP/CDR/PI/FM-000467/2011 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
OBLIGACIONES FINANCIERAS																							
84578	PAGO PARCIAL DEL CREDITO AUTORIZADO AL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA POR BANOBRAS		56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAFOF1-00016200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,177,509	1,177,509	1,177,509	871,283	74.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES PAGO A BANOBRAS POR CREDITO AUTORIZADO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
95711	AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENOVACION SALARIAL		56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP05-00106200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	6,901,535	6,901,535	6,901,535	4,392,290	63.6%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
95629	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA		56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAPP07-00076200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	500,507	500,507	500,507	341,424	68.2%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.	
95777	MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES		56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP06-00126200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	50,524	50,524	50,524	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
95677	OPERATIVOS CONJUNTOS, GASTOS DE OPERACION Y COMBATE AL NARCOTRAFICO		56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP01-00096200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,235,796	1,235,796	1,235,796	497,529	40.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
95737	PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA		56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP02-00116200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
95647	PROFESIONALIZACION NUEVO MODELO POLICIAL		56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP03-00096200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																							
95215	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIGADAS DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES		56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAS514-00056200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	130,000	130,000	130,000	128,520	98.9%	0	0	1,680.00	1,680.00	100.0%	LA OBRA ES CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIGADAS DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE	
84729	DESAYUNOS ESCOLARES		56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FASB01-00036200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	4,774,673	4,774,673	4,774,673	2,232,604	46.8%	0	0	DESAYUNADOR	1,415,400.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES DESAYUNOS ESCOLARES. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
84818	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE CALIDAD		56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FASJ04-00046200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	460,000	460,000	460,000	342,700	74.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE CALIDAD. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE
7-CHAPAS RECURSO 2010																							
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																							
FORTAMUN																							
FORTAMUN																							
INVERSION																							
EQUIPAMIENTO																							
OTROS																							

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												Generados	Ejercidos	Ejercidos									
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24												
95510	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPD03-000166200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	962,144	962,144	962,144	393,626	40.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL EL MONTO ES POR LA CANTIDAD DE \$962,144.30 (NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N). LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
7. CHAPAS RECURSO 2008																							
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																							
FORTAMUN												42,000	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0		112.00	112.00	100.0%	
FORTAMUN																							
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																							
95434	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	F8TF02_000344202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	5,953	5,953	5,953	5,953	100.0%	0	0	HECTAREA	56.00	56.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO	
95458	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	FATF02_00344202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	36,047	36,047	36,047	36,047	100.0%	0	0	HECTAREA	56.00	56.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.	