

**ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado									
<b>ZHIAPAS RECURSO 2011</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES 30 REGISTROS</b>																							
	<b>FANS</b>										27,550,922	27,550,922	23,782,481	23,782,481	86.3%	0	0		19,361.20	18,101.35	93.5%		
	<b>RISM</b>																						
146130	REHABILITACION DE LA LINEA DE DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS EN EL COBACH	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	63,321	63,321	63,321	63,321	100.0%	0	0	METRO LINEAL	164.00	164.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL																						
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																						
	CONSTRUCCION																						
150047	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN CABECERA MUNICIPAL	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	049-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	630,383	630,383	189,098	189,098	30.0%	0	0	METROS LINEALES	605.00	200.00	33.1%		
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																						
	OTROS																						
145818	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GRADAS EN KANTEEL	S4-LARRAINZAR	KANTEEL	RURAL	049-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	269,900	269,900	80,970	80,970	30.0%	0	0	METRO LINEAL	287.00	160.00	55.7%		
144725	CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS	S4-LARRAINZAR	CHICHELALHO	RURAL	049-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,143,955	2,143,955	2,143,955	2,143,955	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,000.00	2,000.00	100.0%		
145418	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PECHTÓN II	S4-LARRAINZAR	PECHTÓN	RURAL	049-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	79,330	79,330	57,875	57,875	73.0%	0	0	METRO LINEAL	27.00	23.00	85.2%		
145358	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TZALALHO	S4-LARRAINZAR	TZAJALHO	RURAL	049-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	38,348	38,348	28,322	28,322	73.9%	0	0	METRO LINEAL	21.00	20.00	95.2%		
146360	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO EN SAN CRISTOBALITO	S4-LARRAINZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	049-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	126,781	126,781	126,781	126,781	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	345.00	345.00	100.0%		
145613	CONSTRUCCION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAKPUKANO	S4-LARRAINZAR	SAKPUKANO	RURAL	049-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	138,362	138,362	138,362	138,362	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	414.00	414.00	100.0%		
146784	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CHUCHILTON ANEXO POTOBIC DOS	S4-LARRAINZAR	CHUCHILTON ANEXO POTOBIC DOS	RURAL	049-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,119,380	1,119,380	335,814	335,814	30.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%		
146862	CONSTRUCCION DE TOPES Y/O VIBRADORES EN CABECERA MUNICIPAL	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	64,289	64,289	64,289	64,289	100.0%	0	0	METRO LINEAL	88.82	88.82	100.0%		
149971	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES EN JOLNACHOJ	S4-LARRAINZAR	JOLNACHOJ	RURAL	049-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	896,888	896,888	566,907	566,907	63.2%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%		
146593	REHABILITACION DE ANEXOS PUBLICOS	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	95,062	95,062	95,062	95,062	100.0%	0	0	MODULO	10.00	10.00	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
146832	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS EN CHUCHILTON	S4-LARRAINZAR	CHUCHILTON	RURAL	049-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	398,147	398,147	119,444	119,444	30.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%		
146704	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ES. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA EN CAB. MPAL.	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	040-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	846,876	846,876	284,063	284,063	33.5%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%		
149509	REHABILITACION DE AULA ESCOLAR EN ESC. PRIM. FRANCISCO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	S4-LARRAINZAR	BAYALEMO DOS	RURAL	049-03-00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	93,565	93,565	93,565	93,565	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	VIVIENDA																						
	AMPLIACION																						
145102	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN TALONHUITZ	S4-LARRAINZAR	CHAUQUILHUCUM	RURAL	049-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	358,001	358,001	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	0.00	0.0%		
145232	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN TALONHUITZ	S4-LARRAINZAR	TALONHUITZ	RURAL	049-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	3,087,764	3,087,764	3,087,764	3,087,764	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,070.00	2,070.00	100.0%		
144682	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	S4-LARRAINZAR	JOCOLHO	RURAL	049-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	537,002	537,002	537,002	537,002	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%		
144560	CONSTRUCCION DE 106 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	4,743,522	4,743,522	4,743,522	4,743,522	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,180.00	3,180.00	100.0%		
145296	CONSTRUCCION DE 112 VIVIENDAS RURALES EN PATENTIC	S4-LARRAINZAR	PATENTIC	RURAL	049-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	5,012,023	5,012,023	5,012,023	5,012,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,360.00	3,360.00	100.0%		
144530	CONSTRUCCION DE 96 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	4,296,020	4,296,020	4,015,220	4,015,220	93.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,880.00	2,800.00	97.2%		
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	OTROS																						
144613	CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS	S4-LARRAINZAR	NACHITOM	RURAL	049-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	951,159	951,159	951,159	951,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	525.00	100.0%		
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	REHABILITACION																						

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
											13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
146478	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL 0+680 EN TRES PUENTES UNO OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES	S4-LARRAINZAR	TRES PUENTES UNO	RURAL	049-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	333,097	333,097	99,929	99,929	30.0%	0	0	KILOMETROS	0.68	0.33	48.5%	
148790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA EN CAMINO RURAL KAOMTEALHUCUM INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL CONSTRUCCION	S4-LARRAINZAR	KAOMTEALHUCUM	RURAL	049-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	115,701	115,701	115,701	115,701	100.0%	0	0	METRO LINEAL	23.70	23.70	100.0%	
150546	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN STENLEJSOTSTETIC Y TAJLEVLHO	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0028	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	214,301	214,301	214,301	214,301	100.0%	0	0	HECTAREA	6.00	6.00	100.0%	
150269	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN BASHANTIC	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	49,998	49,998	49,998	49,998	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	
150166	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN CHUCHILTON Y BUENAVISTA	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	214,278	214,278	214,278	214,278	100.0%	0	0	HECTAREA	6.00	6.00	100.0%	
150416	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN OKOXTON	S4-LARRAINZAR	OK OXTON	RURAL	049-03-0012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	
150290	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN SAN CRISTOBALITO PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL TECNICAS ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA	S4-LARRAINZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	049-03-0011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	49,992	49,992	49,992	49,992	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	
144127	PRODIM 2011	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	533,477	533,477	253,764	253,764	47.6%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1,600.00	1,200.00	75.0%	
	<b>FORTAMUN</b>										<b>5,011,140</b>	<b>5,011,140</b>	<b>3,387,480</b>	<b>3,387,480</b>	<b>67.6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>398,440.00</b>	<b>258,039.50</b>	<b>64.8%</b>	
	<b>FORTAMUN</b>																					
	INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																					
146626	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL DE CAMINO RURAL	S4-LARRAINZAR	TZAJALHO	RURAL	049-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
146800	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE MODERNIZACION DE CAMINO RURAL	S4-LARRAINZAR	CHICHELALHO	RURAL	049-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	81,141	81,141	81,141	81,141	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
146511	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE MODERNIZACION DE CAMINO RURAL	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	108,795	108,795	108,795	108,795	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
145784	ENMALLADO PERIMETRAL DE TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE BASURA REHABILITACION	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	69,712	69,712	69,712	69,712	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
145966	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	160,331	160,331	160,331	160,331	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
144823	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA FORD 4X4 F-150	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	298,890	298,890	298,890	298,890	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
145438	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL DIF MUNICIPAL OTROS	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	473,994	473,994	473,994	473,994	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
144900	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	168,573	168,573	168,573	168,573	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
146448	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-04-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,099,591	1,099,591	572,124	572,124	52.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.75	75.0%	
146301	CONTRATACION Y PAGO DE CHOFERES Y OPERADORES DE RETROEXCAVADORA OTROS GASTOS DE OPERACION	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,059,464	1,059,464	455,238	455,238	43.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.75	75.0%	
145072	DESAYUNOS ESCOLARES	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,294,649	1,294,649	802,682	802,682	62.0%	0	0	DESAYUNADOR	398,400.00	258,000.00	64.8%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA INDICA DESAYUNADOR CUANDO DEBERIA DE SER: DESAYUNOS
144934	ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	116,000	116,000	116,000	116,000	100.0%	0	0	PLAN	1.00	1.00	100.0%	