

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						18
7-CHIAPAS RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES 94 REGISTROS																							
	PAIS										98,526,728	70,637,105	70,637,105	70,637,105	100.0%	0	0	49,116.47	37,108.54	75.5%			
	FISM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCION																						
83841	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S3-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO TRES CERRITOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114,000	114,000	114,000	114,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZA LA PRESENTE OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE Y CDI	
58636	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S3-LAS MARGARITAS	SINALOA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,032,445	679,681	679,681	679,681	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.65	65.0%		
58674	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	S3-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	881,559	881,559	881,559	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.88	88.0%		
	REHABILITACION																						
83523	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S3-LAS MARGARITAS	LA SOMBRA (ANEJO SAN CARLOS DEL RIO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	328,713	328,713	328,713	328,713	100.0%	0	0	METRO LINEAL	880.00	880.00	100.0%		
58687	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S3-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,348,958	1,226,484	1,226,484	1,226,484	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.91	91.0%		
61263	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S3-LAS MARGARITAS	NUOVA PROVIDENCIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,499,941	1,172,982	1,172,982	1,172,982	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.78	78.0%		
84081	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S3-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
	CONSTRUCCION																						
77103	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR, 9A. CALLE PTE. NTE. (SANTA CECILIA), PROLONGACION AV. PTE. NTE. (SANTA CECILIA)	S3-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,878,441	2,878,441	2,878,441	2,878,441	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,089.24	1,089.24	100.0%		
77139	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE 9A. ETAPA	S3-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,780,000	2,133,412	2,133,412	2,133,412	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6,750.00	3,780.00	56.0%		
	AMPLIACION																						
84218	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	S3-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	356.00	106.80	30.0%		
61297	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	S3-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	606,383	528,215	528,215	528,215	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	435.00	87.0%		
84262	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	S3-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	324,884	324,884	324,884	324,884	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84298	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE (8A. ETAPA)	S3-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	820,000	725,052	725,052	725,052	100.0%	0	0	METRO LINEAL	652.01	573.76	88.0%		
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	OTROS																						
76954	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. AVENIDA PONIENTE NORTE	S3-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101,832	101,832	101,832	101,832	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%		
61413	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	S3-LAS MARGARITAS	YALCOC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	704,201	470,762	470,762	470,762	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,229.57	823.81	67.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCION																						
61480	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	S3-LAS MARGARITAS	NUOVO MATZAM	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,042,282	2,042,282	2,042,282	2,042,282	100.0%	0	0	METROS	1,448.00	1,448.00	100.0%		
84336	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	S3-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	499,999	499,999	499,999	499,999	100.0%	0	0	METROS	138.00	138.00	100.0%		
84490	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	S3-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,140.00	1,140.00	100.0%		
84779	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	S3-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	METROS	156.50	46.95	30.0%		
61520	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	S3-LAS MARGARITAS	NUOVO HUIXTAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,999,388	2,999,388	2,999,388	2,999,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,510.00	5,510.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO																						
61751	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	S3-LAS MARGARITAS	SAN MATEO ZAPOTAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,091	399,091	399,091	399,091	100.0%	0	0	METROS	2,100.00	2,100.00	100.0%		
	REHABILITACION																						
84939	REVESTIMIENTO DE CALLES	S3-LAS MARGARITAS	BAJUUCU	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	497,486	119,965	119,965	119,965	100.0%	0	0	METROS	2,391.81	717.54	30.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					
84845	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	EL SALVADOR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS	1,567.02	470.10	30.0%	
61783	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	GONZÁLEZ DE LEÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	845,540	845,540	845,540	100.0%	0	0	METROS	4,220.00	3,587.00	85.0%	
84901	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	LA CONSTITUCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	METROS	2,420.00	726.00	30.0%	
61881	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	MORELIA (ANEXO SAN ANTONIO BAWITZ)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	505,626	388,594	388,594	388,594	100.0%	0	0	METROS	3,670.00	2,825.90	77.0%	
61937	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO HUIXTÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,098	500,098	500,098	500,098	100.0%	0	0	METROS	1,444.00	1,444.00	100.0%	
61960	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO POZA RICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,499,953	1,006,745	1,006,745	1,006,745	100.0%	0	0	METROS	1,634.29	1,095.00	67.0%	
62016	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO BAWITZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	838,706	838,706	838,706	100.0%	0	0	METROS	1,621.00	1,361.64	84.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	OTROS																					
62066	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	ESPIRITU SANTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	599,941	599,941	599,941	599,941	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,270.00	1,270.00	100.0%	
73477	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	470,210	470,210	470,210	470,210	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,080.95	1,080.95	100.0%	
73555	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LLANO REDONDO)	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	599,924	599,924	599,924	599,924	100.0%	0	0	METRO LINEAL	179.41	179.41	100.0%	
76985	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 13A. CALLE SUR PONIENTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,125,585	853,512	853,512	853,512	100.0%	0	0	METRO LINEAL	667.60	500.70	75.0%	
77022	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 14A. CALLE SUR PONIENTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,990,265	1,688,082	1,688,082	1,688,082	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,062.00	892.00	84.0%	
84720	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO E.C. (COMITAN-ALTAMIRANO) BAJUCU A LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 12+000, SUBTRAMO DEL KM 3+800 AL KM 4+800	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BAWITZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.30	30.0%	
84598	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO: JALISCO-RAFAEL RAMIREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+800	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,504,575	751,372	751,372	751,372	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.24	30.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
	AMPLIACION																					
76898	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 7A. AVENIDA PONIENTE SUR	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	532,318	428,497	428,497	428,497	100.0%	0	0	POSTE	20.00	16.00	80.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS																					
	OTROS																					
73595	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	NAVARRA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	565,123	565,123	565,123	565,123	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	
73641	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	SAN SEBASTIAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,239,992	848,425	848,425	848,425	100.0%	0	0	POSTE	23.00	16.00	69.6%	
73766	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	CARMEN CHIQUITO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	705,818	705,818	705,818	100.0%	0	0	POSTE	12.00	10.00	83.3%	
73846	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	CINTALAPA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	720,225	720,225	720,225	100.0%	0	0	POSTE	12.00	11.00	91.7%	
73927	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	985,373	847,072	847,072	847,072	100.0%	0	0	POSTE	19.00	16.00	84.2%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																					
	CENTROS DE SALUD																					
	CONSTRUCCION																					
74025	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	RIZO DE ORO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,000	387,782	387,782	387,782	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.50	50.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																					
	OTROS																					
74181	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	NUEVO POZA RICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,000	418,629	418,629	418,629	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
74208	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	TABASCO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,000	474,171	474,171	474,171	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
	CONSTRUCCION																					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					18
74413	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE: 07EBH0043D	S3-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,289,163	862,714	862,714	862,714	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	654.00	438.18	67.0%
85026	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EE/CU. EST. U-1C DE 6.48X8 MTS. EN EL COBACH EMSAD 108 NUEVO MOMON CLAVE 07EMS0059Z	S3-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	791,099	562,516	562,516	562,516	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	103.68	73.61	71.0%
74456	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN COBACH PLANTEL 164 (EMSAD) CLAVE: 07EMS0091Z	S3-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	379,938	258,433	258,433	258,433	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	400.00	272.00	68.0%
74498	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y ANEXO EN COBACH PLANTEL 110 (JERUSALEN) EMSAD PREESCOLAR	S3-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,965,205	1,230,795	1,230,795	1,230,795	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	3.00	2.00	66.7%
75392	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0*8.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA CLAVE 07DJN1540C PRIMARIA	S3-LAS MARGARITAS	YASHA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%
75641	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUILLERMO PRIETO, CLAVE:07DPB0144L	S3-LAS MARGARITAS	SANTA LUCIA OJO DE AGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	484,844	378,529	378,529	378,529	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	449.28	78.0%
75667	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.0*8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROSARIO CASTELLANOS SECUNDARIA	S3-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTNIO TIC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	691,205	691,205	691,205	691,205	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%
85579	CONSTRUCCION DE ANEXO INCLUYE OFICINAS Y BAÑO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 122 CLAVE: 07DS10125J	S3-LAS MARGARITAS	BAJUCU	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,884	119,965	119,965	119,965	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	14.40	30.0%
75699	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.0*8.0 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1192 FRANCISCO I MADERO	S3-LAS MARGARITAS	SANTA LUCIA OJO DE AGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	650,540	552,090	552,090	552,090	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	81.00	84.4%
75903	CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. DE 6.0*8.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1092 EMILIANO ZAPATA	S3-LAS MARGARITAS	GARMEN VILLAFLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	671,353	496,676	496,676	496,676	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	71.00	74.0%
75943	CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. DE 6.0*8.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.1286 JUAN FRANCISCO ESCUTIA CLAVE: 07ET1318Z REHABILITACION	S3-LAS MARGARITAS	SAN JOSE ZAPOTAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	671,353	671,353	671,353	671,353	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%
85103	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 29 CLAVE: 07DS10029G	S3-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,999	119,999	119,999	119,999	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	420.00	126.00	30.0%
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS																					
75930	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA URBANA NIÑOS HEROES, CLAVE: 07DPR0199P	S3-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	335,620	335,620	335,620	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	127.60	85.50	67.0%
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS DE SACACOSECHA																					
	RECONSTRUCCION																					
75978	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 2+439 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA A CAMPOS DE CULTIVO	S3-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,955,815	1,613,134	1,613,134	1,613,134	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	2.43	2.18	89.7%
86270	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA SALTILLO A AREAS DE CULTIVO, TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 2+135 Y TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 4+159	S3-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,003	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	6.29	1.88	29.9%
86388	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: AQUILES SERDAN A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+370, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+880	S3-LAS MARGARITAS	AQUILES SERDAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	494,700	494,700	494,700	494,700	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	0.88	0.88	100.0%
76070	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EJIDO NUEVO MOMON A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+115	S3-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	956,534	956,534	956,534	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	1.11	0.88	79.3%
85831	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL ELACAHUAL E.C.LAS MARGARITAS-EJIDO VERACRUZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+340	S3-LAS MARGARITAS	LA LIBERTAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	1.34	1.34	100.0%
85999	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO IGNACIO ALLENDE A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+512	S3-LAS MARGARITAS	IGNACIO ALLENDE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	0.50	0.15	30.0%
76094	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 01 DEL KM 0+000 AL KM 1+600 Y TRAMO 02 DEL KM 0+000 AL KM 0+220	S3-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	588,197	176,459	176,459	176,459	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	1.82	0.54	29.7%
86082	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+380 Y TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+715	S3-LAS MARGARITAS	VERACRUZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	1.09	0.32	29.4%
76130	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+250	S3-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	636,149	636,149	636,149	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	2.25	1.80	80.0%
	REHABILITACION																					
86617	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LLANO GRANDE AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+320	S3-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,839	399,839	399,839	399,839	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	2.32	2.32	100.0%
	CAMINOS RURALES																					
	CONSTRUCCION																					
83514	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. SAN CARLOS VERACRUZ A SAN FRANCISCO EL NARANJO DEL KM 0+000 AL 2+000	S3-LAS MARGARITAS	SAN FRANCISCO EL NARANJO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	2.00	1.00	50.0%
	RECONSTRUCCION																					
76155	RECONSTRUCCION DE CAMINO BELISARIO DOMINGUEZ SAN PEDRO TRAMOS AISLADOS, TRAMO EL REPARO GATO DEL KM 0+000 AL KM 3+850, TRAMO CAMINO AL RIO DEL KM 0+000 AL 1+800, TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+943	S3-LAS MARGARITAS	BELISARIO DOMINGUEZ (SAN PEDRO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,510,043	453,013	453,013	453,013	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	7.14	2.14	30.0%
76195	RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+280 TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA LAS MARGARITAS-EL PROGRESO A LA LAGUNA LA GUITARRA	S3-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	779,007	675,425	675,425	675,425	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	3.28	2.86	87.2%
76242	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO AGUA ESCONDIRA-EL SUSPIRO DEL KM 0+000 AL KM 2+900	S3-LAS MARGARITAS	EL SUSPIRO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	999,957	999,957	999,957	999,957	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	2.90	2.90	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					
77153	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LOS ALTOS- EL ZAPOTE DEL KM 0+000 AL 13+000	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS ALTOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,900,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	13.00	12.00	92.3%	
85945	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO: SAN ANTONIO LOS MONTES-EL CARACOLITO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	877,749	263,324	263,324	263,324	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.45	30.0%	
76517	RECONSTRUCCION DE CAMINO 3A. ETAPA TRAMO: RANCHO GUADALUPE-ROSARIO BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 7+620, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+000	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BUENAVISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500,000	1,900,973	1,900,973	1,900,973	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.76	76.0%	
76579	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EL RECUERDO-FCO I MADERO TRAMO DEL KM 0+000 AL 10+050	53-LAS MARGARITAS	EL RECUERDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,499,974	1,334,525	1,334,525	1,334,525	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	8.90	89.0%	
76605	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+860	53-LAS MARGARITAS	SANTIAGO GUELATAO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	664,668	664,668	664,668	664,668	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.86	2.86	100.0%	
76632	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMO RAFAEL RAMIREZ A CARMEN CHIQUITO	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL PASCACIO GAMBOA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,885,789	1,885,789	1,885,789	1,885,789	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.50	9.50	100.0%	
76663	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO DEL KM 62+900 (ALTAMIRANO-COMITAN)-ZARAGOZA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+220	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MEXICO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	742,957	742,957	742,957	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.22	1.64	73.9%	
76700	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. EJIDO EL TRAPICHITO-EJIDO SANTA ELENA DEL KM 0+000 AL KM 5+210	53-LAS MARGARITAS	SANTA ELENA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,060,672	728,112	728,112	728,112	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.21	3.59	68.9%	
76735	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. RAFAEL RAMIREZ-CHACALA ANEXO A SALTILLO DEL KM 0+000 AL KM 2+300	53-LAS MARGARITAS	CHACALA ANEXO SALTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,490,535	447,161	447,161	447,161	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.30	0.69	30.0%	
	REHABILITACIÓN																					
76748	RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+660 Y DEL KM 0+000 AL 0+400, TRAMO BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN A AREAS DE CULTIVO.	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,013	700,013	700,013	700,013	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.06	2.06	100.0%	
76773	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. LAS MARGARITAS- NUEVO MOMON-MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 4+200	53-LAS MARGARITAS	MIGUEL HIDALGO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,800,174	1,800,174	1,800,174	1,800,174	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.20	4.20	100.0%	
86750	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+441 TRAMO: EJIDO VERACRUZ A 20 DE MAYO DEL 85	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	401,597	120,479	120,479	120,479	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.44	0.43	29.9%	
86474	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. NUEVA PROVIDENCIA A GUADALUPE LOS ALTOS DEL KM 0+000 AL KM 2+820	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE LOS ALTOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.82	0.84	29.8%	
76796	REVESTIMIENTO DE 4.13 KM DE CAMINO RURAL DE 4.60 MTS DE ANCHO Y 250 MTS. DE CONCRETO MIXTO	53-LAS MARGARITAS	LA PIEDAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,425,118	1,272,286	1,272,286	1,272,286	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.13	3.67	88.9%	
	MUROS DE CONTENCIÓN																					
	CONSTRUCCIÓN																					
76810	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAUCE DEL RIO	53-LAS MARGARITAS	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	345,387	103,616	103,616	103,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	18.00	30.0%	
	PUENTES VEHICULARES																					
76829	CONSTRUCCION DE PUENTES DE 6.00 Y 4.00 MTS. DE CLARO EN CAMINO SACACOSECHA	53-LAS MARGARITAS	MEDELIN DEL CARMEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	451,576	451,576	451,576	451,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																					
	OTROS																					
87029	CONSTRUCCION DE CUNETAS, ANDADOR PEATONAL Y PUENTES DE ENTRADA (CALLE PRINCIPAL)	53-LAS MARGARITAS	BELLO PAISAJE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	499,989	420,347	420,347	420,347	100.0%	0	0	METRO LINEAL	337.00	283.08	84.0%	
86840	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	MORELIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	331.40	331.40	100.0%	
76849	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE DE 128 MTS DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTNIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,007,824	2,007,824	2,007,824	2,007,824	100.0%	0	0	METRO LINEAL	128.00	128.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																					
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																					
86845	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL		DESARROLLO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	974,396	600,272	600,272	600,272	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.61	61.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																					
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE																					
77199	GASTOS INDIRECTOS 2011	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	4,948,651	2,508,796	2,508,796	2,508,796	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																					
	OTROS																					
77261	PRODIM 2011	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	2,474,325	1,413,900	1,413,900	1,413,900	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.57	57.0%	
	FORTAMUN										15,229,566	10,192,530	10,192,530	10,192,530	100.0%	0	0		18.00	13.24	73.6%	
	INVERSION																					
	EQUIPAMIENTO																					
	OTROS																					
97047	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA BRIGADA ECOLOGICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	129,681	110,094	110,094	110,094	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.84	84.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %			
												13	Ministrado	Programado										Ejercido	18	19
96997	DESAYUNOS ESCOLARES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	6,063,400	3,547,089	3,547,089	3,547,089	100.0%	0	0	ALUMNO	1.00	0.55	55.0%					
96875	ESTIMULOS PARA EQUIPAMIENTO Y GASTOS OPERATIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	100,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.80	80.0%					
	GASTO CORRIENTE																									
	SERVICIOS PERSONALES																									
96816	CONTRACION DE BRIGADA DE PERSONAL PARA LA UNIDAD	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA	URBANO		DESARROLLO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,770,446	1,037,284	1,037,284	1,037,284	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	0.58	58.0%					
	OTROS GASTOS DE OPERACION																									
97021	INSUMOS PARA COCINAS COMUNITARIAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	50,000	30,798	30,798	30,798	100.0%	0	0	ALUMNO	1.00	0.61	61.0%					
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																									
96835	PAGO A CAPITAL BANOBRAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,666,666	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	9.00	75.0%					
96850	PAGO DE INTERESES BANOBRAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	449,373	387,265	387,265	387,265	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.86	86.0%					
SUBSIDIOS 20 REGISTROS																										
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION												5,300,000	2,707,427	2,707,427	2,707,427	100.0%	0	0		14,594.88	7,111.46	48.7%				
PROGRAMA HABITAT																										
	INVERSION																									
	OBRA PUBLICA																									
	CONSTRUCCION																									
101135	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 14A. CALLE SUR PONIENTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,990,265	597,080	597,080	597,080	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,496.00	2,548.80	30.0%					
102511	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 13 CALLE SUR PONIENTE, UBICADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,125,585	853,512	853,512	853,512	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,804.88	3,603.00	75.0%					
	AMPLIACION																									
102388	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 7A. AVENIDA PONIENTE SUR	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	832,318	670,129	670,129	670,129	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,035.00	838.50	81.0%					
102090	AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. AVENIDA PONIENTE NORTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101,832	101,832	101,832	101,832	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%					
	EQUIPAMIENTO																									
	SISTEMAS DE INFORMACION																									
102830	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL POLIGONO 575002	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%					
	OTROS																									
104855	CAMPAÑA DE ATENCION Y PREVENION EN NUTRICION Y SALUD	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	97,623	83,395	83,395	83,395	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.80	80.0%					
104779	CURSO DE BISUTERIA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	57,810	3,848	3,848	3,848	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.06	6.0%					
104637	CURSO DE BORDADO Y TEJIDO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	41,417	14,419	14,419	14,419	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.30	30.0%					
104681	CURSO DE COMPUTACION BASICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	40,000	2,307	2,307	2,307	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.05	5.0%					
102692	EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE LUMINOTERAPIA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.60	60.0%					
104295	ESTIMULOS PARA ADULTOS MAYORES	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50,000	1,800	1,800	1,800	100.0%	0	0	ADULTO MAYOR	15.00	2.00	13.3%					
104542	SISTEMA DE RECOLECCION SOCIAL SUSTENTABLE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	60,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	TALLER	5.00	2.50	50.0%					
	GASTO CORRIENTE																									
	OTROS GASTOS DE OPERACION																									
105023	ATENCION Y PREVENION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	202,440	5,375	5,375	5,375	100.0%	0	0	PIEZA	111.00	0.20	0.2%					
105072	CAMPAÑA DE PREVENION Y DETECCION DE LA SALUD	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	49,103	36,777	36,777	36,777	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.75	75.0%					
105122	CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	7,500	3,560	3,560	3,560	100.0%	0	0	COMITE	1.00	0.50	50.0%					
105358	CURSO AVANZADO DE COMPUTACION	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	63,390	3,036	3,036	3,036	100.0%	0	0	CURSO	2.00	0.10	5.0%					
105294	CURSO DE ALTA COSTURA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	80,765	28,570	28,570	28,570	100.0%	0	0	CURSO	2.00	0.60	30.0%					
105186	CURSO DE ALTA REPOSTERIA Y PANADERIA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	57,855	30,627	30,627	30,627	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%					
104952	CURSO DE CULTURA Y BELLEZA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	53,017	26,080	26,080	26,080	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%					

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					
104205	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	39,080	15,080	15,080	15,080	100.0%	0	0	ACCION	4.00	1.20	30.0%	