

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						Generados
7-CHIAPAS RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES 44 REGISTROS																							
	FAIS											24,580,584	16,587,694	16,587,694	6,227,036	33.5%	0	0	7,433.12	3,979.29	53.5%		
	ISM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCIÓN																						
8391	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-MAPASTEPEC	FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA)	RURAL	SC0101610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		1,118,131	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
	AMPLIACIÓN																						
9402	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC0136610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		650,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO LOS LAURELES.
9404	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC0136610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		650,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA CECILIA.
9406	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC0137610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		650,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN JUAN.
	REHABILITACIÓN																						
8401	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC0134610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		650,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO UNIDAD MEXICANA.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
8223	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	SE060106610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		401,453	401,453	401,453	274,802	68.4%	0	0	METROS	109.50	75.00	68.5%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 5 DE MARZO DEL EJIDO SESECAPA.
8281	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE060109610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOCIAPAS		461,836	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS	117.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO DEVIDO A QUE DISMINUYERON LAS METAS Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA
8163	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060103610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		566,797	175,000	175,000	170,039	97.2%	0	0	METROS	156.00	152.00	97.4%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN AGUSTIN DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO DEVIDO A QUE DISMINUYERON LAS METAS.
8174	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060105610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		586,547	350,000	350,000	175,964	50.3%	0	0	METROS	209.40	105.30	50.3%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL BARRIO GENERACION 2000 LOS COCOS.
8168	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060104610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		583,727	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS	160.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER SE HIZO TRIMESTRE UNA REDUCCION EN EL MONTO DEVIDO A QUE DISMINUYO LAS METAS, NO SE HA EJECUTADO Y PERTENECE AL BARRIO ANAHUAC.
8292	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-MAPASTEPEC	NICOLÁS BRAVO DOS ANEXO EMILIANO ZAPATA	RURAL	SE060111610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		478,139	478,139	478,139	478,139	100.0%	0	0	METROS	140.00	140.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
8276	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-MAPASTEPEC	NUEVA COSTA RICA	RURAL	SE060108610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		480,495	480,495	480,495	391,855	81.6%	0	0	METROS	131.00	107.00	81.7%	
8287	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-MAPASTEPEC	PROGRESO DE CHIAPAS	RURAL	SE060110610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		478,243	478,243	478,243	478,243	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	123.00	123.00	100.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO DEVIDO A QUE DISMINUYO LAS METAS Y SE ENCUENTRA 100 % TERMINADA.
8235	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	SE060107610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		455,956	455,956	455,956	136,787	30.0%	0	0	METROS	115.55	34.70	30.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SESECAPA.
8400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES	67-MAPASTEPEC	NICOLÁS BRAVO LINO ANEXO EMILIANO ZAPATA	RURAL	SE060133610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		373,535	373,535	373,535	112,061	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,423.00	427.01	30.0%	
	REHABILITACIÓN																						
9155	REVESTIMIENTO DE CALLES	67-MAPASTEPEC	LA ALIANZA	RURAL	SE0102610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		480,646	480,646	480,646	0	0.0%	0	0	METROS	2,640.00	2,640.00	100.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	ALUMBRADO PUBLICO																						
	AMPLIACIÓN																						
8461	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-MAPASTEPEC	LAS CRUCES	RURAL	SG010246610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		800,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.50	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																						
	OBRA COMPLEMENTARIA																						
8465	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL A TRAVES DE MODULOS SOLARES	67-MAPASTEPEC	EL AYOTAL	RURAL	SG010252610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		473,840	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	18.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
	RED DE ELECTRICIDAD																						
	AMPLIACIÓN																						
8315	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG010212610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		698,381	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,000.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MARIO GALINDO DE LA CRUZ.
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS																						
	OTROS																						
8410	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SG010239610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		800,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO HIDALGO NOVILLERO.
8413	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-MAPASTEPEC	GUADALUPE	RURAL	SG010240610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		653,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.95	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO GUADALUPE.
8411	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-MAPASTEPEC	LA PERMUTA	RURAL	SG010241610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		800,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
8414	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-MAPASTEPEC	LOS AMATES	RURAL	SG010242610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS		800,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERIA LOS AMATES.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					
7958	PAGO DE LAUDOS LABORALES	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OF01029100010900001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	500,000	300,000	300,000	282,576	94.2%	0	0	ACCION	1.00	0.94	94.0%	
7950	PAGO DEL CREDITO BANOBRAS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OF01019100010900001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	575,120	300,000	300,000	295,106	98.4%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE LOS PAGOS SON CONSTANTE.
8032	01 EVALUACIONES DE CONTROL Y DE CONFIANZA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP010111033080109001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	406,420	200,000	200,000	65,720	32.9%	0	0	OTROS	74.00	24.00	32.4%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA AMPLIACION EN EL MONTO TOTAL ANUAL DEVIDO A QUE NO SE HABIAN CONSIDERADO 20 POLICIAS MAS, PARA LA EVALUACION DE EXAMENES.
8050	010 INDICADORES DE MEDICION	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP071018111010109001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	244,523	80,000	80,000	77,589	97.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
8038	02 EQUIPAMIENTO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP01021127010109001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	466,753	466,753	466,753	466,753	100.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN EL TERCER TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO.
8039	04 OPERATIVOS CONJUNTOS(COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE VEHICULO)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP01041226010109001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	1,102,987	800,000	800,000	410,525	51.3%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON GASTOS DE OPERACION QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.
8046	05 PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP02051311110109001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	824,298	400,000	400,000	322,915	80.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN EL TERCER TRIMESTRE SUFRIO UN AUMENTO DEVIDO A QUE NO SE TENIA CONSIDERADO EL MOBILIARIO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y ADEMÁS REFLEJA EL 100 % EN AVANCE FISICO, DEVIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																					
8076	ADQUISICION DE ABATE PARA COMBATIR EL DENGUE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SO0527250101090001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	72,374	72,374	72,374	71,472	98.8%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	METAS: LOTE DE MEDICAMENTO
7965	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PD03042701010900001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	499,165	499,165	499,165	249,582	50.0%	0	0	LOTE	1.00	0.50	50.0%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA AMPLIACION AL MONTO TOTAL ANUAL DEVIDO A QUE NO SE HABIA CONSIDERADO ALGUNOS EQUIPOS DE VITAL IMPORTANCIA, PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES EN ATENCION A LA CIUDADANIA MAPANECA.
8061	APOYO ECONOMICO (BECAS) PARA ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SB02194104010900001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	100,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	BECA	60.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
8009	AYUDA HUMANITARIA(ADQUISICION DE INSUMOS)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AE01076200010900001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
7974	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AE10205260101090001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	250,000	149,460	149,460	93,925	62.8%	0	0	LITRO	14,600.00	9,170.00	62.8%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO TOTAL ANUAL, DEVIDO A UN MENOR KILOMETRAJE PRESENTADO DURANTE EL RECORRIDO POR CADA VEHICULO.
8056	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA PARA LA PRESERVACION ECOLOGICA DEL MEDIO AMBIENTE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SS1503711110109000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	894,706	600,000	600,000	538,772	89.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
8015	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AE02091111010900001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	849,202	550,000	550,000	527,089	95.8%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 %, DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
8071	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SO06281111010900001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	817,980	500,000	500,000	461,254	92.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % EN AVANCE FISICO, DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
8079	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	TF02281111010900001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	1,502,093	900,000	900,000	821,906	91.3%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN TERCER TRIMESTRE SE HIZO UN AUMENTO DEVIDO A QUE NO SE TENIA CONSIDERADO UNA PLAZA MAS, EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 %, DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL, QUE SE ENCARGO DE LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, COMO SON ACUICOLAS Y PESQUERO EN APOYO A DIVERSOS GRUPOS DE PERSONAS.
8067	CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE BIBLIOTECAS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE09052211110109001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	424,851	300,000	300,000	270,106	90.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
8059	DESAYUNO ESCOLARES	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SB01186200010900001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	431,548	300,000	300,000	250,000	83.3%	0	0	OTROS	125,800.00	105,000.00	83.5%	METAS: DESAYUNOS
8007	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AE02063503010900001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	131,875	98,906	98,906	73,568	74.4%	0	0	OTROS	4.00	2.97	74.3%	METAS: MANTENIMIENTO
7960	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PD01033404010900001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	20,691	20,691	20,691	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO TOTAL ANUAL DEVIDO A QUE LAS POLIZAS PRESENTARON UN BAJO COSTO.
8083	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN EL JARDIN DE NIÑOS ADELINA FLORES TRUJILLO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SJ042462001090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MATERIAL DIDACTICO
8065	SUBSIDIO A SAPAM POR LA CLORACION DEL AGUA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SO05206200010900001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	252,525	252,525	252,525	252,525	100.0%	0	0	OTROS	2,925.00	2,925.00	100.0%	METAS: KILOGRAMOS