

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado	Programado								
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 17 REGISTROS																						
											10,733,792	10,733,792	10,733,792	6,629,714	61.8%	0	0	1,634.00	1,200.00	73.4%		
	FISM																					
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
158282	REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES	59-MARQUÉS DE COMILLAS	LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	116-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,855	700,855	700,855	560,121	79.9%	0	0	METROS	100.00	90.00	90.0%	
158214	REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES	59-MARQUÉS DE COMILLAS	SAN LAZARO	RURAL	116-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,004	400,004	400,004	394,405	98.6%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	OTROS																					
160359	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	59-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,200,301	2,200,301	2,200,301	744,310	33.8%	0	0	CANCHA	100.00	40.00	40.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
159472	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	59-MARQUÉS DE COMILLAS	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL	116-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	395,014	395,014	395,014	0	0.0%	0	0	CANCHA	100.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
159821	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	59-MARQUÉS DE COMILLAS	SANTA MARTA EL CARACOL	RURAL	116-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	652,800	652,800	652,800	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	0.00	0.0%	SE CANCELA ESTA OBRA POR MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO. POR MEZCLA DE RECURSO DE FONHAPO, AYUNTAMIENTO Y BENEFICIARIOS
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS DE SACACOSECHA																					
	CONSTRUCCIÓN																					
158674	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 0+000 (DEL POBLADO) AL KM. 3+500 (A LAS PARCELAS)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	RIO SALINAS	RURAL	116-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,011	500,011	500,011	363,704	72.7%	0	0	KILÓMETROS	100.00	90.00	90.0%	
158181	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0+000 (ARRETERA 1A ETAPA A LAS PARCELAS)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	SAN ISIDRO	RURAL	116-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	837,387	837,387	837,387	505,045	60.3%	0	0	KILÓMETROS	100.00	70.00	70.0%	
158350	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0+000 (DEL POBLADO) AL KM. 3+500 (A LAS PARCELAS)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	LA VICTORIA	RURAL	116-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	502,207	502,207	502,207	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	100.00	0.00	0.0%	
	CAMINOS RURALES																					
157333	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0+000 (LA CORONA) AL KM. 2+600 (A LAS PARCELAS)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	LA CORONA	RURAL	116-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	723,529	723,529	723,529	621,881	86.0%	0	0	KILÓMETROS	100.00	95.00	95.0%	
	MANTENIMIENTO																					
147694	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000 EN TRAMOS AISLADOS	59-MARQUÉS DE COMILLAS	SANTA MARTA EL CARACOL	RURAL	116-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	952,530	952,530	952,530	952,530	100.0%	0	0	KILÓMETROS	100.00	100.00	100.0%	
147823	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINON DEL KM. 0+000 AL KM. 13+300 EN TRAMOS AISLADOS	59-MARQUÉS DE COMILLAS	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL	116-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	425,954	425,954	425,954	425,954	100.0%	0	0	KILÓMETROS	100.00	100.00	100.0%	
157199	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINOS VARIOS KM. 0+000 AL KM. 34+500	59-MARQUÉS DE COMILLAS	QUIRINGUICHARO	RURAL	116-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	388,057	388,057	388,057	388,057	100.0%	0	0	KILÓMETROS	100.00	100.00	100.0%	
	PUENTES VEHICULARES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
158134	1A ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 20.00 ML. DE LONGITUD DEL KM. 0+000 A LAS PARCELAS	59-MARQUÉS DE COMILLAS	AMERICA LIBRE	RURAL	116-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	543,460	543,460	543,460	428,363	78.8%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100.00	80.00	80.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																					
160159	EXGABACION DE JAGUEYES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS Y SUSTENTO DEL GANADO BOVINO	59-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-17	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	414,619	414,619	414,619	196,727	47.4%	0	0	MZ. PRESA	70.00	45.00	64.3%	
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																					
	OTROS																					
158157	APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y GANADERA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-003-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	297,000	297,000	297,000	297,000	100.0%	0	0	INFORME	100.00	100.00	100.0%	
158759	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 8.00 X 12.00 MTS	59-MARQUÉS DE COMILLAS	ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ	RURAL	116-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,032	400,032	400,032	351,585	87.9%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	90.00	90.0%	
158813	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 8.00 X 12.00 MTS	59-MARQUÉS DE COMILLAS	SANTA RITA LA FRONTERA	RURAL	116-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,032	400,032	400,032	400,032	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	
	FORTAMUN										2,041,471	2,041,471	2,041,471	1,206,246	59.1%	0	0	17,203.00	14,451.00	84.0%		
	INVERSION																					
	OBRA PUBLICA																					
	REHABILITACIÓN																					
160775	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS (PRESIDENCIA, DIF. Y JUZGADO DE PAZ Y CONCILIACION)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	132,564	132,564	132,564	96,655	72.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
160422	MANTENIMIENTO DE LINEA Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE	59-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18,000	18,000	18,000	16,225	90.1%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																					
	SERVICIOS PERSONALES																					
160752	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (CONTRATACION DE PERSONAL)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-04-0003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,338,971	1,338,971	1,338,971	860,761	64.3%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	SEMODIFICAN LOS MONTO PORQUE SUFRE UNA MODIFICACION

