

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 29 REGISTROS																						
FAIS											27,179,307	21,352,844	21,652,844	13,024,040	61.0%	0	0		23,401.50	14,579.65	62.3%	
FISM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	REHABILITACIÓN																					
107638	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	RINCÓN DEL BOSQUE	RURAL	VEINTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,668,208	1,251,156	1,251,156	596,143	47.6%	0	0	METRO LINEAL	2,475.00	1,200.00	48.5%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																					
	CONSTRUCCIÓN																					
50736	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	65-MOTOZINTLA	CANOAS	RURAL	SIETE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO	1,450,981	1,088,236	1,088,236	698,893	64.2%	0	0	METROS CUBICOS	51.00	35.00	68.6%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
50655	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	933,438	700,079	700,079	259,848	37.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,549.00	600.00	38.7%	
107598	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	LLANO GRANDE	RURAL	Dieciocho	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	689,006	516,755	516,755	206,702	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	660.00	41.3%	
107279	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	LOS PINOS	RURAL	TRECE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	987,691	987,691	987,691	951,764	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,645.00	1,645.00	100.0%	LO QUE ESTA PENDIENTE EN LO FINANCIERO ES EL PAGO DE
50986	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	AMPLIACION TRES DE MAYO	RURAL	NUEVE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	445,745	445,745	445,745	438,978	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,008.00	1,008.00	100.0%	QUEDA PENDIENTE LOS PAGOS DE RETENCIONES PARA COMPLEMENTARLO
103021	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	DOCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,383,168	1,383,168	1,383,168	1,018,159	73.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,901.00	1,459.00	76.7%	
107647	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	PIEDRA PARTIDA	RURAL	VEINTIUNO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,351,232	1,013,424	1,013,424	805,029	79.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,200.00	80.0%	
16712	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (TERCERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	LOMA BONITA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	590,914	590,914	590,914	581,189	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,035.00	1,035.00	100.0%	PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES PARA CUBRIR EL MONTO TOTAL DE LA
102904	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	65-MOTOZINTLA	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	ONCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	442,571	331,928	331,928	132,771	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	500.00	41.7%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	OTROS																					
51375	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	EL MIRADOR	RURAL	DIEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	641,252	480,939	480,939	192,376	40.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,590.00	2,400.00	42.9%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
	CONSTRUCCIÓN																					
50208	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	DOS RIOS	RURAL	TRES	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	956,046	717,034	717,034	287,414	40.1%	0	0	TRANSFORMADO	4.00	2.00	50.0%	
50331	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	SAN DIMAS	RURAL	CUATRO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,183,453	887,590	887,590	355,036	40.0%	0	0	TRANSFORMADO	5.00	2.00	40.0%	
	AMPLIACION																					
50134	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	TENAN	RURAL	DOS	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,359,926	1,019,944	1,019,944	407,978	40.0%	0	0	TRANSFORMADO	8.00	4.00	50.0%	
50547	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	GUJO DE AGUA	RURAL	CINCO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,424,892	1,068,669	1,068,669	427,468	40.0%	0	0	POSTE	27.00	11.00	40.7%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	PREESCOLAR																					
	CONSTRUCCION																					
107552	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	EL CIPRES	RURAL	DIECISEIS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	352,080	264,060	264,060	105,624	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS,	48.00	20.00	41.7%	
107613	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	AMPLIACION NUEVA REFORMA	RURAL	DIECINUEVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	346,728	260,046	260,046	104,019	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS,	48.00	20.00	41.7%	
107729	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	BANDERA ARGENTINA	RURAL	VEINTICUATRO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,059,440	494,580	794,580	317,832	64.3%	0	0	METROS CUADRADOS	507.00	350.00	69.0%	
107742	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	NUOVA VICTORIA	RURAL	VEINTICINCO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	960,783	960,783	960,783	771,228	80.3%	0	0	METROS CUADRADOS	507.00	420.00	82.8%	
107577	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	AGUA PRIETA	RURAL	DIECISIETE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	603,327	452,495	452,495	180,998	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS,	96.00	40.00	41.7%	
	REHABILITACION																					
107765	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	FRANCISCO J. MADERO	RURAL	VEINTISEIS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	493,285	369,964	369,964	147,985	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS,	541.00	240.00	44.4%	
50874	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA ILHUICAMINA SECUNDARIA	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	OCHO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	589,425	442,069	442,069	424,501	96.0%	0	0	METROS CUADRADOS	541.00	520.00	96.1%	
	CONSTRUCCIÓN																					
107514	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	65-MOTOZINTLA	ALVARO OBREGÓN	RURAL	QUINCE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	354,736	266,052	266,052	106,421	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS,	48.00	20.00	41.7%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
	OTROS																					
107676	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE BASQUETBOL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	VEINTIDOS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	725,391	725,391	725,391	635,888	87.7%	0	0	METRO CUADRADO	576.00	510.00	88.5%	
107328	CONSTRUCCION DE DOMOS EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	LA MINA	RURAL	CATORCE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,059,440	794,580	794,580	750,759	94.5%	0	0	METROS CUADRADO	508.00	490.00	96.5%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
107413	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	CINCO DE FEBRERO	RURAL	CATORCE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	661,023	495,767	495,767	198,307	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	88.00	38.00	43.2%		
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCION																						
107703	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	AQUILES SERDAN	RURAL	VEINTITRES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	910,694	683,021	683,021	273,208	40.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.65	43.3%		
	GASTOS INDIRECTOS																						
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																						
16759	GASTOS INDIRECTOS	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	UNO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,209,973	1,657,480	1,657,480	1,158,841	69.9%	0	0	OTROS	14.00	10.00	71.4%	SE CONSIDERA 14 MESES POR QUE DOS MESES ES DE AGUINALDO	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	TÉCNICAS																						
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																						
16760	CONTRATACION AL PERSONAL DEL PRODIN	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	CINCUENTA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,364,459	1,023,344	1,023,344	488,682	47.8%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASE	280.00	140.00	50.0%		
7-CHIAPAS RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS																							
FORTAMUN											11,568,971	2,978,084	2,968,084	1,644,249	55.2%	0	0		58,998.00	27,041.20	45.8%		
FORTAMUN																							
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																							
108057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CINCO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	320,000	130,000	120,000	120,000	92.3%	0	0	LITRO	42,026.00	25,000.00	59.5%		
108058	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A PROTECCION CIVIL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CUATRO	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	140,000	46,667	46,667	18,731	40.1%	0	0	LITRO	16,279.00	1,870.00	11.5%		
108059	CONTRATACION DE POLICIAS Y VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	DOCE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	9,271,544	2,317,886	2,317,886	1,173,717	50.6%	0	0	OTROS	14.00	3.00	21.4%	SE PROGRAMA 14 MESES PORQUE SE ESTA CONSIDERANDO 2 MESES MAS DE AGUINALDO	
108060	CONTRATACION DE UN MEDICO LEGISTA	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	DIEZ	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	285,600	71,400	71,400	22,074	30.9%	0	0	OTROS	14.00	3.00	21.4%	SON 14 MESES PORQUE SE ESTA CONSIDERANDO 2 MESES MAS DE AGUINALDO	
108061	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL CRED	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	ONCE	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	831,987	207,972	207,972	124,611	59.9%	0	0	OTROS	14.00	3.00	21.4%	SON 14 MESES PORQUE SE ESTA CONSIDERANDO 2 MESES MAS DE AGUINALDO	
108062	GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	NOVE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	149,940	38,363	38,363	29,545	77.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.20	20.0%		
108063	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A PROTECCION CIVIL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIETE	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	230,000	57,500	57,500	47,468	82.6%	0	0	OTROS	300.00	85.00	28.3%	METAS: MANTENIMIENTOS	
108064	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OCHO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	340,000	108,296	108,296	108,103	99.8%	0	0	OTROS	350.00	77.00	22.0%	METAS: MANTENIMIENTO	