

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=10/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 12 REGISTROS																						
FAIS											17,314,787	12,450,149	12,450,149	6,461,492	51.9%	0	0		3,732.28	1,757.64	47.1%	
FISM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCION																					
150821	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACAN	LAGUNA LA CAMPANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	566,384	424,788	424,788	297,179	70.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CAPTACION A BASE DE CONCRETO ARMADO CON DIMENSIONES DE 12.70X0.20X1.60 MTS. CONECTADA A
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
	AMPLIACION																					
157837	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO	70-OSTUACAN	NUEVO MILENIO	RURAL	FISM-005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	824,120	824,120	824,120	736,418	89.4%	0	0	METRO LINEAL	393.12	370.00	94.1%	CONSTRUCCION DE 393.12 M.L. DE RED DE ATARJEAS A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE DE 9 DIAM. 13 POZOS DE VISITA DE 1.25 MTS. 1 POZO
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCION																					
174682	PAVIMENTACION DE CALLES	70-OSTUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	BANOBRAS-001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	1,976,144	1,482,108	1,482,108	592,843	40.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,174.25	500.00	23.0%	PAVIMENTACION DE CALLES DE 2,174.25 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR. 636.40 M.L. DE GUARNICION DE
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
133726	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	70-OSTUACAN	MASPAC ABAJO 1RA SECCION	RURAL	FISM-008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	1,002,895	300,868	300,868	300,868	100.0%	0	0	METROS LINEALES	49.00	18.00	36.7%	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA DE 49.00 M.L. A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM. EN COLUMNAS Y TRABES. 200.00 M.L. DE CABLE DE ACERO
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																					
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																					
	OTROS																					
147577	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD	70-OSTUACAN	LINDAVISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	906,889	680,167	680,167	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD CONSISTENTE EN DOS CONSULTORIOS.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	VIVIENDA																					
	AMPLIACION																					
166975	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	70-OSTUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-007/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	1,445,989	1,094,704	1,094,704	1,094,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.00	864.00	80.0%	CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 MTS. CON UNA SUPERFICIE DE 36.00 M2 DE CONSTRUCCION CON DOS
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
	CONSTRUCCION																					
156843	APERTURA DE CAMINO RURAL 1A. ETAPA	70-OSTUACAN	CATEDRAL 1RA. SECCION	RURAL	FISM-009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	1,429,740	1,072,305	1,072,305	428,922	40.0%	0	0	KILOMETROS	1.65	0.83	50.3%	APERTURA DE 1.657 KM. DE CAMINO EN LA RA. CATEDRAL ABAJO 1A. SECC. CON UN VOLUMEN DE CORTE DE 8,755.53 M3 Y TERRAPLEN DE 222.00 M3 CON UN
133347	APERTURA DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA	70-OSTUACAN	LAGUNA ARRIBA	RURAL	FISM-003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	1,786,311	1,202,380	1,202,380	1,202,380	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.85	55.0%	APERTURA DE 1.00 KM. DE CAMINO RURAL, TRAMO: RA. LAGUNA ABAJO-RA. LAGUNA ARRIBA 1A. SECCION CON UN ANCHO PROMEDIO DE CORONA DE 4.60
174560	APERTURA DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA	70-OSTUACAN	MASPAC ARRIBA 3A. SECCION	RURAL	BANOBRAS-003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	2,597,022	1,947,766	1,947,766	779,106	40.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.20	20.0%	APERTURA DE 1.00 KM. DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000. 9,138.74 M3 DE CORTES. 10,792.17 M3 DE TERRAPLEN. CON UN ANCHO
	AMPLIACION																					
174724	APERTURA DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA	70-OSTUACAN	ALTO AMACOITE 3A. SECCION	RURAL	BANOBRAS-002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	1,354,493	1,015,870	1,015,870	406,348	40.0%	0	0	KILOMETROS	1.06	0.15	15.1%	APERTURA DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA. TRAMO: E.C. CHONTALPA-TUXTLA GUTIERREZ-B.C. ALTO AMACOITE 3A. SECC. CONSISTENTE EN AMPLIACION Y
	MANTENIMIENTO																					
133238	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: E.J. MIGUEL HIDALGO (TECPATAN)-EJ. CUAUHTEMOC	70-OSTUACAN	CUAUHTEMOC	RURAL	FISM-006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	1,048,335	622,724	622,724	622,724	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.20	3.15	43.8%	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON UN ANCHO DE CORONA DE 4.60 MTS. DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE RASTREO Y CONFIGURACION DE CUNETAS.
	PUENTES VEHICULARES																					
	CONSTRUCCION																					
157100	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	70-OSTUACAN	COPANO 2A. SECCION	RURAL	FISM-010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	2,376,465	1,782,349	1,782,349	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	22.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 22.00 MTS. DE LARGO Y 4.60 MTS. DE ANCHO DE CALZADA Y 80 CM. DE BANQUETA EN AMBOS LADOS, A BASE DE