

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 61 REGISTROS																						
	FAIS										45,764,668	37,632,837	37,632,837	33,051,803	87.8%	0	0		11,836.75	9,946.05	84.0%	
	FISM																					
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
57386	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-PIJIJAPAN	MIGUEL DE LA MADRID	RURAL	069-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	1,594,147	1,594,147	1,594,147	1,594,147	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE INTEGRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES \$1,594,147.74 CORRESPONDEN A
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
	REHABILITACIÓN																					
61855	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN FELIPE	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	896,054	672,040	672,040	663,197	98.7%	0	0	METRO LINEAL	290.00	290.00	100.0%	
61127	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DR. RAFAEL ALFARO GONZALEZ	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	504,328	504,328	504,328	504,328	100.0%	0	0	METRO LINEAL	253.85	253.85	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES \$ 504,328.13 CORRESPONDEN A LA INVERSIÓN 2011 Y
69212	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COBERTURA MUNICIPAL)	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	390,498	292,873	292,873	98,908	33.8%	0	0	METRO LINEAL	480.00	240.00	50.0%	
63718	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN JOSE	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	1,652,725	1,239,543	1,239,543	826,362	66.7%	0	0	METRO LINEAL	293.10	148.00	50.5%	
57517	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO BARRIO SAN PEDRO	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	509,811	509,811	509,811	509,811	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%.
68908	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN FELIPE II	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	708,370	531,277	531,277	354,185	66.7%	0	0	METRO LINEAL	233.00	120.00	51.5%	
68980	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN MARTIN	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	464,712	348,534	348,534	232,357	66.7%	0	0	METRO LINEAL	207.60	107.00	51.5%	
69177	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	968,404	726,302	726,302	484,202	66.7%	0	0	METRO LINEAL	305.00	160.00	52.5%	
69019	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN MARTIN II	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	560,020	514,739	514,739	514,739	100.0%	0	0	METRO LINEAL	165.00	165.00	100.0%	
57171	REHABILITACION RED DE DRENAJE COLONIA LA OBRERA	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	285,563	285,563	285,563	285,563	100.0%	0	0	METRO LINEAL	101.00	101.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%.
57339	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO NUEVO MEXICO	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	1,369,579	1,154,057	1,154,057	1,154,057	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	480.00	80.0%	
57317	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LAS FLORES	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	1,440,826	1,050,075	1,050,075	1,050,075	100.0%	0	0	METRO LINEAL	561.00	393.00	70.1%	
57495	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN FRANCISCO	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	2,280,365	1,710,274	1,710,274	1,152,040	67.4%	0	0	METRO LINEAL	644.00	450.00	69.9%	
56441	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. NUEVO MILENIO 17 DE MAYO	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	473,134	447,148	447,148	447,148	100.0%	0	0	METRO LINEAL	184.00	184.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
68680	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PIJIJAPAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	069-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	396,982	396,982	396,982	388,620	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
59669	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PIJIJAPAN	SAN ANTONIO MIRAMAR	RURAL	069-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	500,921	375,690	375,690	298,593	79.5%	0	0	METROS	170.00	59.00	34.7%	
57826	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PIJIJAPAN	UNIÓN PUJIJAPAN	RURAL	069-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	499,474	499,474	499,474	499,474	100.0%	0	0	METROS	194.00	194.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
57705	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO HEBERTO CASTILLO	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	68,918	68,918	68,918	68,918	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA SE INTEGRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES \$ 68,918.23 CORRESPONDEN A INVERSIÓN 2011 Y \$326,487.23 CORRESPONDEN A
	REHABILITACIÓN																					
69234	REVESTIMIENTO DE CALLES	77-PIJIJAPAN	NUEVA GUADALUPE	RURAL	069-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	86,455	86,455	86,455	86,455	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	174.00	174.00	100.0%	ESTA OBRA SE INTEGRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES \$ 86,455.19 CORRESPONDEN A LA INVERSIÓN 2011 Y \$ 252,181.95
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
88771	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES	77-PIJIJAPAN	EL DIAMANTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	902,765	677,073	677,073	270,605	40.0%	0	0	METROS LINEALES	60.00	20.00	33.3%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	OTROS																					
69252	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA	77-PIJIJAPAN	ISLA MORELOS	RURAL	069-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	268,316	201,237	201,237	179,275	89.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56721	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE ENROCAMIENTO	77-PIJIJAPAN	LA MORA	RURAL	069-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	679,785	679,785	679,785	679,785	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%.
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	ILUMBRADO PÚBLICO																					
	AMPLIACIÓN																					
88700	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DEL RED DE ELECTRICIDAD	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0044	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,075.00	1,075.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN																					
88997	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PIJIJAPAN	CENCEROS	RURAL	069-03-0048	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN	941,556	706,167	706,167	629,344	89.1%	0	0	POSTE	21.00	15.00	71.4%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
31927	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIJAPAN	UNIDOS PARA PROGRESAR	RURAL	069-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	1,632,624	1,632,624	1,632,624	1,275,825	78.1%	0	0	POSTE	33.00	33.00	100.0%	SE CAMBIO EL TIPO DE FONDO, DE FONDO IV AL FONDO III.
56094	INTRODUCCION RED DE ENERGIA	77-PUJIJAPAN	SANTA ROSA	RURAL	069-03-0002	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	1,443,160	1,443,160	1,443,160	1,443,160	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%
56045	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIJAPAN	EL MANGAL	RURAL	069-03-0001	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	2,353,620	2,353,620	2,353,620	2,353,620	100.0%	0	0	POSTE	45.00	45.00	100.0%	OBRA CON AVANCE FISICO AL 100%
68526	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIJAPAN	LAS BRISAS	RURAL	069-03-0041	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	1,375,166	1,031,374	1,031,374	918,168	89.0%	0	0	POSTE	21.00	15.00	71.4%	
56992	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIJAPAN	RINCON DEL BOSQUE	RURAL	069-03-0009	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	1,474,678	1,474,678	1,474,678	1,474,678	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
57231	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COBACH 233	77-PUJIJAPAN	PLAN DE AYALA	RURAL	069-03-0014	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	287,867	209,155	209,155	209,155	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
57574	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIJAPAN	EL CARMEN	RURAL	069-03-0021	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	252,631	189,473	189,473	124,327	65.6%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
56219	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIJAPAN	MIRAMAR (PLAYA GRANDE)	RURAL	069-03-0005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	985,932	985,932	985,932	985,932	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%
57605	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (CLINICA DE SALUD)	77-PUJIJAPAN	JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	069-03-0022	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	306,877	230,157	230,157	149,113	64.8%	0	0	POSTE	6.00	3.00	50.0%	
56198	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	77-PUJIJAPAN	EL HUANACASTAL	RURAL	069-03-0004	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	2,990,502	1,861,125	1,861,125	1,861,125	100.0%	0	0	POSTE	65.00	55.00	84.6%	
56147	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A.ETAPA	77-PUJIJAPAN	SAN ANTONIO	RURAL	069-03-0003	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	2,729,390	1,737,238	1,737,238	1,737,238	100.0%	0	0	POSTE	49.00	47.00	95.9%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																					
	CENTROS DE SALUD																					
	CONSTRUCCION																					
69148	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	77-PUJIJAPAN	BUENAVISTA	RURAL	069-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	278,833	236,816	236,816	236,816	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	255.00	255.00	100.0%	
57813	CONSTRUCCION DE CASA RURAL DE SALUD EN COL. MILENIO LOMA BONITA	77-PUJIJAPAN	LOMA BONITA	RURAL	069-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	639,910	479,933	479,933	226,419	47.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
69067	CONSTRUCCION DE AULA ADUCATIVA DE 6 X 8	77-PUJIJAPAN	EL CARMEN	RURAL	069-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	305,690	255,697	255,697	255,697	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
67855	CONSTRUCCION DE AULA EDUCATIVA COLEGIO DE BACHILLERES	77-PUJIJAPAN	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	305,690	268,316	268,316	268,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
67666	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN COLEGIO DE BACHILLERES NO. 233	77-PUJIJAPAN	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	539,372	404,529	404,529	323,818	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	
69053	CONTRUCCION DE UN AULA EDUCATIVA EN TELEBACHILLERATO FRANCISCO I. MADERO NUM. 78	77-PUJIJAPAN	EL PALMARCITO	RURAL	069-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	305,690	229,267	229,267	179,275	78.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	24.00	50.0%	
	PREESCOLAR																					
69089	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE	77-PUJIJAPAN	LAS BRISAS	RURAL	069-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	445,222	333,916	333,916	222,611	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	331.00	160.00	48.3%	
	PRIMARIA																					
32077	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BELIZARIO DOMINGUEZ	77-PUJIJAPAN	GUADALUPE	RURAL	069-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	723,418	723,418	723,418	723,418	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	337.00	337.00	100.0%	SE CAMBIO EL TIPO DE FONDO, DE FONDO IV AL FONDO III Y LA UNIDAD DE MEDIDA.
59700	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO	77-PUJIJAPAN	EL HULAR	RURAL	069-04-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	283,751	283,751	283,751	283,734	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	139.00	139.00	100.0%	
68648	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ	77-PUJIJAPAN	JERICÓ	RURAL	069-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	688,878	344,439	344,439	344,439	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																					
57141	REHABILITACION DE TECHADO Y PISO EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA	77-PUJIJAPAN	COAPA	RURAL	069-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	353,146	353,146	353,146	353,146	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8.00	8.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
	SECUNDARIA																					
	CONSTRUCCION																					
69164	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. SEC. JOAQUIN MIGUEL GTZ.	77-PUJIJAPAN	JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (MARGARITAS)	RURAL	069-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	688,878	516,558	516,558	344,439	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	300.00	55.6%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	PISO FIRME																					
57880	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	77-PUJIJAPAN	NUEVO TOLOMITA	RURAL	069-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	152,184	114,138	114,138	113,049	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	29.00	29.00	100.0%	
	VIVIENDA																					
	REHABILITACION																					
69027	ADQUISICION DE 2500 LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	77-PUJIJAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
68892	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	77-PUJIJAPAN	EL MANGO	RURAL	069-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	170,177	170,177	170,177	157,778	92.7%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
64394	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUJIJAPAN	EL HIGUERO	RURAL	069-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	140,187	125,139	125,139	125,139	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	
68946	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUJIJAPAN	EL HIGUERO	RURAL	069-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	140,187	125,139	125,139	125,139	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	
60821	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUJIJAPAN	EL PRADO	RURAL	069-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	552,920	414,690	414,690	239,279	57.7%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	
60748	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUJIJAPAN	LA GLORIA	RURAL	069-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHAPAS	307,825	307,825	307,825	307,825	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
86273	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUIJIAPAN	LOS LAURELES	RURAL	069-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	329,157	246,867	246,867	140,938	57.1%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	
86477	REHABILITACION DE CAMINOS PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION	77-PUIJIAPAN	MANCOMUN COMUNIDAD CARRETA	RURAL	069-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	308,565	231,423	231,423	70,462	30.4%	0	0	KILOMETROS	3.80	1.80	47.4%	
86590	CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA EN CRUCE DE RIO GASTOS INDIRECTOS OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS	77-PUIJIAPAN	EL VERGEL	RURAL	069-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	383,687	287,765	287,765	115,106	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40.00	20.00	50.0%	
86703	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL TECNICAS ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA	77-PUIJIAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	1,647,082	1,235,311	1,235,311	981,884	79.5%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
88489	CURSO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS OTROS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO OTROS	77-PUIJIAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	274,513	205,884	205,884	192,159	93.3%	0	0	HORAS ASISTENCIA/AS ESORIA	100.00	70.00	70.0%	
87495	ASISTENCIA TECNICA POR PERSONAL CAPACITADO (PRODIM)	77-PUIJIAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		DESARROLLO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	823,541	617,655	617,655	516,368	83.6%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																						
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																						
FAIS																						
FISM																						
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO REHABILITACION																						
89127	REHABILITACION RED DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA RITA	77-PUIJIAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	167,215	167,215	167,215	70,840	42.4%	0	0	METRO LINEAL	344.00	170.00	49.4%	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 54 REGISTROS																						
FORTAMUN																						
FORTAMUN																						
INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																						
30259	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE ENMALLADA PERIMETRAL DEL JARDIN DE COMEDOR ESCUELA PRIMARIA CUESTEROSC	77-PUIJIAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA ADQUISICION DE NIÑOS PARA CONSTRUCCION DEL
32988	REHABILITACION DE ENMALLADA PERIMETRAL DEL JARDIN DE COMEDOR ESCUELA PRIMARIA CUESTEROSC	77-PUIJIAPAN	TOPON	RURAL	069-04-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA CONSTRUCCION DEL
30232	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CISTERNA	77-PUIJIAPAN	PLAN DE AYALA	RURAL	069-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL
30345	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA PRIMARIA CUESTEROSC	77-PUIJIAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA ADQUISICION DE NIÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE
30493	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE REJAS PARA PUERTAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO	77-PUIJIAPAN	TOPON	RURAL	069-04-0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE
32221	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE REJAS PARA PUERTAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO	77-PUIJIAPAN	JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	069-04-0030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE
43544	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	77-PUIJIAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA INTEGRADA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES \$50,000.00 SON DE LA INVERSION DEL EJERCICIO 2011 Y \$ 1,1413,774.77 SON
42461	MEJORAMIENTO ADQUISICION DE UN PORTON METALICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS LUIS HIDALGO MONROY	77-PUIJIAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA COMPRA DE UN
42941	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN	77-PUIJIAPAN	LOS LIMONES	RURAL	069-04-0045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 717 PARA
32248	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN	77-PUIJIAPAN	HERMENE GILDO	RURAL	069-04-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL
30471	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARCOS E. BECERRA	77-PUIJIAPAN	LA ESPERANZA (EL ZAPOTAL)	RURAL	069-04-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE FOLIO SE MODIFICA YA QUE EL GASTO CORRESPONDE A FOME 5% DE PROTECCION CIVIL.
45368	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMUNIDADES REHABILITACION	77-PUIJIAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
27494	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA JARDIN DE NIÑOS LUIS ENRIQUE ERRO	77-PUIJIAPAN	LAZARO CARDENAS DEL RIO (CUATRO)	RURAL	069-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA REHABILITACION DEL
32322	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DE BARRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 717	77-PUIJIAPAN	LAZARO CARDENAS DEL RIO (CUATRO)	RURAL	069-04-0033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 717 PARA
30585	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	77-PUIJIAPAN	SANTA VIRGINIA	RURAL	069-04-0026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 622
27581	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO ESC. TELESECUNDARIA 622	77-PUIJIAPAN	PLAN DE AYALA	RURAL	069-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA LA
30538	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO ESCUELA TELESECUNDARIA	77-PUIJIAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DR. JUAN CASTRO ZAMBRANO
32639	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DR. JUAN CASTRO ZAMBRANO	77-PUIJIAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL PARA
45477	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS	77-PUIJIAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL
30553	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA 832 IGNACIO ALLENDE	77-PUIJIAPAN	LA CONQUISTA	RURAL	069-04-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA LA
30666	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA ESCUELA PRIMARIA TELESECUNDARIA 621 ARMANDO DUVALIER	77-PUIJIAPAN	SALTO DE AGUA	RURAL	069-04-0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 621 PARA
32279	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA 832 IGNACIO ALLENDE	77-PUIJIAPAN	NUEVA FLOR	RURAL	069-04-0032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 832 PARA
30397	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO (VIDEO PROYECTOR) ESC. TELESECUNDARIA 194 CARLOS FUENTES	77-PUIJIAPAN	MIGUEL ALEMAN VALDEZ (JERICÓ)	RURAL	069-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA
30461	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO (VIDEO PROYECTOR) ESCUELA TELESECUNDARIA 899 JUSTO SIERRA	77-PUIJIAPAN	NUEVO MILENIO SANTA CRUZ LA CENTRAL	RURAL	069-04-0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA LA
30571	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA PRIMARIA HEORES DE NACAZARI MAQUINARIA	77-PUIJIAPAN	SAN ISIDORO	RURAL	069-04-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA ADQUISICION
27371	ADQUISICION DE UNIDAD Y 6 PIEZAS DE CONTENEDOR CERRADO PARA BASURA	77-PUIJIAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	988,320	988,320	988,320	988,320	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD ADQUIRIDA PARA LA RECOLECCION DE LA BASURA DE LA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
	OTROS																						
32594	ADQUISICION DE EQUIPO PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA	
30602	ADQUISICION DE LIBROS PARA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	LIBRO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA	
32614	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE YAN GOHO	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	
33346	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE YAN GOHO	77-PIJIJAPAN	PARAISO	RURAL	069-04-0041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	
30328	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA 898 VENUSTIANO CARRANZA	77-PIJIJAPAN	TUTUAN	RURAL	069-04-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA	
45528	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	243,188	182,391	182,391	121,594	66.7%	0	0	PIEZA		92.00	92.00	100.0%	
30215	ADQUISICION DE 250 KGS. DE MALLA ALQUITRONADA DE 6X3/4 PARA BENEFICIO DE 5 COOPERATIVAS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	71,250	71,250	71,250	35,623	50.0%	0	0	LOTE	250.00	250.00	100.0%	A LA FECHA SE HA PAGADO EL 50% DEL TOTAL DE LA FACTURA, AUNQUE EL MATERIAL YA FUE ENTREGADO A LOS	
45089	CURSO DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	38,424	38,424	38,424	35,852	93.3%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%		
45297	FOMED 5% PARA PROTECCION CIVIL OBLIGACIONES FINANCIERAS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	1,056,948	792,711	792,711	664,976	83.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA EQUIPAMIENTO, LLANTAS Y	
27293	CREDITO BANOBRAS NUMERO 9134	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	1,975,499	1,481,624	1,481,624	1,295,621	87.4%	0	0	DOCUMENTO	12.00	9.00	75.0%		
27266	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA 2010	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	3,393,078	2,544,808	2,544,808	393,078	15.4%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CON ESTOS RECURSOS SE PAGO LA DEUDA CONTRAIDA CON COMISION	
44308	PAGO DE LAUDOS LABORALES	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0051	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	122,400	122,400	122,400	94,485	77.2%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE LAUDOS LABORALES SEGUN EXPEDIENTE NO.1430/2008 DEL C.	
27219	PRESTAMO BANOBRAS NUMERO 8726	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069/004/0001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	1,816,106	1,362,079	1,362,079	1,208,407	88.7%	0	0	DOCUMENTO	12.00	9.00	75.0%		
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																						
45698	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA AGENTES MUNICIPALES	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	45,000	45,000	45,000	44,924	99.8%	0	0	PIEZA	112.00	112.00	100.0%		
44554	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	381,408	381,408	381,408	381,408	100.0%	0	0	LITRO	40,575.00	40,575.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE INTEGRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES	
44748	SUELDOS PARA PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	5,330,051	3,987,538	3,988,538	3,147,573	78.7%	0	0	TRABAJADOR	92.00	92.00	100.0%		
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																						
44126	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA DIVERSOS GRUPOS ACUCOLAS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0049	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	87,000	87,000	87,000	86,970	100.0%	0	0	TONELADA	8.46	8.46	100.0%		
32145	ADQUISICION DE MATERIALES Y ALIMENTOS PARA PRODUCTORES ACUCOLAS	77-PIJIJAPAN	LAS BRISAS	RURAL	069-04-0029	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
33328	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0040	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	150,000	112,500	112,500	56,630	50.3%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	MEDICAMENTOS QUE SE BRINDAN A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BAJOS	
41203	APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0042	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	HECTAREA	600.00	600.00	100.0%	ADQUISICION DE 200 ASPERSORAS DE MOCHILA PARA APOYAR A 200 PRODUCTORES PECUARIOS DE VARIAS	
27401	COMPRA DE POLLITAS PONEDORAS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	PIEZA	2,000.00	2,000.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 2000 POLLITAS PONEDORAS PARA PROPORCIONARSELAS A LA POBLACION	
33250	COMPRA Y VENTA DE CAMARON	77-PIJIJAPAN	ISLA MORELOS	RURAL	069-04-0039	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	CREDITO	11.00	11.00	100.0%	SE APOYA 11 PRODUCTORES DEL SECTOR PESQUERO CON \$5,000.00 CUI	
33190	COMPRA Y VENTA DE ESCAMA Y CAMARON	77-PIJIJAPAN	BUENAVISTA	RURAL	069-04-0038	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	CREDITO	11.00	11.00	100.0%	COMPRA Y VENTA DE ESCAMA Y CAMARON PARA BENEFICIO DE 11 FAMILIAS, SE APOYA CON \$5,000.00 A 11	
43106	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 64 CENTROS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0047	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	2,368,916	1,776,687	1,776,687	1,385,815	78.0%	0	0	BENEFICIARIO	701,400.00	701,400.00	100.0%	DESAYUNOS ESCOLARES PARA 64	
30275	MICROFINANCIAMIENTO PARA MUJERES SEMILLA PARA CRECER	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	307,000	307,000	307,000	307,000	100.0%	0	0	CREDITO	307.00	307.00	100.0%	APOYO QUE SE BRINDA A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES PARA LA COMPRA DE SEMILLAS Y QUE	
27805	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 150 CAYUCOS DE COOPERATIVAS, SISTEMA LAGUNARIO LOS PATOS, SOLO DIOS Y AGOSTADEROS DE TOPON	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	95,000	95,000	95,000	94,999	100.0%	0	0	EMBARCACION	150.00	150.00	100.0%		
45673	SUBSIDIO PARA AGENTES MUNICIPALES	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	250,000	187,500	187,500	116,550	62.2%	0	0	PERSONA	112.00	112.00	100.0%	SUBSIDIO QUE SE OTORGA A LOS AGENTES MUNICIPALES DE LAS	
27474	SUELDOS PERSONAL ADSCRITO A GERENCIA DE CUENCAS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	940,430	705,322	705,322	591,133	83.8%	0	0	TRABAJADOR	10.00	10.00	100.0%		
7-CHIAPAS RECURSO 2010																							
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																							
FORTAMUN											1,489,047	1,489,047	1,489,047	517,785	34.8%	0	0	2.00	2.00	100.0%			
FORTAMUN																							
	INVERSION																						
	OBRA PUBLICA																						
	CONSTRUCCION																						
43983	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	1,413,774	1,413,774	1,413,774	443,290	31.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA INTEGRADA CON MEZCLA DE RECURSOS LOS CUALES \$50,000.00 CORRESPONDEN A INVERSION 2011, \$1,413,774.77	
	MANTENIMIENTO																						
27386	IMPERMEABILIZACION Y PINTADO DEL DIF MUNICIPAL	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	75,273	75,273	75,273	74,495	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REHABILITA EL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL PARA SALVAGUARDAR LA CONSTRUCCION DEL MISMO Y PUEDA OPERAR AL 100% DANDO SERVICIO	