

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 26 REGISTROS																						
	FAIS										27,240,669	16,439,604	16,439,604	16,439,604	100.0%	0	0	16,899.82	11,425.80	67.6%		
	FSM																					
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	REHABILITACIÓN																					
7984	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	HAMSC/DOP/SC/FIS/012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,021,814	624,921	624,921	624,921	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	893.00	680.00	76.1%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
7980	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO 1A. ETAPA)	81-SABANILLA	FRONTERA EMILIANO ZAPATA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/02-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,438,125	946,678	946,678	946,678	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,680.00	1,680.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EL TOTAL SON 1680 M2 PERO EL SISTEMA MARCA 1,680.00 HAGO ESTA OBSERVACION PARA NO TENER DETALLES
7981	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE CALLE DE 325 ML CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA)	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/05-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,539,758	1,094,618	1,094,618	1,094,618	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,590.00	1,590.00	100.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DE 1590 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO.
7982	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 103 ML CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE 227 METROS DE ANDADOR)	81-SABANILLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/03-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	643,944	527,227	527,227	527,227	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	342.00	342.00	100.0%	
7983	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 250 ML CON CONCRETO HIDRAULICO)	81-SABANILLA	EL MIRADOR	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/09-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,043,907	1,043,907	1,043,907	1,043,907	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	723.00	723.00	100.0%	
7985	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 250 ML CON CONCRETO HIDRAULICO)	81-SABANILLA	UNION JUAREZ	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/06-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,084,976	972,320	972,320	972,320	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,500.00	1,350.00	90.0%	
7986	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 300 ML CON CONCRETO HIDRAULICO)	81-SABANILLA	BOCA DE CHULLUM	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/07-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,261,267	725,154	725,154	725,154	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,800.00	900.00	50.0%	
8144	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HAMSC/DOP/SE/FIS/023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	1,005,543	301,662	301,662	301,662	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	956.92	0.00	0.0%	
8160	PAVIMENTACION DE CALLES 1, 2, 3 CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	LAS PALMAS SANTA CATARINA	RURAL	HAMSC/DOP/SE/FIS/024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	1,358,346	407,504	407,504	407,504	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,803.00	0.00	0.0%	
7987	PAVIMENTACION DE CALLES 1,2 CON CONCRETO HIDRAULICO, ALCANTARILLADO Y GUARNICIONES	81-SABANILLA	MAJASTIC	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/06-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,331,101	1,331,101	1,331,101	1,331,101	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,006.00	1,006.00	100.0%	
	Puentes y Pasos Peatonales																					
7988	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	81-SABANILLA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/08-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	910,880	273,264	273,264	273,264	100.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	OTROS																					
7989	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 27.40 X 16 METROS Y MUROS DE MAMPOSTERIA DE CONTENCIÓN EN	81-SABANILLA	GUIOICH	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/08-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	393,972	352,371	352,371	352,371	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	422.00	422.00	100.0%	
7990	CONSTRUCCION DE GRADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	81-SABANILLA	BUENAVISTA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/09-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,077,308	1,008,368	1,008,368	1,008,368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,125.00	1,125.00	100.0%	
7991	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	81-SABANILLA	JESUS CARRANZA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/04-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,358,885	557,516	557,516	557,516	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	158.00	158.00	100.0%	
7992	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 12 X 30 METROS	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/04-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,288,660	516,492	516,492	516,492	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
7993	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8 X 24 METROS	81-SABANILLA	VILLAFLORES	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/01-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	993,268	411,553	411,553	411,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.00	160.00	83.3%	
7994	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30.50 X 17.05 METROS	81-SABANILLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/01-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	1,204,162	1,087,559	1,087,559	1,087,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	170.00	170.00	100.0%	
7995	TECHADO DE CANCHA DE 30.50 X 17.05 METROS	81-SABANILLA	CRISTOBAL COLÓN	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/07-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,273,359	733,755	733,755	733,755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	520.00	175.00	33.7%	
7996	TECHADO DE CANCHA 27.8 X 17.05 METROS (EN CABECERA MUNICIPAL)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HAMSC/DOP/FISM/03-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	996,690	946,678	946,678	946,678	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	474.00	474.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	ALUMBRADO PÚBLICO																					
	CONSTRUCCIÓN																					
8102	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HAMSC/DOP/SG/FIS/020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	718,007	215,402	215,402	215,402	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%	SE DEJO COMO SABANILLA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA LOC. LAS DELICIAS QUE ES DONDE SE ESTA EJECUTANDO LA OBRA, ADEMAS DE QUE
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	PRIMARIA																					
7997	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO JAVIER MINA)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HAMSC/DOP/FISM/05-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,378,032	899,748	899,748	899,748	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	464.00	464.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	OTROS																					
8118	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 29 X 16 MTS ESC. PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS CON CLAVE: 07DPB28070	81-SABANILLA	NUUEVO POBLADO SAKUA	RURAL	HAMSC/DOP/SJ/FIS/021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	442,853	132,855	132,855	132,855	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	464.00	0.00	0.0%	TIENE AVANCE FINANCIERO PERO AUN NO FICICO
8132	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA	81-SABANILLA	EL BEBEDERO	RURAL	HAMSC/DOP/SE/FIS/022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	1,200,054	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	603.90	0.00	0.0%	
	CAMINOS RURALES																					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CAMINOS RURALES																						
	MANTENIMIENTO																						
7998	CONSERVACION DE CAMINO EN EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES-LOS NARANJOS	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	HAMSC/ FISM/20-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	325,077	97,450	97,450	97,450	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FISICO PERO NO TIENE AVANCE FINANCIERO	
7999	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO VILLAFLORES-LOS MOYOS	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	HAMSC/FISM21-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	359,944	118,379	118,379	118,379	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%		
	REHABILITACION																						
8000	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO OSTELUCUM A UNION HIDALGO	81-SABANILLA	UNION HIDALGO (EL CHORRO)	RURAL	HAMSC/DOP/FISM1 8-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,590,737	1,113,122	1,113,122	1,113,122	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.80	60.0%		
APORTACIONES FEDERALES 5 REGISTROS																							
	FORTAMUN										4,990,964	2,148,647	2,148,647	2,148,647	100.0%	0	0		25,843.00	25,783.00	99.8%		
	FORTAMUN																						
	GASTO CORRIENTE																						
	OTROS GASTOS DE OPERACION																						
8215	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	510,000	324,476	324,476	324,476	100.0%	0	0	LOTE	120.00	120.00	100.0%		
8169	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	2,658,198	1,153,998	1,153,998	1,153,998	100.0%	0	0	PERSONA	60.00	60.00	100.0%		
8173	CURSOS DE CAPACITACION PARA POLICIAS CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	40,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	60.00	0.00	0.0%		
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																						
8317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGURO, ROTULACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	975,518	326,035	326,035	326,035	100.0%	0	0	LITRO	25,584.00	25,584.00	100.0%		
8324	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA	807,248	344,139	344,139	344,139	100.0%	0	0	PERSONA	19.00	19.00	100.0%		