

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 46 REGISTROS																						
FAIS											31,951,636	31,951,636	31,699,009	25,164,771	78.8%	0	0	40,744.00	29,728.00	73.0%		
FISM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	REHABILITACION																					
114520	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	BENITO JUÁREZ	RURAL	MSF/DOPMFISM01/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	215,331	215,531	215,531	215,531	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,226.00	1,226.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00209/2011
114521	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	EL PORVENIR	RURAL	MSF/DOPMFISM01/2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	439,624	439,624	439,624	439,624	100.0%	0	0	METRO LINEAL	532.00	532.00	100.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
114522	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	LA CANDELARIA	RURAL	MSF/DOPMFISM01/9/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	884,209	884,209	884,209	884,209	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,060.00	3,060.00	100.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																					
121376	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPMFISM-25/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	383,529	383,529	383,529	383,529	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00209/2011
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																					
	CONSTRUCCIÓN																					
114523	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPMFISM02/4/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	427,213	427,213	427,213	427,213	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	315.00	315.00	100.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
	LETRINAS																					
121517	CONSTRUCCION DE LETRINAS	85-SAN FERNANDO	SAN PEDRO	RURAL	MSF/DOPMFISM-030/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	376,728	376,728	376,728	275,942	73.2%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	21.00	15.00	71.4%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00163/2011
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
114524	CONSTRUCCION DE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ (PAVIMENTACION DE CALLES CON ALCANTARILLADO)	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPMFISM02/9/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	2,718,105	2,718,105	2,718,105	2,236,410	82.3%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,368.00	2,900.00	86.1%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
114525	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF/DOPMFISM00/3/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	604,193	604,193	604,193	604,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,290.00	1,290.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00190/2011
114526	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	LA PIMIENTA	RURAL	AD/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	505,381	505,381	252,690	207,326	41.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	800.00	66.7%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00201/2011
114527	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	450,559	450,559	450,559	450,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00500/2011
135499	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/01/2/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	596,778	596,778	596,778	375,205	62.9%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	800.00	66.7%	EN VALIDACION
135559	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	SAN SEBASTIAN (SIMBAC)	RURAL	AD/01/4/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	179,000	179,000	179,000	82,116	45.9%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	480.00	250.00	52.1%	EN VALIDACION
114528	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	VALLE BONITO	RURAL	MSF/DOPMFISM00/6/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	411,692	411,692	411,692	411,692	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	570.00	570.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00342/2011
114529	PAVIMENTACION DE CALLE Y CONSTRUCCION DE GRADAS	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/06/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	94,351	94,351	94,351	92,138	97.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	180.00	180.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00498/2011
114530	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	ALVARO OBREGÓN	RURAL	AD/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	750,000	750,000	750,000	734,057	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,348.00	2,300.00	98.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00231/2011
114531	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	BENITO JUÁREZ	RURAL	AD/01/1/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	391,349	391,349	391,349	382,101	90.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	1,100.00	91.7%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00200/2011
121416	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	EL CANELO	RURAL	MSF/DOPMFISM02/6/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	630,587	630,587	630,587	272,399	43.2%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	900.00	600.00	66.7%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00195/2011
114532	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	EL LIMÓN	RURAL	MSF/DOPMFISM00/6/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	623,317	623,317	623,317	623,317	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00189/2011
114533	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF/DOPMFISM00/4/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	644,199	644,199	644,199	644,199	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,000.00	1,000.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00199/2011
114534	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	LAS PILAS	RURAL	MSF/DOPMFISM00/7/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	351,068	351,068	351,068	351,068	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	800.00	800.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00497/2011
114535	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	LLANO GARCIA	RURAL	MSF/DOPMFISM09/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	352,522	352,522	352,522	352,522	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	750.00	750.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00191/2011
121626	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	LOCALIDAD SIN NOMBRE (MAURICIO MARTINEZ)	RURAL	MSF/DOPMFISM028/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	700,000	700,000	700,000	588,203	84.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	963.00	700.00	72.7%	EN VALIDACION
114536	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	SAN JORGE	RURAL	AD/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	510,410	510,410	510,410	428,238	83.9%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,250.00	1,150.00	92.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00063/2011
135427	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	TERRERO COPALAR	RURAL	AD/01/3/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	288,340	48.1%	0	0	METROS CUADRADOS	198.00	120.00	60.6%	EN VALIDACION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones											
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %												
												Ministrado	Programado	Ejercido																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24												
114537	PAVIMENTACION DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	ADI010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	2,174,165	2,174,165	2,174,165	1,596,795	73.4%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000.00	400.00	6.7%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00202/2011											
114538	REVESTIMIENTO DE CALLE	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF/DOPMFISM/02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	263,716	263,716	263,716	79,114	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	712.00	150.00	21.1%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00064/2011											
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																																
114539	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPMFISM/01/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	1,431,942	1,431,942	1,431,942	830,760	58.0%	0	0	METROS LINEALES	1,216.00	850.00	69.9%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00344/2011											
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																
	OTROS																																
114540	CONSTRUCCION DE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPMFISM/02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	2,849,921	2,849,921	2,849,921	2,811,470	98.7%	0	0	ANDADOR	1,323.00	1,299.00	98.2%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00505/2011											
114541	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO	85-SAN FERNANDO	BENITO JUÁREZ	RURAL	MSF/DOPMFISM/01/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	657,527	657,527	657,527	327,931	49.9%	0	0	METRO CUADRADO	629.00	429.00	68.2%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00208/2011											
114542	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	85-SAN FERNANDO	SAN JOSÉ	RURAL	MSF/DOPMFISM/00/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	981,262	981,262	981,126	862,696	87.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,989.00	1,600.00	80.4%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00204/2011											
114543	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	85-SAN FERNANDO	VICENTE GUERRERO	RURAL	MSF/DOPMFISM/00/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASN FERNANDO	1,073,952	1,073,952	1,073,952	1,050,637	97.8%	0	0	CANCHA	618.00	612.00	99.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00206/2011											
114544	CONSTRUCCION DE CANCHA Y USOS MULTIPLE DE TECHADO	85-SAN FERNANDO	EL CHININAL	RURAL	MSF/DOPMFISM/01/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	1,006,964	1,006,964	1,006,964	769,165	76.4%	0	0	METROS CUADRADOS	522.00	510.00	97.7%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00203/2011											
114545	CONSTRUCCION DE GRADAS Y ENMALLADO PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	MSF/DOPMFISM/01/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	437,868	437,868	437,868	437,868	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00065/2011											
114546	CONSTRUCCION DE MURO DE CONSTENSIÓN Y GRADAS	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	ADI05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	50,216	50,216	50,216	50,216	100.0%	0	0	METROS LINEALES	16.00	16.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00501/2011											
114547	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	NIQUIDAMBAR	RURAL	MSF/DOPMFISM/02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	650,019	650,019	650,019	502,938	77.4%	0	0	METRO CUADRADO	137.00	110.00	80.3%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00188/2011											
121470	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	SAN ANTONIO	RURAL	MSF/DOPMFISM-029/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	654,274	654,274	654,274	280,303	42.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00347/2011											
114548	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF/DOPMFISM/01/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	563,927	563,927	563,927	563,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	362.00	362.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00207/2011											
114549	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPMFISM/01/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	601,891	601,891	601,891	601,891	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	480.00	480.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00379/2011											
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																																
	CONSTRUCCIÓN																																
121745	CONTRUCCION DE UN AULA Y AREA DE COMPUTO EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 076 DOROTEO ARANGO PREESCOLAR	85-SAN FERNANDO	CUAUHTEMOC	RURAL	MSF/DOPMFISM-033/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	916,245	916,245	916,245	274,873	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	2.00	1.00	50.0%	EN VALIDACION											
121659	CONTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑO ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES CLAVE 07EJN0717S PRIMARIA	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPMFISM-031/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	368,165	368,165	368,165	116,689	31.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	25.00	52.1%	EN VALIDACION											
114550	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CAMINOS RURALES	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPMFISM/01/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	651,152	651,152	651,152	651,152	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	403.00	403.00	100.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION											
121595	APERATURA DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	EL MIRADOR	RURAL	MSF/DOPMFISM-032/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	268,914	268,914	268,914	80,724	30.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	100.00	28.6%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00504/2011											
	REHABILITACIÓN																																
114551	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF/DOPMFISM/02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	246,054	246,054	246,054	73,816	30.0%	0	0	KILOMETROS	1,632.00	490.00	30.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00062/2011											
	GASTOS INDIRECTOS																																
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE																																
114552	GASTOS INDIRECTOS	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	ADI01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,417,991	1,417,991	1,417,991	902,454	63.8%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00163/2011											
114553	PRODIM	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	PRODIM/001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	708,995	708,995	708,995	499,221	70.4%	0	0	INFORME	60.00	42.00	70.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION											
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																
	TECNICAS																																
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																																
135761	CURSO DE CAPACITACION	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	ADI03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	236,331	236,331	236,331	180,000	76.2%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	10.00	7.00	70.0%	EN VALIDACION											
APORTACIONES FEDERALES 28 REGISTROS																																	
FORTAMUN												10,288,830	8,569,981	8,568,381	7,657,122	89.3%	0	0									1,074.00	1,060.00	98.7%				
FORTAMUN																																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	INVERSIÓN OBRA PÚBLICA																					
	CONSTRUCCIÓN																					
109656	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD(ADQ. DE TERRENO) PRIMERA EPATA	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	105,677	105,677	105,677	105,677	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
70080	CONSTRUCCION DE PUENTE, RIBERA COPALAR, BARRIO LOS MANGUITOS.	85-SAN FERNANDO	EL COPALAR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	136,604	136,604	135,004	135,004	98.8%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																					
109483	AMPLIACION DEALCANTARILLADO SANITARIO	85-SAN FERNANDO	ALVARO OBREGÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	95,021	95,021	95,021	89,686	94.4%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																					
109633	ADO. DE DIESEL PARA LA OBRA DE CONSERV. DE SUELO MICROCUENCAS RIO SABINAL.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	100,000	100,000	100,000	24,200	24.2%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
109842	MANTENIMIENTO DE ALUMBADO PUBLICO	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	200,000	200,000	200,000	191,487	95.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
70090	MANTENIMIENTO, DESAZOLVE Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL, RIBERA SAN PEDRO.	85-SAN FERNANDO	SAN PEDRO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	189,750	189,750	189,750	189,750	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,000.00	1,000.00	100.0%	
109645	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS, LOCALIDADES VARIAS	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	297,231	297,231	297,231	297,231	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																					
	BIENES MUEBLES																					
74002	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
74335	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	35,997	35,997	35,997	35,997	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
73594	ADQUISICION DEVEHICULO	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	224,256	224,256	224,256	224,256	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																					
74399	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
49735	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES Y POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	677,354	677,354	677,354	677,354	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE VALIDACION Y EJERCIDO AL 100%
109452	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																					
	SERVICIOS PERSONALES																					
48703	AMPLIACION DE PLANTILLA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	3,996,280	2,972,709	2,972,709	2,539,721	85.4%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	PENDIENTE DE VALIDAR
50020	CONTRATACION DE DOS MEDICOS GENERALES	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	285,600	214,200	214,200	183,200	85.5%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	PENDIENTE VALIDACION
50350	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	85,680	64,260	64,260	57,960	90.2%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	PENDIENTE VALIDACION
74587	DESASOLVE DE CUNETAS Y RIOS	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	53,728	53,728	53,728	38,934	72.5%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																					
49296	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, PAGO DE SEGURO DE DOS VEHICULOS Y PAGO DETENENCIA DE LAS	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	620,000	510,000	510,000	502,035	98.4%	0	0	ACCION	4.00	2.00	50.0%	PENDIENTE VALIDACION
50472	EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	28,917	28,917	28,917	28,917	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE DE VALIDAR
50178	GRATIFICACION DE 396 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS Y CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	1,398,624	932,416	932,416	707,600	75.9%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	PENDIENTE VALIDACION
49480	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE VALIDACION Y EJERCIDO AL 100 %
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																					
109622	PAGO DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	685,613	685,613	685,613	685,613	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																					
110106	ADQUISICION DE AVES DE TRASPATIO (PONEDORAS)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
74504	ADQUISICION DE MATERIAL PARA AYUDA HUMANITARIA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	25,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
109754	ADQUISICION DE PICADORA/TRITURADORA DE FORRAJE Y GRANOS PARA ALIMENTACION ANIMAL	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	105,000	78,750	78,750	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
110507	ADQUISICION DE VIENTRES OVINOS	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
109667	SEGURIDAD ALIMETARIA MAIZ SOLIDARIO2 EN SAN FERNANDO, CHIAPAS.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
109681	SUMINISTRO DE AVES DE TRASPATIO	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	