

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 24 REGISTROS																						
FAIS											33,792,403	27,445,390	27,441,390	25,973,390	94.6%	0	0		15,793.56	13,191.15	83.5%	
FISM																						
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
CALLE																						
CONSTRUCCIÓN																						
108758	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD (1A ETAPA) LOCALIDAD CHACTÉ	86-SAN JUAN CANCUC	CHACTÉ	RURAL	112-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,158,936	1,158,936	1,158,936	1,158,936	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1,740.00	1,740.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE, OPERANDO ADECUADAMENTE.
108996	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD BAPUZ	86-SAN JUAN CANCUC	BAPUZ	RURAL	112-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	992,864	878,566	878,566	849,269	96.7%	0		METROS CUADRADOS	1,495.46	1,285.00	85.9%	
109518	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL, COMUNIDAD TZAJALCHEN	86-SAN JUAN CANCUC	TZAJALCHEN	RURAL	112-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	846,846	254,054	254,054	254,054	100.0%	0		M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,500.00	450.00	30.0%	
108089	PAVIMENTACION DE CALLES ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD ONILTIC	86-SAN JUAN CANCUC	ONILTIC	RURAL	112-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	882,057	882,057	882,057	882,057	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1,660.00	1,660.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE, OPERANDO ADECUADAMENTE.
107988	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,463,191	1,439,915	1,439,915	1,439,915	100.0%	0		METROS CUADRADOS	2,275.00	2,047.50	90.0%	
108084	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIMARIA A JARDIN DE NIÑOS, COMUNIDAD CRUZTON	86-SAN JUAN CANCUC	CRUZTON	RURAL	112-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	857,532	838,966	838,966	838,966	100.0%	0		METROS CUADRADOS	945.00	910.00	96.3%	
108700	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD TZULUWITZ	86-SAN JUAN CANCUC	TZULUWITZ	RURAL	112-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,045,284	1,021,777	1,021,777	1,021,777	100.0%	0		METROS CUADRADOS	672.00	657.00	97.8%	
108045	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD NAILCHEN	86-SAN JUAN CANCUC	NAILCHEN	RURAL	112-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	896,853	896,853	896,853	896,853	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1,305.00	1,305.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE, OPERANDO ADECUADAMENTE.
108095	PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE GRADAS DEL MERCADO, CABECERA MUNICIPAL	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	406,274	315,081	315,081	315,081	100.0%	0		METROS CUADRADOS	254.85	197.00	77.4%	
AMPLIACIÓN																						
107954	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD LA PALMA UNO	86-SAN JUAN CANCUC	LA PALMA UNO	RURAL	112-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	986,126	986,126	986,126	986,126	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1,380.00	1,380.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE, OPERANDO ADECUADAMENTE.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
OTROS																						
108733	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, BARRIO CANCUC ABAJO	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,182,602	354,781	354,781	354,781	100.0%	0		METROS CÚBICOS	621.90	186.57	30.0%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
PRIMARIA																						
CONSTRUCCIÓN																						
109434	CONSTRUCCION DE AULAS TIPO UC, ESC. PRIM. FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CLAVE 07DPB25080, COMUNIDAD YANCHEN	86-SAN JUAN CANCUC	YANCHEN	RURAL	112-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,216,497	625,620	625,620	381,309	60.9%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	1.00	33.3%	
108051	CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CVE 07DPB03880, COMUNIDAD CRUSILJA	86-SAN JUAN CANCUC	CRUSILJA	RURAL	112-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,052,763	1,023,114	1,023,114	1,023,114	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	2.80	93.3%	
SECUNDARIA																						
109443	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA NO 154, CLAVE 07DST0156C, COMUNIDAD IWILTIC	86-SAN JUAN CANCUC	IWILTIC	RURAL	112-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,521,634	456,490	456,490	456,490	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	1.00	25.0%	
CAMINOS RURALES																						
CAMINOS RURALES																						
108078	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO DEL Km 0+000 AL 1+720, COMUNIDAD YASHNAIL	86-SAN JUAN CANCUC	YASHNAIL	RURAL	112-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	2,565,736	1,539,442	1,539,442	769,721	50.0%	0		KILOMETROS	1.72	0.52	30.2%	
109466	APERTURA DE CAMINO RURAL 1A ETAPA ACCESO TZULUWITZ - PAYAJAW	86-SAN JUAN CANCUC	TZULUWITZ	RURAL	112-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,005,674	301,702	301,702	301,702	100.0%	0		KILOMETROS	0.70	0.20	28.6%	
109458	APERTURA DE CAMINO RURAL 1A ETAPA TRAMO BARRIO ZETAWITZ - CHILOLJA	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	112-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0		KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE, OPERANDO ADECUADAMENTE.
108070	APERTURA, OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO AL COBACH, COMUNIDAD CHILOLJA	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	112-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	3,022,141	2,963,637	2,963,637	2,963,637	100.0%	0		KILOMETROS	0.96	0.92	95.8%	
109500	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS COMUNIDAD TZUNJOK	86-SAN JUAN CANCUC	TZUNJOK	RURAL	11203-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	977,570	707,940	707,940	607,068	85.8%	0		KILOMETROS	0.30	0.20	66.7%	
107923	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, COMUNIDAD CHANCOLOM	86-SAN JUAN CANCUC	CHANCOLOM	RURAL	112-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	7,550,774	7,549,174	7,549,174	7,549,174	100.0%	0		KILOMETROS	2.62	2.62	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE Y OPERANDO ADECUADAMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,800.00
REHABILITACIÓN																						
109482	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BAPUZ - CHIJIL	86-SAN JUAN CANCUC	CHIJIL	RURAL	112-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	363,223	108,967	108,967	108,967	100.0%	0		KILOMETROS	0.35	0.12	34.3%	
109491	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS TRAMO CARRETERA MUNICIPAL - CHICJA	86-SAN JUAN CANCUC	CHICJA	RURAL	112-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	573,862	474,219	474,219	442,187	93.2%	0		KILOMETROS	6.00	2.00	33.3%	
GASTOS INDIRECTOS																						
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
107722	GASTOS INDIRECTOS	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	30001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,482,643	1,111,982	1,111,982	938,882	84.4%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	TECNICAS																						
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																						
107817	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	741,321	555,991	551,991	433,324	77.9%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1,920.00	1,360.00	70.8%		
APORTACIONES FEDERALES 3 REGISTROS																							
	FORTAMUN										1,927,395	1,445,545	1,445,545	1,207,272	83.5%	0	0		24.00	20.70	86.2%		
	FORTAMUN																						
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																						
121265	COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA PATRULLAS MUNICIPALES	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	40003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC	350,000	262,500	262,500	184,203	70.2%	0	0	VEHICULO	3.00	2.00	66.7%		
121254	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEL COMSEP	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC	502,642	376,981	376,981	316,257	83.9%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%		
121232	SUELDO DE POLICIAS MUNICIPALES	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC	1,074,753	806,064	806,064	706,812	87.7%	0	0	OTROS	20.00	18.00	90.0%	METAS: POLICIA	