

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 15 REGISTROS																						
	FAIS										7,526,191	6,297,321	6,297,321	6,297,321	100.0%	0	0	9,136.06	8,056.06	88.2%		
	FISM																					
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	AMPLIACIÓN																					
26670	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,765	300,765	300,765	300,765	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	182.00	182.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
26376	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	429,468	214,734	214,734	214,734	100.0%	0	0	RED	471.00	235.00	49.9%	AVANCE FISICO AL 49.9%
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	OTROS																					
26875	CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE CUATRO RETRETES EN ESCUELA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	333,513	246,726	246,726	246,726	100.0%	0	0	INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS	4.00	3.00	75.0%	OBRA EJECUTADA AL 75%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
26456	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. GUADALUPE VICTORIA, BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	636,569	636,569	636,569	636,569	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	796.60	796.60	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
26610	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES NIÑOS HÉROES BARRIO REV. MEXICANA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	531,327	531,327	531,327	531,327	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	600.00	600.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
27176	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE SHKUM.	87-SAN LUCAS	LAGUNA DEL CARMEN	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	312,673	299,715	299,715	299,715	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	600.00	570.00	95.0%	OBRA EJECUTADA AL 95%
26422	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	453,745	453,745	453,745	453,745	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	516.00	516.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %
25663	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LADO SUR	87-SAN LUCAS	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	493,335	493,335	493,335	493,335	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	502.86	502.86	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
	AMPLIACIÓN																					
25728	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO VILLA, BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	868,282	731,505	731,505	731,505	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,134.00	990.00	87.3%	OBRA EJECUTADA EN UN 87.3 % (VER EN AVANCE FISICO)
27259	PAVIMENTACION DE CALLES EN AV. GUADALUPE VICTORIA BARRIO REV.MEXICANA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	657,585	197,275	197,275	197,275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	120.00	30.0%	OBRA EJECUTADA AL 30%
26579	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PORFIRIO DIAZ BARRIO REV. MEXICANA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	426,870	128,061	128,061	128,061	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.00	155.00	30.4%	AVANCE FISICO AL 30.4%
	REHABILITACIÓN																					
27161	REVESTIMIENTO DE CALLES EN CALLE ERNESTO VARGAS (BESHUUCO)	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	232,880	214,385	214,385	214,385	100.0%	0	0	METROS	404.00	370.00	91.6%	OBRA EJECUTADA AL 91.6%
27016	REVESTIMIENTO DE CALLES EN COL. FRANCISCO VILLA , TRAMO CALLE NANDAYCI A OJO DE AGUA	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	METROS	3,000.00	3,000.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
	PASOS VEHICULARES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
26997	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN RÍO CHATENGO	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	402,666	402,666	402,666	402,666	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
	REHABILITACIÓN																					
25652	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN LUCAS-FRANCISCO VILLA-LA MONTAÑA KM 0+000 AL KM 8+600	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,236,513	1,236,513	1,236,513	1,236,513	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.60	8.60	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
APORTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS																						
FORTAMUN																						
	FORTAMUN										1,317,816	996,614	996,614	996,614	100.0%	0	0	11,908.00	7,975.00	67.0%		
	GASTO CORRIENTE																					
	SERVICIOS PERSONALES																					
40994	PAGO DE SUELDO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,071,216	803,412	803,412	803,412	100.0%	0	0	CONTRATO	39.00	39.00	100.0%	
40983	PAGO DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATICIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	72,000	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																					
34381	COMPRA DE COMBUSTIBLE	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	105,000	69,602	69,602	69,602	100.0%	0	0	LITRO	11,666.00	7,733.00	66.3%	NO EXISTE OTRA OPCION
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																					
34157	ADQUISICION DE SEMENTALES	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CABEZA	2.00	2.00	100.0%	NO SE ENCONTRÓ NINGUNA OTRA OPCION PARA SELECCIONAR EN DESTINO DEL GASTO
34307	CODECUA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11,800	11,800	11,800	11,800	100.0%	0	0	APOYO	100.00	100.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido								
													17=16/14	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
34259		MAIZ SOLIDARIO	B7-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	42,800	42,800	42,800	42,800	100.0%	0	0	PROYECTO	100.00	100.00	100.0%	NO SE ENCONTRO NINGUNA OTRA CLASIFICACION PARA SELECCIONAR EN DESTINO DEL GASTO