

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 34 REGISTROS																						
FAIS											38,395,522	18,508,150	18,508,150	18,508,150	100.0%	10,331	0	9,959.30	5,019.29	50.4%		
FISM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCION																					
154570	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / EJIDO CONCEPCION LOS CACAOS	90-SIMOJOVEL	CONCEPCION LOS CACAOS	RURAL	0024 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,500,010	450,003	450,003	450,003	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
156955	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / EJIDO PLANADA NARANJAL (JOTOLCHEN DOS)	90-SIMOJOVEL	NARANJAL	RURAL	0039 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,813,866	906,933	906,933	906,933	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
154591	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO / BARRIO NUEVO URBANO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0010 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,049,292	693,898	693,898	693,898	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%	
155492	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO / POBLADO GRACIAS A DIOS	90-SIMOJOVEL	GRACIAS A DIOS	RURAL	0025 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	2,256,866	1,147,681	1,147,681	1,147,681	100.0%	0	0	RED	1.00	0.50	50.0%	
155439	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO / POBLADO SAN ANDRES	90-SIMOJOVEL	SAN ANDRES	RURAL	0018 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,457,727	875,549	875,549	875,549	100.0%	0	0	RED	1.00	0.61	61.0%	
162209	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA/POBLADO SAN ANTONIO NARANJAL	90-SIMOJOVEL	SAN ANTONIO EL NARANJAL	RURAL	0041 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	2,337,577	701,273	701,273	701,273	100.0%	4,196	0	RED	1.00	0.30	30.0%	
155676	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2DA. ETAPA / POBLADO JUAN SABINES	90-SIMOJOVEL	JUAN SABINES	RURAL	0035 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,301,304	855,791	855,791	855,791	100.0%	0	0	RED	1.00	0.66	66.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	OTROS																					
154849	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA / EJIDO MONTECRISTO	90-SIMOJOVEL	MONTECRISTO	RURAL	0013 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,012,556	909,766	909,766	909,766	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCION																					
155421	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / BARRIO EL AMATE	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0016 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	700,149	614,847	614,847	614,847	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,054.00	87.8%	
155553	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / BARRIO SHARPES	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0029 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	900,039	270,012	270,012	270,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%	
155448	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0022 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	600,022	512,969	512,969	512,969	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,030.00	85.8%	
156579	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / EJIDO PUEBLO NUEVO SITALA	90-SIMOJOVEL	PUEBLO NUEVO SITALA	RURAL	0038 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	2,000,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%	
155455	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / EJIDO YUQUIN	90-SIMOJOVEL	YUQUIN	RURAL	0023 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,476,088	442,826	442,826	442,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%	
156347	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / SIMOJOVEL DE ALLENDE (BARRIO LA CEIBA)	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0037 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	883,443	702,722	702,722	702,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	954.00	79.5%	
155589	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / (SIMOJOVEL DE ALLENDE) POBLADO MONTE SINAI	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0030 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,066,743	320,023	320,023	320,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%	
155402	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL HOSPITAL / CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0015 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,243,222	372,967	372,967	372,967	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	OTROS																					
155509	AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL / CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	2,000,276	600,083	600,083	600,083	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
155542	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES / EJIDO EL HORIZONTE	90-SIMOJOVEL	EL HORIZONTE	RURAL	0028 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	534,341	267,170	267,170	267,170	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
155659	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO ESTRUCTURAL / EJIDO LA CEIBITA	90-SIMOJOVEL	LA CEIBITA	RURAL	0032 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,321,651	396,495	396,495	396,495	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%	
155528	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO ESTRUCTURAL / EJIDO MERCEDES LA ESPERANZA	90-SIMOJOVEL	LAS MERCEDES ESPERANZA	RURAL	0027 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,212,767	606,383	606,383	606,383	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
162292	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO ESTRUCTURAL / RIBERA DOMINGUEZ ZDA. FRACCIÓN	90-SIMOJOVEL	RIBERA DOMINGUEZ ZDA. FRACCIÓN	RURAL	0042 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,379,812	413,944	413,944	413,944	100.0%	3,749	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%	
155601	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL / SIMOJOVEL DE ALLENDE	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0031 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	2,000,004	966,843	966,843	966,843	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%	
155666	TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE: 07EPRO301 / SIMOJOVEL DE ALLENDE	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0033 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	904,082	442,071	442,071	442,071	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
	AMPLIACION																					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
												Ministrado	Programado	Ejercido												
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24															
154947	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL HOSPITAL / CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0021 FISM 2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	574,308	172,292	172,292	172,292	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	120.00	30.00	25.0%					
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
	PREESCOLAR																									
	CONSTRUCCION																									
154915	CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON .	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0014 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	989,432	570,946	570,946	570,946	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.60	60.0%					
	CAMINOS RURALES																									
	CAMINOS RURALES																									
155675	APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL 0+000 AL 0+520, 1A. ETAPA / POBLADO LA LIBERTAD	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0034 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	800,152	400,076	400,076	400,076	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.52	0.26	50.0%	EL POBLADO LA LIBERTAD NO SE ENCUENTRA ASIGNADA EN LA BANDEJA POR LO CUAL SE ENVIA A COBERTURA MUNICIPAL.				
	REHABILITACION																									
154767	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (SIMOJOVEL- PUEBLO NUEVO SITALA) - (SAN FRANCISCO)	90-SIMOJOVEL	EL JARDIN	RURAL	004 FISM 2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	394,385	386,325	386,325	386,325	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.50	8.20	96.5%					
154814	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SIMOJOVEL - EJIDO LA PIMIENTA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+287 / EJIDO LA PIMIENTA	90-SIMOJOVEL	LA PIMIENTA	RURAL	0012 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	394,385	386,325	386,325	386,325	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.28	8.00	96.6%					
	MUROS DE CONTENCIÓN																									
	CONSTRUCCION																									
155678	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN / CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN CARALAMPIO I)	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0036 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	300,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	15.00	25.0%					
	GASTOS INDIRECTOS																									
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																									
154164	CONTRATACION DE PERSONAL GASTOS INDIRECTOS (INCLUYE 2% SOBRE NOMINA)	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,929,609	1,034,462	1,034,462	1,034,462	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	12.00	6.00	50.0%	EL EXPEDIENTE CONTEMPLA PAGO DE NOMINA AL PERSONAL, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, VIATICOS, ADQUISICION DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA.				
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
	OPERATIVA																									
	PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)																									
170572	ASESORIA INTEGRAL A MUNICIPIO PARA EL AREA DE PRODIM	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0020 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	75,000	72,845	72,845	72,845	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.96	96.0%					
	ORGANIZACIONAL																									
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION																									
170715	CAPACITACION DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA A PERSONAL DE PRODIM	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0043 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	321,602	257,281	257,281	257,281	100.0%	2,386	0	HORAS CURSO	120.00	97.00	80.8%					
153589	CONTRATACION DE PERSONAL PRODIM (INCLUYE 2% SOBRE NOMINA)	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	001 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	664,805	401,308	401,308	401,308	100.0%	0	0	HORAS CURSO	12.00	7.20	60.0%					
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																									
	OTROS																									
155433	REHABILITACION DE ALBERGUE ESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS/CAB. MPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0017 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,000,005	665,441	665,441	665,441	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%					
APORTACIONES FEDERALES 9 REGISTROS																										
	FORTAMUN										7,809,362	3,057,253	3,057,253	3,057,253	100.0%	0	0		9.00	3.60	40.0%					
	FORTAMUN																									
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																									
154866	ADO DE SEGUROS, ROTULACION, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	009 FAFM	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	450,000	214,176	214,176	214,176	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	0.60	60.0%					
155579	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	023 FAFM	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	335,704	0	0	0	0.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	0.00	0.0%	HASTA EL MOMENTO NO SE HA EJERCIDO ESTE RECURSO				
154843	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005 FAFM	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	600,000	275,000	275,000	275,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	0.75	75.0%					
154765	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002 FAFM	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	4,037,018	1,512,075	1,512,075	1,512,075	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	0.75	75.0%	INCLUYE 2% SOBRE NOMINA				
154823	CONTRATACION DEL SRIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEG PUBLICA MPAL.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007 FAFM	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	162,080	67,320	67,320	67,320	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	0.75	75.0%	INCLUYE 2% SOBRE NOMINA				
154579	GRATIFICACION A LOS POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	011 FAFM	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	1,609,560	988,682	988,682	988,682	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	0.75	75.0%	CONTRATACION DE POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS. INCLUYE 2%				
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																									
156184	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA / CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	024 FAFM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	275,000	0	0	0	0.0%	0	0	PREDIO	1.00	0.00	0.0%	HASTA EL MOMENTO NO SE HA EJERCIDO ESTE RECURSO				
155502	ADQUISICION DE TERRENO PARA REUBICACION DE FAMILIAS DISPERSAS EN EL EJIDO SOLO DIOS	90-SIMOJOVEL	SOLO DIOS	RURAL	020 FAFM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	PREDIO	1.00	0.00	0.0%	A LA FECHA AUN NO SE HA EJERCIDO RECURSO EN ESTA OBRA				
156352	ADQUISICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 1A ETAPA / BARRIO LA PLANADA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	025 FAFM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	90,000	0	0	0	0.0%	0	0	PREDIO	1.00	0.00	0.0%	SE HACE LA ALCRARACION QUE NO EXISTEN INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2011. ES POR ELLO QUE NO SE REPORTAN EN EL				