

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones																					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																						
												Ministrado	Programado	Ejercido																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24																						
7.- CHIAPAS RECURSO 2011																																											
APORTACIONES FEDERALES 20 REGISTROS																																											
FAIS																															19,141,251	13,626,700	13,626,700	13,626,700	100.0%	0	0		5,004.00	2,794.00	55.8%		
FSM																																											
142369	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CHABECLUMIL	91-SITALA	CHABECLUMIL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	600,044	180,013	180,013	180,013	100.0%	0	0	METRO LINEAL	670.00	201.00	30.0%	ANTICIPO DE OBRA NO HAY CONTINUIDAD POR LAS LLUVIAS CONSTANTES																					
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																										
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																										
	MANTENIMIENTO																																										
142371	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	91-SITALA	SITALA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	49,539	25,632	25,632	25,632	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%																						
	URBANIZACION MUNICIPAL																																										
	CALLES																																										
	CONSTRUCCION																																										
142373	APERTURA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GOLONCHAN VIEJO	91-SITALA	GOLONCHAN VIEJO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA	1,000,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS	1,993.00	1,100.00	55.2%																						
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																										
	OTROS																																										
142372	APERTURA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA	91-SITALA	SANTA CRUZ LA REFORMA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	2,531,213	1,235,000	1,235,000	1,235,000	100.0%	0	0	METROS	2,046.00	1,235.00	60.4%																						
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																										
	OTROS																																										
142374	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INSURGENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL	91-SITALA	SITALA	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	107,008	55,324	55,324	55,324	100.0%	0	0	METRO LINEAL	18.00	11.00	61.1%																						
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																										
	OTROS																																										
142376	CONSTRUCCION DEL AUDOTORIO MUNICIPAL	91-SITALA	SITALA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	7,459,998	5,594,598	5,594,598	5,594,598	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%																						
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																										
	OTROS																																										
142377	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA	91-SITALA	SANTA BARBARA PRIMERA FRACCION	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA	352,508	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%																						
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																																										
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																																										
142393	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	91-SITALA	SITALA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA	30,185	30,185	30,185	30,185	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%																						
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																																										
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																																										
	REHABILITACION																																										
142396	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	91-SITALA	SITALA	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	79,191	70,583	70,583	70,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	180.00	170.00	94.4%																						
	CAMINOS RURALES																																										
	CAMINOS RURALES																																										
	CONSTRUCCION																																										
142401	APERTURA DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE PEÑA BLANCA	91-SITALA	GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	616,119	484,119	484,119	484,119	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES PO 620 METROS LINEALES PERO LA UNIDAD DE MEDIDA NO DA LA OCCION DE REGISTRAR LOS AVANCES POR METROS																					
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																																										
	OTROS																																										
142412	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SITALA PICOTE	91-SITALA	PICOTE PAMALA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA	1,040,850	1,040,850	1,040,850	1,040,850	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%																						
142407	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SITALA GOLONCHAN	91-SITALA	SAN JOAQUIN	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	414,150	414,150	414,150	414,150	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%																						
142410	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SITALA SANTA CRUZ LA REFORMA	91-SITALA	SANTA CRUZ LA REFORMA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%																						
142404	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES TRAMO CABECERA MUNICIPAL CAÑADA PICOTE	91-SITALA	PICOTE PAMALA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA	3,696,454	2,772,340	2,772,340	2,772,340	100.0%	0	0	KILOMETRO	28.00	21.00	75.0%																						
	GASTOS INDIRECTOS																																										
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																										
142415	GASTOS INDIRECTOS CONTRATACION DE PERSONAL PARA EVALUACION Y CONTROL DE OBRAS	91-SITALA	SITALA	URBANO	015	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	610,360	457,770	457,770	457,770	100.0%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%																						
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																										
	OPERATIVA																																										
	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																																										
142423	PRODIM ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIAL DE OFICINA MOBILIARIO	91-SITALA	SITALA	URBANO	018	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	175,550	165,320	165,320	165,320	100.0%	0	0	EQUIPO	9.00	8.00	88.9%																						
	ORGANIZACIONAL																																										
142424	PRODIM MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS AREAS DE PLANEACION OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	91-SITALA	SITALA	URBANO	019	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	19,470	19,470	19,470	19,470	100.0%	0	0	MOBILIARIO	8.00	8.00	100.0%																						
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION																																										
142422	PRODIM CURSO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS	91-SITALA	SITALA	URBANO	016	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	101,726	75,363	75,363	75,363	100.0%	0	0	HORAS CURSO	10.00	7.00	70.0%																						
142418	PRODIM CURSO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS	91-SITALA	SITALA	URBANO	016	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	101,726	75,363	75,363	75,363	100.0%	0	0	HORAS CURSO	10.00	7.00	70.0%																						
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																										
	OTROS																																										
142420	PRODIM CONTRATACION DE PERSONAL PARA EVALUACION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	91-SITALA	SITALA	URBANO	017	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	110,160	82,620	82,620	82,620	100.0%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%																						
APORTACIONES FEDERALES 10 REGISTROS																																											
FORTAMUN																																											
FORTAMUN																																											
INVERSION																																											

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	OBRA PUBLICA																						
	CONSTRUCCION																						
142327	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CARSE MUNICIPAL) PP	91-SITALA	SITALA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	91,418	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																						
142334	URBANIZACION (PINTURA DE ESPACIOS PUBLICOS)	91-SITALA	SITALA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	34,549	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	PINTURA DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUES, JARDINES ETC.
	REHABILITACION																						
142338	CONSTRUCCION DE MUROS DIVISORIOS DE TABLA ROCA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	91-SITALA	SITALA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	35,635	35,635	35,635	35,635	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
142342	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y REHABILITACION DE LA IGLESIA	91-SITALA	SITALA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																						
	OTROS																						
142347	ALINEACION DE CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA EQUIPAMIENTO	91-SITALA	SITALA	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	125,651	125,651	125,651	125,651	100.0%	0	0	PERSONA		59.00	59.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA POLICIAS MUNICIPALES
142354	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCO MENUDEO (COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	91-SITALA	SITALA	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	250,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	VEHICULO		2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y VEHICULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD
142359	PLATAFORMA MEXICO (ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES Y BASES ANALOGICAS Y/O DIGITALES	91-SITALA	SITALA	URBANO	008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	65,439	65,439	65,439	65,439	100.0%	0	0	PERSONA		59.00	59.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																						
	SERVICIOS PERSONALES																						
142357	COMBATE A LA CORRUPCION CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTILLA DE POLICIA MUNICIPAL	91-SITALA	SITALA	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	2,772,856	1,938,650	1,938,650	1,938,650	100.0%	0	0	PERSONA		59.00	59.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																						
142362	DESAYUNOS ESCOLARES	91-SITALA	SITALA	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	732,188	549,141	549,141	549,141	100.0%	0	0	ALUMNO		1,240.00	1,240.00	100.0%	
142368	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	91-SITALA	SITALA	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA	232,000	232,000	232,000	232,000	100.0%	0	0	PLAN		1.00	1.00	100.0%	