

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
7-CHIAPAS RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES 37 REGISTROS																							
	FAIS										23,274,899	18,949,233	16,496,043	13,242,891	69.9%	0	0		21,486.62	16,169.23	75.3%		
	FSM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCIÓN																						
119130	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (NUEVO SAN SEBASTIAN LA CANDELARIA-ESTRELLA ROJA)	92-SOCOLTENANGO	NUEVO SAN SEBASTIAN LA CANDELARIA	RURAL	083-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		741,713	741,713	222,513	222,513	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
	REHABILITACION																						
11608	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,866,993	2,866,993	1,433,496	1,433,496	50.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
	AMPLIACION																						
11669	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	92-SOCOLTENANGO	LA JOYA	RURAL	083-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,434,628	1,434,628	1,434,628	430,388	30.0%	0	0	RED	1.00	0.30	30.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCION																						
11722	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA CRUZ)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		321,622	321,622	321,622	321,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	489.10	489.10	100.0%	
112150	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	92-SOCOLTENANGO	ANEXO LAS ROSAS DE GUADALUPE	RURAL	083-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		748,471	748,471	748,471	224,541	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%	EL RECURSO YA SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO AUN NO SE A LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD, DEBIDO A QUE POR
11894	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	92-SOCOLTENANGO	CHIHUAHUA	RURAL	083-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,225,116	1,225,116	1,225,116	1,225,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%	
11911	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	92-SOCOLTENANGO	DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	083-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		986,367	986,367	986,367	986,367	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
11276	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	92-SOCOLTENANGO	LAZARO CARDENAS	RURAL	083-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		748,471	748,471	748,471	224,541	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO, PERO AUN NO SE HA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE POR
11867	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	92-SOCOLTENANGO	SAN ANTONIO EL SAUZAL	RURAL	083-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,104,151	1,104,151	1,104,151	1,104,151	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,590.00	1,590.00	100.0%	
11781	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CANDELARIA)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		856,395	856,395	856,395	856,395	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,256.55	1,256.55	100.0%	
11818	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL CAMPO)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		481,084	481,084	481,084	144,325	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	731.60	219.48	30.0%	
11841	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO ESQUIPULAS)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		308,292	308,292	308,292	308,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	468.83	468.83	100.0%	
125821	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO ESQUIPULAS)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		246,723	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	375.20	0.00	0.0%	
11734	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO GUADALUPE)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		464,143	464,143	464,143	464,143	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	649.76	649.76	100.0%	
125741	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA CRUZ)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		484,503	267,920	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	736.80	0.00	0.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y PROGRAMADO PERO AUN NO SE HA EJECUTADO POR CUESTIONES TECNICAS DE OBRAS PUBLICAS
118526	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. CONSTITUCION 27)	92-SOCOLTENANGO	CONSTITUCION 27	RURAL	083-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		945,413	945,413	945,413	945,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,620.00	1,620.00	100.0%	
125138	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (NUEVA REFORMA AGRARIA)	92-SOCOLTENANGO	NUEVA REFORMA AGRARIA	RURAL	083-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,501,974	450,592	450,592	450,592	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.00	720.00	30.0%	
	MANTENIMIENTO																						
112103	REVESTIMIENTO DE CALLES	92-SOCOLTENANGO	JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ	RURAL	083-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		410,819	410,819	410,819	410,819	100.0%	0	0	METROS	2,360.00	2,360.00	100.0%	
	REHABILITACION																						
116125	REVESTIMIENTO DE CALLES	92-SOCOLTENANGO	SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVAL	RURAL	083-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		453,381	453,381	453,381	453,381	100.0%	0	0	METROS	2,272.00	2,272.00	100.0%	
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																						
	CONSTRUCCION																						
112895	CONSTRUCCION DE ZAMPEADO DE ANDADOR	92-SOCOLTENANGO	EL SABINAL	RURAL	083-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		205,042	205,042	205,042	61,512	30.0%	0	0	METROS LINEALES	462.41	138.00	29.8%	EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO POR FALTA DE DOCUMENTACION TECNICA NO SE REALIZO PAGO TOTAL
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																						
	OTROS																						
11938	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	92-SOCOLTENANGO	SAN ANTONIO	RURAL	083-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		364,315	364,315	364,315	364,315	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
125434	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL (ARTURO PINTO)	92-SOCOLTENANGO	NUEVE DE MARZO	RURAL	083-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		364,797	364,797	364,797	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
119181	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO	92-SOCOLTENANGO	PUERTO RICO	RURAL	083-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,492,842	447,852	447,852	447,852	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%	
118788	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHADO DE CASA DE LA CULTURA	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		263,205	263,205	78,961	78,961	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
112860	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	92-SOCOLTENANGO	MIRAMAR	RURAL	083-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	565,557	565,557	565,557	529,714	93.7%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
124980	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE BASQUETBOL	92-SOCOLTENANGO	NUEVO CHEJEL	RURAL	083-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,039,203	311,761	311,761	311,761	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%		
112823	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE BIOPARQUE	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,000	250,000	250,000	125,000	50.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO POR FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA NO SE HA REALIZADO EL	
125065	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82,497	82,497	34,168	34,168	41.4%	0	0	OBRA	1.00	0.41	41.0%		
125929	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,038,546	0	0	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																						
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																						
116206	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	92-SOCOLTENANGO	LA HACIENDITA	RURAL	083-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	134,637	134,637	134,637	74,786	55.5%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	0.50	50.0%		
116175	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	92-SOCOLTENANGO	SAN AGUSTIN EL PORVENIR	RURAL	083-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	134,637	134,637	134,637	118,201	87.8%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	0.87	87.0%		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
	PRIMARIA																						
	CONSTRUCCION																						
116149	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA	92-SOCOLTENANGO	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	083-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	321,282	321,282	321,282	321,282	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%		
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	RECONSTRUCCION																						
118841	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES (LOCALIDADES VARIAS)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO																						
119022	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 2+870) TRAMO SOCOLTENANGO- NUEVA ZACUALPA	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	325,031	325,031	325,031	228,021	70.2%	0	0	KILOMETROS	2.87	2.09	72.8%		
	PUENTES VEHICULARES																						
	CONSTRUCCION																						
118307	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES	92-SOCOLTENANGO	ESTRELLA ROJA	RURAL	083-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136,645	136,645	136,645	136,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	13.50	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																						
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																						
	OTROS																						
116251	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO PARA RIEGO	92-SOCOLTENANGO	NUEVA FLORESTA	RURAL	083-03-0017	DESARROLLO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84,202	84,202	84,202	73,289	87.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%		
116230	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO	92-SOCOLTENANGO	LOCALIDAD SIN NOMBRE (JESUS	RURAL	083-03-0016	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84,202	84,202	84,202	73,289	87.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS</b>																							
	FAIS										43,044	43,044	43,044	43,044	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%		
<b>FSM</b>																							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
126062	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43,044	43,044	43,044	43,044	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON FSM 2011	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS</b>																							
	FORTAMUN										5,447,226	4,819,692	4,147,947	4,147,947	86.1%	0	0		324,817.00	201,386.59	62.0%		
<b>FORTAMUN</b>																							
	INVERSIÓN																						
	EQUIPAMIENTO																						
	MAQUINARIA																						
127074	ADQUISICION DE UNIDAD CHEVROLET TORNADO MOD 2011 PARA UMPIC	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-04-0004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	149,200	149,200	149,200	149,200	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
	GASTO CORRIENTE																						
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						
126755	APOYO DE BECAS A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000	60,000	35,000	35,000	58.3%	0	0	BECA	10.00	5.00	50.0%		
126576	DESAYUNOS ESCOLARES	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,104,530	1,104,530	684,808	684,808	62.0%	0	0	OTROS	324,800.00	201,376.00	62.0%	METAS: DESAYUNO	
126124	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011-2012	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PLAN	1.00	1.00	100.0%		
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																						
126517	COMBATE A LA CORRUPCIÓN(CONTRATACION DE ELEMENTOS POLICIAOS MUNICIPALES Y VIALES)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,601,801	1,974,267	1,906,706	1,906,706	96.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.73	73.0%		
126249	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFICO(ADQ DE COMBUSTIBLE Y MITO DE PATRULLAS)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	282,415	282,415	122,953	122,953	43.5%	0	0	PROYECTO	2.00	0.86	43.0%		
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																						
126903	DOTACION DE EQUIPO PARA LA PESCA	92-SOCOLTENANGO	PUERTO RICO	RURAL	083-04-0003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	299,280	299,280	299,280	299,280	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ARTE DE PESCA	
127624	PAGO DE ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-04-0005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS</b>																							
	FORTAMUN										93,095	93,095	93,095	93,095	100.0%	0	0		77.00	77.00	100.0%		
<b>FORTAMUN</b>																							
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	RECONSTRUCCION																						

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
126186	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (BARRIO EL PUENTECITO)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-04-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93.095	93.095	93.095	93.095	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	77.00	77.00	100.0%	OBRA REFRENDADA PARA SU EJECUCION EN EL 2011