

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
7-CHIAPAS RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES 20 REGISTROS																							
	FAIS											10,116,184	9,327,567	9,212,531	4,665,914	50.0%	0	0		5,431.03	2,478.93	45.6%	
	FISM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	REHABILITACIÓN																						
60349	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	93-SOLOSUCHIAPA	EL BENEFICIO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		327,612	294,851	294,851	98,284	33.3%	0	0	METRO LINEAL	255.00	85.00	33.3%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIO DE 195 HABITANTES DE LA COMUNIDAD, DICHA
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																						
	CONSTRUCCIÓN																						
60639	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE ARROYO	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		383,452	345,107	230,071	115,036	33.3%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	0.33	33.0%	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE ARROYO, DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
	AMPLIACION																						
60026	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		295,881	266,293	266,293	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	141.14	0.00	0.0%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA SUMINISTRO DE DRENAJE, DICHA OBRA AUN NO SE HA
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO																						
57867	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	93-SOLOSUCHIAPA	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA		1,223,516	1,101,164	1,101,164	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,057.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DICHA OBRA NO SE HA INICIADO POR SERA
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
59224	PAVIMENTACION DE CALLES	93-SOLOSUCHIAPA	SIBERIA	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																						
58011	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	CERRO LAS CAMPANAS	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		500,000	450,000	450,000	232,319	51.6%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	309.00	51.5%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																						
59260	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	873.98	873.98	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA BENEFICIO DE 441 HABITANTES, OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO.
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																						
59243	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	SAN BARTOLO	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	428.18	428.18	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO.
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																						
66244	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	VILLAFLORES	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		500,000	450,000	450,000	300,000	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	400.00	66.7%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA BENEFICIO DE 563 HABITANTES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	OTROS																						
60518	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		897,500	807,750	807,750	269,250	33.3%	0	0	OBRA	1.00	0.33	33.0%	CONSTRUCCION DE PORTICO ENTRADA PRINCIPAL LA TUBERA PARA EL ACCESO AL MUNICIPIO, BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO ASI
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	ALUMBRADO PUBLICO																						
	CONSTRUCCIÓN																						
59843	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOSUCHIAPA	SAN LUIS	RURAL	11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		447,928	403,135	403,135	134,378	33.3%	0	0	POSTE	23.00	7.66	33.3%	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD SAN LUIS EN
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS																						
	OTROS																						
66335	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA	URBANO	15	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,634,705	1,471,235	1,471,235	490,412	33.3%	0	0	POSTE	16.00	5.32	33.3%	REHABILITACION DE LA RED DE
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
57842	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	93-SOLOSUCHIAPA	SAN JOSE DEL CARMEN	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		255,022	229,520	229,520	210,997	91.9%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	6.43	91.9%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, POR EL CUAL ESTA OBRA BENEFICIA A HABITANTES DE LA COMUNIDAD.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
57887	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	93-SOLOSUCHIAPA	JANA 1A. SECCION	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		110,700	99,630	99,630	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	0.00	0.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO), EN COORDINACION CON RECURSO FEDERAL DE LA SEDESOL, ASI TAMBIEN CON UNA APORTACION DE
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
60264	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	93-SOLOSUCHIAPA	LA CARRETERA	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		40,500	36,450	36,450	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) EN COORDINACION CON LA SEDESOL FEDERAL Y LA APORTACION DE SUS BENEFICIARIOS, DICHA OBRA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
59201	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	93-SOLOSUCHIAPA	SAN ANTONIO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		13,500	12,150	12,150	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	0.00	0.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TECHO SEGURO, DICHA OBRA AUN NO SE HA INICIADO
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	REHABILITACION																						
57718	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS	93-SOLOSUCHIAPA	JANA 2A. SECCION	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.73	0.73	100.0%	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS TRAMO: 0+000 AL 2+700 KMS, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL CIEN
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																						
	OTROS																						
57733	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE	93-SOLOSUCHIAPA	SAN MIGUEL (LAS GARZAS)	RURAL	09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		784,599	706,139	706,139	383,194	54.3%	0	0	OBRA	1.00	0.54	54.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE, LA CUAL BENEFICIA HA
	GASTOS INDIRECTOS																						
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																						
59325	GASTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACION)	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		314,180	282,762	282,762	165,396	58.5%	0	0	PERSONA	2.00	1.17	58.5%	GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA CONTRATACION DE SUPERVISOR Y AUXILIAR CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																						
	OTROS																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
59415	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	157,090	141,381	141,381	36,654	25.9%	0	0	INFORME	1.00	0.26	26.0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA PARA UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA, ASI TAMBIEN CAPACITACION IMPARTIDA
APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS																						
FORTAMUN											3,404,741	2,603,517	2,553,558	1,328,855	51.0%	0	0		161,833.00	126,279.95	78.0%	
FORTAMUN																						
	INVERSION																					
	EQUIPAMIENTO																					
	OTROS																					
76372	ADQUISICION DE VEHICULO	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	199,839	199,839	149,880	149,880	75.0%	0	0	VEHICULO	1.00	0.75	75.0%	ADQUISICION DE UN VEHICULO TERRESTRE PARA LA UNIDAD DE
	GASTO CORRIENTE																					
	SERVICIOS PERSONALES																					
75988	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	236,844	177,633	177,633	149,800	84.3%	0	0	PERSONA	6.00	5.06	84.3%	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
77244	CONTRATACION DEL PERSONAL Y GASTOS ADMON. DEL CMSP	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	152,516	114,387	114,387	99,684	87.1%	0	0	PERSONA	2.00	1.74	87.0%	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD
75786	CONTRATACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	933,360	700,020	700,020	573,896	82.0%	0	0	OTROS	20.00	16.40	82.0%	PAGO DE NOMINA A 20 POLICIAS DEL AYUNTAMIENTO, SOLOSUCHIAPA
	OTROS GASTOS DE OPERACION																					
76585	DESAYUNOS ESCOLARES	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	607,854	455,891	455,891	355,595	78.0%	0	0	ALUMNO	161,800.00	126,256.00	78.0%	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 809 ALUMNOS DE
77459	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	93-SOLOSUCHIAPA	SOLOSUCHIAPA	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	11,000	8,250	8,250	0	0.0%	0	0	PERSONA	2.00	0.00	0.0%	RECURSO DESTINADO PARA LA EVALUACION DE CONTROL DE
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																					
76126	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS	93-SOLOSUCHIAPA	SOLOSUCHIAPA	URBANO	4	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,022,222	766,667	766,667	0	0.0%	0	0	CREDITO	1.00	0.00	0.0%	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS SEGUN CONVENIO DE
77285	PAGO INTERESES BANOBRAS	93-SOLOSUCHIAPA	SOLOSUCHIAPA	URBANO	5	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	241,106	180,830	180,830	0	0.0%	0	0	CREDITO	1.00	0.00	0.0%	PAGO DE INTERES DE CREDITO CON BANOBRAS SEGUN CONVENIO DE