

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
											Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																					
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																					
	FAIS									12,046,298	5,030,082	5,030,082	5,030,082	100.0%	0	0		5,942.59	2,891.00	48.6%	
	FISM																				
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
108248	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL 2A. ETAPA	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	086030008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	5,910,394	1,758,256	1,758,256	1,758,256	100.0%	0	0	PLANTA	1,320.29	100.00	7.6%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS (PRESTAMO BANOBRAS, FAIS-FISM) POR LA CANTIDAD
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
90953	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN JACINTO	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	086030006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	616,247	184,966	184,966	184,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	465.68	50.00	10.7%	
78627	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.BARRIO EL SUSPIRO	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	086030003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,316,432	754,777	754,777	754,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	952.25	790.00	83.0%	
76685	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	086030004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,059,854	755,840	755,840	755,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	998.00	450.00	45.1%	
78446	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	086030004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,649,158	975,846	975,846	975,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,349.37	1,200.00	88.9%	
78717	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO A.CASTELLANO	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	086030005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	980,244	294,073	294,073	294,073	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	856.00	300.00	35.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																				
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																				
108616	GASTOS INDIRECTOS (GASTOS DE OPERACIÓN EN LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33)	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	086030007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	513,969	306,325	306,325	306,325	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	