

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | 20 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 17 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | | | | | | 7,618,673 | 6,033,530 | 5,955,807 | 5,594,222 | 92.7% | 0 | 0 | | 5,820.00 | 4,447.00 | 76.4% | |
| | FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145231 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL | 100-TAPILLULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 1,000,000 | 983,621 | 983,621 | 983,621 | 100.0% | 0 | 0 | RED | 94.00 | 92.00 | 97.9% | EN ESTA OBRA SE ESTAN EJECUTANDO 94.20 ML. DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO SAN FELIPE (CABECERA) |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150527 | INTRODUCCION DE LA RED DE AGUAS NEGRAS | 100-TAPILLULA | TAPILLULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 24,013 | 80.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 150455 | INTRODUCCION DE LA RED DE AGUAS NEGRAS | 100-TAPILLULA | TAPILLULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 273,840 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145287 | REHABILITACION DE RED DE AGUA NEGRAS | 100-TAPILLULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 1,397,261 | 1,292,602 | 1,292,602 | 1,292,602 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EN ESTA OBRA, SE ESTAN EJECUTANDO 119.80 ML. DE DRENAJE SANITARIO |
| 145319 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 100-TAPILLULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 1,313,433 | 1,292,602 | 1,292,602 | 1,292,602 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 215.00 | 211.00 | 98.1% | |
| | OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145461 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SAITARIO | 100-TAPILLULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 330,000 | 317,933 | 317,933 | 317,933 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | CON RELACION A ESTA OBRA, LUBO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL EN DONDE SE AMPLIA LA INVERSION. |
| | URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145876 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 100-TAPILLULA | TAPILLULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 390,282 | 292,711 | 292,711 | 214,200 | 73.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,573.00 | 1,416.00 | 90.0% | |
| 150559 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 100-TAPILLULA | SAN FRANCISCO JACONÁ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 644,805 | 483,604 | 483,604 | 353,327 | 73.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,565.00 | 2,180.00 | 85.0% | |
| | OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162041 | CONSTRUCCION DE ANDADOR | 100-TAPILLULA | TAPILLULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 280,039 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150366 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 100-TAPILLULA | CRUCES DE SAN ANTONIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 59,681 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 7.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOL |
| 150294 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 100-TAPILLULA | SAN FRANCISCO JACONÁ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 388,608 | 310,887 | 233,164 | 116,562 | 37.5% | 0 | 0 | POSTE | 59.00 | 56.00 | 94.9% | ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOL |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146350 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 100-TAPILLULA | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 450,000 | 444,396 | 444,396 | 444,396 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN ESTA OBRA SE ESTAN REHABILITANDO 63 ML. DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO, CON 40 CMS DE ESPESOR Y 5.50 MTS DE |
| | OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145360 | PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS | 100-TAPILLULA | PORTACELI PARTE BAJA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 349,233 | 261,924 | 261,924 | 231,696 | 88.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200.00 | 196.00 | 98.0% | |
| 145202 | PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS | 100-TAPILLULA | SAN VICENTE AGUA CLARA | RURAL | - | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 333,804 | 323,250 | 323,250 | 323,250 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 290.00 | 290.00 | 100.0% | |
| | GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144953 | GASTOS INDIRECTOS | 100-TAPILLULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 227,748 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TECNICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145033 | ASISTENCIA TECNICA PRODIM | 100-TAPILLULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 111,881 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORIA | 800.00 | 0.00 | 0.0% | DE ACUERDO AL TECNO FINANCIERO MUNICIPAL DEL FISM, EL 1.5% DEL PRODIM CORRESPONDE LA CANTIDAD DE \$113,784.27, Y SE AJUSTO AL MONTO DE \$ |
| | OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145079 | CAPACITACION GLOBAL PRODIM | 100-TAPILLULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 37,958 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | CURSO | 10.00 | 5.00 | 50.0% | |
| APORTACIONES FEDERALES 12 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FORTAMUN | | | | | | | | | | 4,473,677 | 3,448,353 | 3,448,353 | 2,863,306 | 83.0% | 0 | 0 | | 12.00 | 1.00 | 8.3% | |
| | FORTAMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150754 | CONSTRUCCION DEL CRRAE (FOMED) | 100-TAPILLULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 256,886 | 254,495 | 254,495 | 254,495 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | A ESTA OBRA SE LE REALIZO UNA AMPLIACION DE RECURSOS DEL FONDO |
| | RECONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | | | | | | | | | | | |
| 150916 | DESARROLVE DE ARROYOS MEJORAMIENTO | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 273,062 | 234,025 | 234,025 | 234,025 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS. |
| 150845 | MEORAMIENTO DE VIVIENDAS MANTENIMIENTO | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 468,760 | 351,570 | 351,570 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 150827 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 335,124 | 251,343 | 251,343 | 202,037 | 80.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 150795 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 310,000 | 232,500 | 232,500 | 222,356 | 95.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTE PROYECTO SE FUSIONO CON EL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON UN |
| 150766 | ADQUISICION DE RADIO COMUNICACION | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154,025 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 150709 | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 170,222 | 170,222 | 170,222 | 170,222 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 150659 | CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1,991,908 | 1,493,931 | 1,493,931 | 1,362,266 | 91.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 150810 | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP. | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 373,790 | 280,342 | 280,342 | 244,997 | 87.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 150721 | EVALUACION DE CONFIANZA POLICIAL | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39,900 | 29,925 | 29,925 | 28,917 | 96.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 150943 | MANTENIMIENTO DE PATRULLAS PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTE PROYECTO SE FUSIONO CON EL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. |
| 150924 | ADQUISICION DE HIPOCLORITO | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100,000 | 75,000 | 75,000 | 68,991 | 92.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |