

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 84 REGISTROS																						
FAIS											39,464,049	26,309,689	17,693,802	14,233,340	54.1%	0	0	43,450.84	21,691.11	49.9%		
FISM																						
	AGUA POTABLE																					
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																					
	REHABILITACION																					
2549	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	105-TONALA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	097-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	920,516	0	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
	AMPLIACION																					
3598	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COL. POPULAR SAN SEBASTIAN)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,265,583	1,265,583	700,000	549,767	43.4%	0	0	METRO LINEAL	1,049.00	450.00	42.9%	OBRA EN PROCESO
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	OTROS																					
3599	ELABORACION DE ESTUDIO DE MANIFESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	105-TONALA	SAN FRANCISCO EL OCOTAL	RURAL	097-03-0025	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	33,000	33,000	15,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCION																					
3058	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AV. PESCADORES Y CALLE PRINCIPAL	105-TONALA	PAREDON	URBANO	097-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	2,003,352	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
3600	CONSTRUCCION DE VADOS Y PAVIMENTACION DE CALLES	105-TONALA	LA MESILLA	RURAL	097-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,499,764	1,499,764	1,499,764	1,370,347	91.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,595.00	1,460.00	91.5%	OBRA EN PROCESO
3601	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALA	BENITO JUAREZ	RURAL	097-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,432,620	1,432,620	700,000	691,178	48.2%	0	0	METROS CUADRADOS	4,399.00	2,100.00	47.7%	OBRA EN PROCESO
3602	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALA	LA POLKITA	RURAL	097-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,453,454	1,453,454	1,453,454	1,071,441	73.7%	0	0	METROS CUADRADOS	3,801.00	2,800.00	73.7%	OBRA EN PROCESO
3603	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALA	SAN FRANCISCO TONALA	RURAL	097-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,451,505	1,451,505	500,000	435,451	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,236.00	970.00	30.0%	OBRA EN PROCESO
3604	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN FRANCISCO)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	855,662	855,662	500,000	256,687	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,283.00	686.00	30.0%	OBRA EN PROCESO
3605	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. SAN RAMON)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,681,266	1,681,266	1,500,000	1,128,865	67.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,962.00	1,988.00	67.1%	OBRA EN PROCESO
3606	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONTERREY Y PACHUCA (BARRIO MILITAR)	105-TONALA	PAREDON	URBANO	097-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,490,076	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
3607	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	105-TONALA	PAREDON	URBANO	097-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,496,205	1,496,205	1,000,000	935,717	62.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,506.00	1,565.00	62.5%	OBRA EN PROCESO
3608	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	706,466	706,466	300,000	211,940	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,923.00	576.00	30.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
3609	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	298,248	298,248	100,000	89,474	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	702.00	211.00	30.1%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	MANTENIMIENTO																					
3610	REVESTIMIENTO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO (BARRIO LOS HUMILDES)	105-TONALA	PAREDON	URBANO	097-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,390,295	1,390,295	500,000	417,088	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,590.00	3,180.00	30.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																					
	OTROS																					
3057	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECO) BARRIO SAN FRANCISCO.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	ALUMBRADO PUBLICO																					
	OBRA COMPLEMENTARIA																					
3611	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	105-TONALA	COBERTURA	URBANO	097-03-0003	DESARROLLO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	699,909	699,909	699,909	689,525	98.5%	0	0	LUMINARIA	600.00	591.00	98.5%	OBRA EN PROCESO.
	RED DE ELECTRICIDAD																					
	CONSTRUCCION																					
3612	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LA CANDELARIA)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	444,020	444,020	300,000	133,196	30.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.01	0.31	30.7%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
3613	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN MIGUEL)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	964,773	964,773	900,000	789,424	81.8%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	75.00	61.00	81.3%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	AMPLIACION																					
3614	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	EL JOBO	RURAL	097-03-0001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,568,918	1,568,918	1,000,000	975,469	62.2%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	3.45	2.15	62.3%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
3615	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	LA VICTORIA	RURAL	097-03-0026	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	610,812	610,812	300,000	183,268	30.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2.60	0.78	30.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
3616	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	RIO TILTEPEC	RURAL	097-03-0018	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,494,860	1,494,860	500,000	448,458	30.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	3.38	1.02	30.2%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																					
	CENTROS DE SALUD																					
	CONSTRUCCIÓN																					
3053	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BORDA EN CASA DE SALUD	105-TONALA	MIGUEL HIDALGO NO. 1	RURAL	097-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	59,891	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																					
	OTROS																					
3617	REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	128,410	128,410	128,410	128,152	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	317.50	317.00	99.8%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
	CONSTRUCCIÓN																					
3044	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS 2.5 EE CU, EST. U-1C EN COBACH PLANTEL 193, CLAVE: 07EM50151X	105-TONALA	PALO BLANCO	RURAL	097-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,316,596	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
	PREESCOLAR																					
3060	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL, JN. VIDAL ALCOGER, CLAVE:	105-TONALA	VICENTE GUERRERO	RURAL	097-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	86,814	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
3026	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS RAUL COBERO AMADOR CON CLAVE: 07DJN10225	105-TONALA	EL NARANJO	RURAL	097-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	137,329	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
	REHABILITACION																					
2554	REHABILITACION DE COCINA EN J.N. ALFONSO REYES CLAVE: 07DJN1564M	105-TONALA	CABEZA DE TORO	URBANO	097-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	62,447	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
	PRIMARIA																					
	CONSTRUCCIÓN																					
3055	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL, ESC. PRIM. DIEGO RIVERA, CLAVE: 07DPR4674C, FRACCIONAMIENTO EL TREBOL.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	349,119	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	269.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
3017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, CLAVE: 07DPR1346P	105-TONALA	SAN FRANCISCO EL OCOTAL	RURAL	097-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	460,844	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	0.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
3618	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18.40 X 30.00 MTS.	105-TONALA	SAN NICOLAS	RURAL	097-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	694,536	694,536	500,000	313,347	45.1%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	249.00	45.1%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
3619	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	105-TONALA	VILLAHERMOSA	RURAL	097-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	493,281	493,281	450,000	442,988	89.8%	0	0	METROS CUADRADOS	306.00	275.00	89.9%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
3059	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE: 07DPR1129A	105-TONALA	PALO BLANCO	RURAL	097-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	301,643	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
2982	TERMINACION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18.40 X 30.00 MTS. EN ESC. PRIM. DR. BELIZARIO DOMINGUEZ, CON CLAVE: 07DPR349Z	105-TONALA	MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO)	RURAL	097-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	462,189	200,000	200,000	138,657	69.3%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	380.00	68.8%	OBRA EN PROCESO
	REHABILITACION																					
3013	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN M. RINCON COUÑO, CLAVE: 07DPR2261P	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	388,376	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
2993	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSEFA SECUNDARIA	105-TONALA	RIO FLOR	RURAL	097-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	54,454	0	0	0	0.0%	0	0	M2, sanitarios	4.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
	CONSTRUCCIÓN																					
2976	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18.40 X 30.00 MTS. EN ESC. SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON, CON CLAVE: 07EES0075Z	105-TONALA	PAREDÓN	URBANO	097-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	695,886	350,000	300,000	208,766	59.6%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	330.00	59.8%	OBRA EN PROCESO
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	OTROS																					
3046	APORTACION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHADO	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,948	0	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	49.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
2999	APORTACION DE MATERIALES (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,983	9,983	9,983	9,983	100.0%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
2633	APORTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL JN.	105-TONALA	EL CONGRESO	RURAL	097-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,977	9,977	9,977	9,977	100.0%	0	0	ALUMNO	40.00	40.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
2545	APORTACION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE	105-TONALA	IGNACIO RAMIREZ	RURAL	097-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,999	9,999	9,999	9,999	100.0%	0	0	ALUMNO	125.00	125.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
3038	APORTACION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE	105-TONALA	MORELOS (MOJARRAS)	RURAL	097-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,989	9,989	9,989	9,989	100.0%	0	0	ALUMNO	81.00	81.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
2039	APORTACION DE MATERIALES PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL J. DE N. HERMILO MARIN HERNANDEZ, CON	105-TONALA	MIGUEL HIDALGO NUMERO DOS (20 DE	RURAL	097-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,991	9,991	9,991	9,991	100.0%	0	0	ALUMNO	45.00	45.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
2535	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN FELIPE PEÑA PALACIOS CLAVE: 07EJN0196A	105-TONALA	DURANGO (VICTORICO R. GRAJALES)	RURAL	097-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,991	9,991	9,991	9,991	100.0%	0	0	ALUMNO	58.00	58.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
3049	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BORDA	105-TONALA	PAREDÓN	URBANO	097-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,991	0	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	0.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
2519	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE	105-TONALA	HUANACASTAL	RURAL	097-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,923	9,923	9,923	9,923	100.0%	0	0	ALUMNO	53.00	53.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
2506	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE	105-TONALA	HUANACASTAL	RURAL	097-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,923	9,923	9,923	9,923	100.0%	0	0	ALUMNO	86.00	86.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
2531	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCOLAR (TERMINACION EN ESC. PRIMARIA S DE	105-TONALA	RAYMUNDO FLORES FUENTES	RURAL	097-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,997	9,997	9,997	9,997	100.0%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
2538	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA	105-TONALA	LA ESPERANZA	RURAL	097-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,999	9,999	9,999	9,999	100.0%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
2515	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA	105-TONALA	BUENAVISTA	RURAL	097-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,996	9,996	9,996	9,996	100.0%	0	0	ALUMNO	23.00	23.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
2520	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA	105-TONALA	EL GUAYABO	RURAL	097-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,791	9,791	9,791	9,791	100.0%	0	0	ALUMNO	78.00	78.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
3033	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN EL J.N. CONSUELO MARIA ASTIDAS CLAVE: 07EJN0195B	105-TONALA	MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE	RURAL	097-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,999	9,999	9,999	9,999	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
2539	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DOMO	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	43,365	43,365	43,365	43,365	100.0%	0	0	ALUMNO	28.00	28.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
3029	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DOMO	105-TONALA	BOCA DEL CIELO	RURAL	097-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,995	9,995	9,995	9,995	100.0%	0	0	ALUMNO	28.00	28.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
2530	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE FACHADA Y CONTORNADO DE LA BORDA PERIMETRAL, ESC.	105-TONALA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	097-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,908	9,908	9,908	9,908	100.0%	0	0	ALUMNO	74.00	74.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
3041	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLAZA	105-TONALA	EL MANGUITO	RURAL	097-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,923	9,923	9,923	9,923	100.0%	0	0	ALUMNO	81.00	81.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
2502																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24												
2035	APORTACION DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE SALON	105-TONALA	PALO BLANCO	RURAL	097-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA		
2024	APORTACION DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO.414 CON	105-TONALA	CALZADA DE HUACHIPILIN (LA	RURAL	097-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	9,994	9,994	9,994	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA		
2542	APORTACION DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE	105-TONALA	PALO BLANCO	RURAL	097-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	9,999	9,999	9,999	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA		
2528	APORTACION DE MATERIALES PARA TERMINACION DE CANCHA	105-TONALA	EL ROBLE	RURAL	097-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	9,998	9,998	9,998	100.0%	0	0	ALUMNO	32.00	32.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA		
2044	APORTACION DE MATERIALES PARA TERMINACION DE SALON DE	105-TONALA	LA LAGUNA	RURAL	097-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	9,998	9,998	9,998	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA		
3021	APORTACION DE MATERIALES (PISO EN COCINA Y COMEDOR)	105-TONALA	PAREDON	URBANO	097-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	9,998	9,998	9,998	100.0%	0	0	ALUMNO	240.00	240.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA		
2084	APORTACION DE MATERIALES (PISO EN COCINA Y COMEDOR)	105-TONALA	VICENTE GUERRERO	RURAL	097-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	9,923	9,923	9,923	100.0%	0	0	ALUMNO	110.00	110.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA		
2551	APORTACION DE MATERIALES (REHABILITACION DE AULAS) EN	105-TONALA	BENITO JUAREZ	RURAL	097-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	9,506	9,506	9,506	100.0%	0	0	ALUMNO	34.00	34.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA		
3045	APORTACION DE PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE	105-TONALA	NUUEVO MORELOS	RURAL	097-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	21,306	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	16.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE		
3061	APORTACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES Y	105-TONALA	LA POLKA	RURAL	097-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	88,868	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	130.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE		
3054	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18.40 X 30.00 MTS.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	738,370	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	374.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE		
3062	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN COLEGIO DE BACHILLERES	105-TONALA	IGNACIO RAMIREZ	RURAL	097-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	511,044	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE		
2526	INSTALACION ELECTRICA DE DOMO EN LA ESC. PRIM.	105-TONALA	PAREDON	URBANO	097-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	108,508	108,508	108,508	68.34%	64.2%	0	ALUMNO	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA EN PROCESO.		
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	REHABILITACION																						
3620	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	105-TONALA	BOLSA DEL ARADO	RURAL	097-03-0012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	1,578,668	1,578,668	1,578,668	97.95%	61.8%	0	KILOMETROS	3.40	2.10	61.8%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION		
3621	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON ALCANTARILLAS	105-TONALA	LA VAINILLA	RURAL	097-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	1,499,850	1,499,850	600,000	44.95%	30.0%	0	KILOMETROS	2.50	0.75	30.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION		
3622	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EMPLEANDO SUELO-CEMENTO CON RIEGO DE SELLO	105-TONALA	RIACHUELO	RURAL	097-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	839,802	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE		
	GASTOS INDIRECTOS																						
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																						
3623	GASTOS INDIRECTOS	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0016	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	1,548,987	1,548,987	1,000,000	76.76%	49.6%	0	PERSONA	8.00	8.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	GESTION																						
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																						
3052	ESTUDIO DE GEOTECNIA Y GEOFISICA PARA EL PROYECTO DE DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL ARIAGA-TONALA	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0075	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA	161,240	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE		
APORTACIONES FEDERALES 34 REGISTROS																							
PORTAMUN											20,429,931	20,429,931	20,429,931	10,151,648	49.7%	0	0	491,888.00	338,397.00	68.8%			
	INVERSION																						
	OBRA PUBLICA																						
	CONSTRUCCION																						
130332	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN AV. LAS CRUCES ENTRE CALLE CARLOS TEJADA Y QUINTA MARGARITA, COLONIA EVOLUCION, CABECERA MUNICIPAL.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JOSE ADOLFO PENA PALOMEQUE	1,386,400	1,386,400	1,386,400	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	5,084.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE 5,084.12 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, PINTURA EN GUARNICIONES Y BANQUETAS Y SUMINISTRO Y		
145884	PROGRAMA DE ESCUELA CALIDAD ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA SALAZAR. CLAVE:07EP0015R	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ALUMNO	172.00	172.00	100.0%	SE APOYARA A LA ESCUELA CON MATERIAL DIDACTICO Y ESCOLAR.		
156175	PROGRAMA DE ESCUELA DE CALIDAD ESC. TELESECUNDARIA NO.440 CLAVE:07ETV049C	105-TONALA	LAS PIEDRITAS	RURAL	097040024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ALUMNO	86.00	86.00	100.0%	SE LES APOYARA CON MATERIAL DIDACTICO Y ESCOLAR.		
145264	PROGRAMA DE ESCUELA DE CALIDAD J.N. ANTONIO CASTRO ZAMBRANO. CLAVE:07JN0081Z	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ALUMNO	155.00	155.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE LES APOYARA CON MATERIAL DIDACTICO Y ESCOLAR		
146158	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD ESC. PRIM. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ. CLAVE: 07EP06130	105-TONALA	HUIZACHAL	RURAL	097040022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ALUMNO	220.00	220.00	100.0%	SE LES APOYARA CON MATERIAL DIDACTICO Y ESCOLAR		
146091	PROGRAMA DE ESCUELA DE CALIDAD PRIM. RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA CLAVE:07EP0573C	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ALUMNO	72.00	72.00	100.0%	SE APOYARA A LA ESCUELA CON MATERIAL DIDACTICO Y ESCOLAR.		
	REHABILITACION																						
127311	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MANUEL LARRANZAR	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	2,138,075	2,138,075	2,138,075	0	0.0%	0	PERSONA	31,991.00	0.00	0.0%	SE REHABILITARA EL TECHUMBRE, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZIMTRO R-72 CAL.26. APLICACION DE PINTURA EN		
126102	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO(COLONIA EVOLUCION,CABECERA MUNICIPAL)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA	212,375	212,375	212,375	0	0.0%	0	METRO LINEAL	285.00	0.00	0.0%	SUSTITUCION DE DRENAJE EN 285.61 ML. CON TUBERIA DE 12 DE PVC Y CON DESCARGAS DOMICILIARIAS DE PVC DE 6,		
	EQUIPAMIENTO																						
	BIENES MUEBLES																						
116001	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	1,055,066	1,055,066	1,055,066	100.0%	0	0	PERSONA	78,758.00	78,758.00	100.0%	LA INVERSION REAL EN EL PROYECTO ES DE 1,005,066.69. EN EL CUAL SE COMPRO		
124883	ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YARDAS CUBICAS (BARRIO	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE A UNA MEZCLA DE RECURSOS DE HABITAT (RAMO 20) Y		
125019	ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA, CON CAPACIDAD DE 20 YARDAS CUBICAS(AMPLIACION	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040018	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE MEZCLARA RECURSO DE HABITAT (RAMO 20) Y		
113773	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040042	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	101,000	101,000	101,000	90.87%	90.0%	0	PERSONA	78,408.00	78,408.00	100.0%	LOS CONCEPTOS DEL PROYECTO SON REPARACION Y MANTENIMIENTO		
111527	ADQUISICION DE LAMINAS, COLCHONETAS Y COBERTORES PARA AYUDA HUMANITARIA	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	111,646	111,646	111,646	95.49%	85.5%	0	PERSONA	60,258.00	51,500.00	85.5%	EL IMPORTE REAL DEL PROYECTO ES DE 111,646.21. SE ADQUIERAN LAMINAS.		
113972	MANTENIMIENTO DE LOS RADIOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040043	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	32,038	32,038	32,038	17.03%	53.2%	0	PERSONA	60,258.00	32,000.00	53.1%	EL PROYECTO TIENE UN COSTO REAL DE 32,038.90. Y SE LE DARA UN		
114976	PAGO DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON BANDBRAS, POR LA ADQUISICION DE RESERVAS	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE	4,151,353	4,151,353	4,151,353	0	0.0%	0	PERSONA	78,758.00	0.00	0.0%			
114700	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE	3,612,207	3,612,207	3,612,207	100.0%	0	0	PERSONA	51,360.00	51,360.00	100.0%	SE PAGO LA ENERGIA CONSUMIDA DEL EJERCICIO ANTERIO (2010), DE LAS		
115880	PAGO DE LAUDOS LABORALES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097040006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	1,338,124	1,338,124	1,338,124	926.14%</									

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												13	14	15								
162974	CULTIVO DE SORGO DE GRANQ(VARIAS LOCALIDADES)	105-TONALÁ	TONALA	URBANO	097040047	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PRODUCTOR	120.00	120.00	100.0%	SE LES APOYARA ECONOMICAMENTE CON 500 PESOS PARA LA ADQUISICION DE 120 BOLSAS DE SEMILLA DE SORGO
167746	CURSO TALLER DE NUTRICION	105-TONALÁ	TONALA	URBANO	097040011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	51,750	51,750	51,750	6,481	12.5%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	SE IMPARTIRA 2 TALLERES DE COCINA PARA 30 PERSONAS QUE VIVAN EN ESTE PROYECTO SE APOYARA A 37 CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
125769	DESAYUNOS ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS	105-TONALÁ	TONALA	URBANO	097040048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	1,572,261	1,572,261	1,572,261	974,802	62.0%	0	0	ALUMNO	35,000.00	35,000.00	100.0%	SE REALIZARA UN ESTUDIO MEDICO EN BOVINOS PARA ASEGURAR LA SANIDAD EN ESTE PROYECTO SE APOYARA A 37 CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
162750	DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA	105-TONALÁ	TONALA	URBANO	097040046	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	PRODUCTOR	333.00	0.00	0.0%	SE REALIZARA UN ESTUDIO MEDICO EN BOVINOS PARA ASEGURAR LA SANIDAD EN ESTE PROYECTO SE APOYARA A 37 CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
161592	ELABORACION DEL PLAN DE POLIGONO.	105-TONALÁ	TONALA	URBANO	097040013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	50,000	50.0%	0	0	PERSONA	8,786.00	8,786.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN REALIZAR UN PROCESO DE ANALISIS Y CONSULTA
165852	ESTIMULO AL PERSONAL VOLUNTARIO DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	105-TONALÁ	TONALA	URBANO	097040003	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	885,262	885,262	885,262	485,236	54.8%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%	SE CONTRATARA A 12 PERSONAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
162281	EXPLOTACION EXTENSIVA DE AVES	105-TONALÁ	TONALA	URBANO	097040038	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA GOMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	41,400	41,400	41,400	41,400	100.0%	0	0	PRODUCTOR	828.00	828.00	100.0%	SE COMPRARAN 9936 POLLAS CRIOLLAS, QUE SERAN ENTREGAS A 828 MUJERES CAMPESINAS EN PAQUETES DE 12 AVES.
113507	PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN TEMPORADA DE LLUVIA Y FRIO	105-TONALÁ	TONALA	URBANO	097040041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TONALA	380,298	380,298	380,298	285,542	75.1%	0	0	PERSONA	14.00	11.00	78.6%	EL PROYECTO TIENE UN IMPORTE NETO DE 380,298.97, EN EL CUAL, SE PAGARA
114117	PAGO DEL PERSONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES	105-TONALÁ	TONALA	URBANO	097040044	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TONALA	97,920	97,920	97,920	93,722	95.7%	0	0	JORNAL	20.00	19.00	95.0%	SE LES DARA UN APOYO POR SUS JORNALES EN EL PROGRAMA DE
163292	PROGRAMA DE APOYO EN ALIMENTO, PARA ENGORDA DE MOJARRA TILAPIA (VARIAS LOCALIDADES)	105-TONALÁ	TONALA	URBANO	097040053	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	24,975	24,975	24,975	24,975	100.0%	0	0	PRODUCTOR	364.00	364.00	100.0%	SE APOYARA CON ALIMENTO DE ENGORDA DE MOJARRA TILAPIA SEIS GRUPOS DE PRODUCTORES ACUICOLAS.
162611	PROGRAMA DE REINTRODUCCION DE PEJELAGARTO, EN EL SISTEMA LAGUNARIO LA JOYA-BUENA VISTA	105-TONALÁ	LA POLKA	RURAL	097040039	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TONALA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PRODUCTOR	450.00	450.00	100.0%	CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE REPOBLAR EL SISTEMA LAGUNARIO LA JOYITA Y CON ELLO ESTABLECER EL
161443	SUELDO DE OPERACION DE LA GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO TILTEPEC	105-TONALÁ	TONALA	URBANO	097040010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TONALA	156,602	156,602	156,602	156,602	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	SE CONTRATARA 2 PERSONAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL MANEJO DE LA
156305	SUELDO DE OPERACION DE LA GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO ZANATENCO	105-TONALÁ	TONALA	URBANO	097040004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TONALA	806,974	806,974	806,974	478,899	59.3%	0	0	PERSONA	11.00	11.00	100.0%	SE CONTRATARA 11 PERSONAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL MANEJO DE LA