

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS																						
FAIS											6,825,331	6,825,331	6,238,789	6,059,398	88.8%	0	0		1,615.94	1,615.82	100.0%	
FISM																						
URBANIZACION MUNICIPAL																						
CALLE																						
CONSTRUCCION																						
142281	CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	SE-06-03-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,235,185	1,235,185	1,235,185	1,204,774	97.5%	0	0	METROS	462.00	462.00	100.0%	FALTA REALIZAR EL PAGO DE LAS RETENCIONES.
142322	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN 10 CANTONES TRAMOS DISPERSOS.	109-TUXTLA CHICO	2A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	SE-06-03-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,426,000	1,426,000	1,426,000	1,405,003	98.5%	0	0	METROS	648.00	648.00	100.0%	FALTA REALIZAR EL PAGO DE RETENCIONES.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
PRIMARIA																						
142315	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA	109-TUXTLA CHICO	SECCION MARGARITAS (SANTA ROSA)	RURAL	SJ-01-02-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO	407,604	407,604	407,604	398,858	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS. CANCHA	505.01	505.01	100.0%	FALTA EL PAGO DE RETENCIONES.
CAMINOS RURALES																						
CAMINOS RURALES																						
142330	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO, Y CONSTRUCCION DE 228 METROS DE OBRA DE DRENAJE	109-TUXTLA CHICO	CAHUA 1A. SECCION	RURAL	UB-04-02-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	556,525	556,525	470,000	470,107	84.5%	0	0	KILOMETROS	0.22	0.19	86.4%	SE HA PAGADO HASTA LA SEGUNDA ESTIMACION.
142302	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO KM 5+355 AL KM 5+825	109-TUXTLA CHICO	2A. SECCION DE GUILLÉN	RURAL	UB-04-02-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,564,785	97.8%	0	0	KILOMETROS	0.47	0.47	100.0%	FALTA REALIZAR EL PAGO DE RETENCIONES.
142292	PAVIMENTACION DE CAMINO 240 ML Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 11.2 X 7 M.	109-TUXTLA CHICO	2A. SECCION DE GUILLÉN	RURAL	UB-04-02-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,600,017	1,600,017	1,100,000	1,015,871	63.5%	0	0	KILOMETROS	0.24	0.15	62.5%	LA OBRA ESTA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR EXCESO DE LLUVIA, INICIARAN LOS TRABAJOS EN NOVIEMBRE.