

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
7-CHIAPAS RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES 34 REGISTROS																							
	FAIS											16,620,967	16,620,967	10,571,343	8,826,248	53.1%	0	0	8,835.72	2,900.34	32.5%		
	FISM																						
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																						
	CONSTRUCCIÓN																						
61037	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	114-VILLA COMALITLÁN	EMILIANO ZAPATA (LOS COCOS)	RURAL	EASD0102023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		290,071	290,071	145,035	145,035	50.0%	0	0	METROS CUBICOS	30.00	0.00	0.0%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$32,230.17 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL
50856	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS (EJIDO PAXTAL)	114-VILLA COMALITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASD0102022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		391,152	391,152	117,345	117,345	30.0%	0	0	METROS CUBICOS	36.00	15.00	41.7%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO LA COMUNIDAD
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
	REHABILITACION																						
60203	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1ERA ETAPA)	114-VILLA COMALITLÁN	ZACUALPA	RURAL	EASD0301009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		701,289	701,289	660,945	660,945	94.2%	0	0	METRO LINEAL	870.50	870.50	100.0%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$77,921.03 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL
50150	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA)	114-VILLA COMALITLÁN	CANTON LAS BRISAS	RURAL	EASD030211004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		285,528	285,528	285,528	220,125	77.1%	0	0	METRO LINEAL	314.80	310.00	98.5%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$31,725.38 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
59499	PAVIMENTACION DE CALLE	114-VILLA COMALITLÁN	ZAPOTE MOCHO	RURAL	EASE0601018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		329,452	329,452	255,276	255,276	77.5%	0	0	METROS CUADRADOS	165.00	165.00	100.0%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$36,605.85 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$366,058.52
66422	PAVIMENTACION DE CALLES	114-VILLA COMALITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,632,250	2,632,250	819,967	819,967	31.2%	0	0	METROS CUADRADOS	5,459.74	850.00	15.6%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	OTROS																						
60663	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS	114-VILLA COMALITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0801020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		437,124	437,124	131,137	131,137	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO
66126	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	114-VILLA COMALITLÁN	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	EASE0701035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		304,711	304,711	91,413	91,413	30.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.75	75.0%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$33,856.82 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$338,568.24 EL
65374	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL	114-VILLA COMALITLÁN	CANTON EL PORVENIR	RURAL	EAS09091032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		222,781	222,781	66,834	66,834	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	84.00	45.00	53.6%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE
50095	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMODELACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	114-VILLA COMALITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE110011003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		450,080	450,080	450,080	349,260	77.6%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.70	70.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
	CONSTRUCCIÓN																						
50224	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PREP. ANGEL ALBINO CORZO (PRIMERA ETAPA)	114-VILLA COMALITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ010411006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		234,199	234,199	234,199	228,344	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	105.00	103.00	98.1%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$26,022.22 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$260,222.20.
	SECUNDARIA																						
51470	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	114-VILLA COMALITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ0103012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		268,088	268,088	268,088	268,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	131.00	131.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$29,787.65 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$297,876.51
50270	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL (2DA ETAPA) EN LA ESC. SEC. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	114-VILLA COMALITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ010311007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		314,992	314,992	314,992	314,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	239.00	239.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE, LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 34,993.00 PARA
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
53424	CONSTRUCCION DE 450ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO	114-VILLA COMALITLÁN	FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO UNO (PIEDRA BLANCA)	RURAL	Eaub0201027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		795,364	795,364	379,504	379,504	47.7%	0	0	KILOMETROS	0.45	0.27	60.0%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$88,373.88 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$383,738.75
54936	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	114-VILLA COMALITLÁN	LA UNIÓN	RURAL	Eaub0401031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		357,027	357,027	357,027	357,027	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.81	0.81	100.0%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$39,669.72 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$396,697.17
50399	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	114-VILLA COMALITLÁN	UNIÓN HERMOSILLO	RURAL	Eaub040111010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		518,645	518,645	518,645	505,977	97.6%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$57,627.23 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$576,272.34
	MANTENIMIENTO																						
62074	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALITLÁN	CANTON IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	Eaub0201024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		275,073	275,073	82,522	82,522	30.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.00	33.3%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE
59412	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALITLÁN	CHAPINGO DOS	RURAL	Eaub0201017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		282,790	282,790	282,790	84,837	30.0%	0	0	KILOMETROS	0.43	0.36	81.4%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE
52958	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALITLÁN	LA LIBERTAD	RURAL	Eaub0201011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		409,034	409,034	409,034	237,291	58.0%	0	0	KILOMETROS	2.45	1.60	65.3%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$45,448.27 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$545,482.73
59303	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALITLÁN	MIGÜEL HIDALGO	RURAL	Eaub0201016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		505,153	505,153	390,913	390,913	77.4%	0	0	KILOMETROS	2.50	1.25	50.0%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$52,126.16 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$561,281.63
65761	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (ZAPALUTTA)	114-VILLA COMALITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	Eaub0201033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		469,104	469,104	260,320	260,320	55.5%	0	0	KILOMETROS	0.94	0.39	41.5%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$52,122.74 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$521,227.44
	REHABILITACION																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24												
113076	MANTENIMIENTO DE CULTIVO DE MAIZ	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF010011021	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22,940	22,940	22,940	22,940	100.0%	0	0	HECTAREA	62.00	62.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON EL 50% (\$22,940) PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL	
113412	MANTENIMIENTO DE GRANJAS DE AVES DE TRASPATIO	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF020011022	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	126,375	84.3%	0	0	GRANJAS	400.00	330.00	82.5%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON EL 50% (\$150,000) PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL	
104749	MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE MANGO	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF010011016	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70,200	70,200	70,200	70,200	100.0%	0	0	HECTAREA	180.00	180.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON EL 50% PARA ALCANZAR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO	
104706	MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE PALMA DE ACEITE	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF010011015	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36,400	36,400	36,400	36,400	100.0%	0	0	HECTAREA	60.00	60.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON EL 50% PARA ALCANZAR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO	
104795	MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE PLATANO	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF010011017	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11,437	11,437	11,437	11,437	100.0%	0	0	HECTAREA	15.00	15.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON EL 50% PARA COMPLEMENTAR EL MONTO DEL PROYECTO QUE ES DE	
103787	PRODUCCION DE PLANTAS MADERABLES EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF010011014	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55,800	55,800	55,800	52,322	93.8%	0	0	HECTAREA	250.00	230.00	92.0%		
103272	REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES PARA GANADO BOVINO	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF020011012	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	198,750	198,750	198,750	198,750	100.0%	0	0	HECTAREA	530.00	530.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON EL 50% DEL MONTO TOTAL PARA COMPLETAR EL 100% DEL	