

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
7-CHAPAS RECURSO 2011																					
APORTACIONES FEDERALES 96 REGISTROS																					
	FAIS										20,202,750	19,977,450	19,977,750	5,372,527	26.9%	0	0	19,224.37	7,046.36	36.7%	
	FISM																				
	AGUA POTABLE																				
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																				
	AMPLIACION																				
142566	AMPLIACION DE AGUA POTABLE BARRIO CALIFORNIA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	18,811	18,811	18,811	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	103.00	0.00	0.0%
142704	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL CERRITO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	54,686	54,686	54,686	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	85.00	0.00	0.0%
121239	REHABILITACION DE 30 METROS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	260,700	260,700	260,700	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	0.00	0.0%
141298	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	210,000	210,000	210,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	173.00	0.00	0.0%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																				
	CONSTRUCCION																				
142813	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN EJIDO PATRIA CHICA	115-VILLA CORZO	PATRIA CHICA	RURAL	107-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	164,558	164,558	164,558	0	0.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	0.00	0.0%
140031	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN BARRIO CALIFORNIA EN VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0105	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	85,000	85,000	85,000	0	0.0%	0	0	CANAL	1.00	0.00	0.0%
142565	CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGUE DE AGUA PLUVIAL	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	370,549	370,549	370,549	0	0.0%	0	0	CANAL	1.00	0.00	0.0%
142698	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN REV. MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	108,947	108,647	108,947	0	0.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	0.00	0.0%
	REHABILITACION																				
140076	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SAN PEDRO BUENAVISTA	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	485,000	485,000	485,000	0	0.0%	0	0	RED	16.00	0.00	0.0%
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																				
120784	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ETA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	144,236	144,236	144,236	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	94.00	0.00	0.0%
142726	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	33,900	33,900	33,900	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	61.60	0.00	0.0%
142605	REHABILITACION DE 1051 METROS LINEALES DRENAJE EN EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	550,347	550,347	550,347	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,051.00	0.00	0.0%
	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																				ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$1,100,695 D ELOS CUALES \$550,347 SON POR PARTE DE INVERSION 2011 Y EL
139689	REHABILITACION DE BASURERO EN MANUEL AVILA CAMACHO, VALLE MORELOS, NVO VICENTE GUERRERO Y 1RO DE MAYO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	160,464	160,464	160,464	0	0.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	4.00	0.00	0.0%
	LETRINAS																				
	CONSTRUCCION																				
71608	CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LIBERTAD CAMPESINA	115-VILLA CORZO	LIBERTAD CAMPESINA	RURAL	107-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	230,000	230,000	230,000	169,000	73.5%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	7.00	70.0%
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				ESTA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 73.5% EN EL AVANCE FISICO LE REPORTE UN 70%
	OTROS																				
142616	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL TRAMO DE EMBARCADERO JERICO	115-VILLA CORZO	JERICO (PORVENIR JERICO)	RURAL	107-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	97,000	97,000	97,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
	URBANIZACION MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCION																				
139616	PAVICACION DE 768.15 METROS CUADRADOS DE CALLES EN EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	318,750	318,750	318,750	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	768.00	0.00	0.0%
71700	PAVICACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1020 M2 EN LA LOCALIDAD DE UNION DEL CARMEN	115-VILLA CORZO	UNION DEL CARMEN	RURAL	107-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	525,000	300,000	300,000	157,500	52.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,020.00	535.00	52.5%
	PAVICACION DE CALLES (BARRIO TAPACHULTA)																				ESTA OBRA NO HA TENIDO PAGOS DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR
116235	PAVICACION DE CALLES (BARRIO TAPACHULTA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	232,855	232,855	232,855	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	529.80	0.00	0.0%
71883	PAVICACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOMA BONITA	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	107-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600,000	600,000	600,000	572,168	95.4%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,386.00	1,322.00	95.4%
	PAVICACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS																				ESTA OBRA NO HA TENIDO PAGOS DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR
71907	PAVICACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS	115-VILLA CORZO	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	107-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO	219,245	219,245	219,245	219,245	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	510.00	510.00	100.0%
	PAVICACION DE CALLES EN BARRIO COLOSIO EN VILLACORZO																				OBRA CONCLUIDA
141017	PAVICACION DE CALLES EN BARRIO COLOSIO EN VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	213,855	213,855	213,855	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	417.00	0.00	0.0%
118210	PAVICACION DE CALLES EN EJIDO JERICO 1933.10 METROS CUADRADOS	115-VILLA CORZO	JERICO (PORVENIR JERICO)	RURAL	107-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	888,000	888,000	888,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,933.00	0.00	0.0%
141322	PAVICACION DE CALLES EN EJIDO RIO GRANDE	115-VILLA CORZO	RIO GRANDE	RURAL	107-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	784.00	0.00	0.0%
	PAVICACION DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA																				ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$300,000 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$100,000 ES DE OTROS (BANOBRAS)
72149	PAVICACION DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA	115-VILLA CORZO	NUEVO SAN JUAN CHAMULA	RURAL	107-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	530,000	530,000	530,000	530,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,187.00	1,187.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
142608	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		261,264	261,264	261,264	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	510.00	0.00	0.0%	
72124	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO TIERRA SANTA 979 M2	115-VILLA CORZO	TIERRA SANTA	RURAL	SN002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS		525,000	525,000	525,000	157,500	30.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	979.00	294.00	30.0%	
142599	PAVIMENTACION DE CALLES EN RANCHERIA SANTIAGO	115-VILLA CORZO	SANTIAGO	RURAL	107-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		8,793	8,793	8,793	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	986.70	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$400,000.00 DE LOS CUALES \$8,793.00 SON POR PARTE DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$400,000.00 ES POR PARTE DE OTROS
72705	PAVIMENTACION DE 955.22 METROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS AMATES	115-VILLA CORZO	LOS AMATES	RURAL	107-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS		440,000	440,000	440,000	440,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	955.22	955.22	100.0%	OBRA CONCLUIDA REPORTARE EL NO. DE OFICIO EN EL SIG TRIMESTRE
72555	PAVIMENTACION DE 661 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO BONANZA	115-VILLA CORZO	BONANZA	RURAL	SN004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS		350,000	350,000	350,000	105,000	30.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	661.00	198.00	30.0%	
	REHABILITACION																						
71682	REHABILITACION DE CAMINO EN LA RANCHERIA ATLANTIDA	115-VILLA CORZO	ATLANTIDA	RURAL	107-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS		1,200,000	1,200,000	1,200,000	994,984	82.9%	0	0	METROS	2,386.00	1,978.00	82.9%	ESTA OBRA NO HA TENIDO MAS PAGOS DESDE EL TRIMESTRE PASADO
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																						
	OTROS																						
142711	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS ANGELES	115-VILLA CORZO	SAN JUAN DE LOS ANGELES	RURAL	107-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		152,887	152,887	152,887	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
139985	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA ETAPA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		356,000	356,000	356,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
117193	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO PATRIA CHICA	115-VILLA CORZO	PATRIA CHICA	RURAL	107-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		235,442	235,442	235,442	0	0.0%	0	0	M2. BARDAS, CERCCOS	80.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$315,442.00 DE LOS CUALES \$235,442.00 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$80,000.00 ES DE OTROS (BANOBRA)
71569	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO OCOTAL LINDAVISTA	115-VILLA CORZO	OCOTAL LINDAVISTA	RURAL	107-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS		355,000	355,000	355,000	355,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SUFRIO UNA MODIFICACION EN SU COSTO TOTAL POR \$5000.00 MAS Y YA HA SIDO PAGADA AL 100%. LA OBRA ESTA CONCLUIDA
141270	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	SALÓN	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EL AUDITORIO MUNICIPAL, COMO NO HAY ESA OPCION LA CLASIFIQUE COMO SALON, TIENE UN
140003	REHABILITACION DE BALCON EN CENTRO SOCIAL	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		27,000	27,000	27,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
140958	REHABILITACION DE BASURERO EJIDAL	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		91,693	91,693	91,693	0	0.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.00	0.0%	
140994	REHABILITACION DE BASURERO EJIDAL DE REV MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		84,052	84,052	84,052	0	0.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.00	0.0%	
140969	REHABILITACION DE BASURERO EJIDAL EN JERICÓ	115-VILLA CORZO	JERICÓ (PORVENIR JERICÓ)	RURAL	107-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		68,770	68,770	68,770	0	0.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.00	0.0%	
140984	REHABILITACION DEL BASURERO EJIDAL EN PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0097	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		72,590	72,590	72,590	0	0.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																						
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																						
142716	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	107-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		42,616	42,616	42,616	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	26.62	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
	CONSTRUCCION																						
140915	CONSTRUCCION DE AULA AUDIVISUAL EN EL COBACH 32 DE SAN PEDRO BUENAVISTA	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		560,000	560,000	560,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
116750	CONSTRUCCION DE AULA EN EL CBTA 42 DE VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
117587	CONSTRUCCION DE UNA BARRA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA REVOLUCION MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		102,480	102,480	102,480	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	102.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																						
142589	REHABILITACION DE IMPEARMINIZANTE EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 287 DE JERICÓ	115-VILLA CORZO	JERICÓ (PORVENIR JERICÓ)	RURAL	107-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		132,000	132,000	132,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	705.00	0.00	0.0%	
	PREESCOLAR																						
	CONSTRUCCION																						
120910	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	28.00	0.00	0.0%	
115250	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN J.N. JOSE VASCONCELOS	115-VILLA CORZO	SANTIAGO	RURAL	107-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS		20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$20,129.99. DE LOS CUALES \$20,000.00 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO ES APORTADO POR LOS BENEFICIARIOS
141260	CONSTRUCCION DE FACHADA EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET DE VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1.00	0.00	0.0%	
141280	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO EN EJIDO TRO DE MAYO	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	107-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	98.00	0.00	0.0%	
141288	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JARDIN DE NIÑOS DANIEL ROBLES SASSO DE EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	109.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$20,157.00 DE LOS CUALES \$20,000.00 ES D
118462	CONSTRUCCION DE UNA BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	32.50	0.00	0.0%	
142740	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COCINA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24											
141213	SUMINISTRO PARA REHABILITACION DE TECHO DE AULA Y SUMINISTRO DE AGUA	115-VILLA CORZO	EL RETIRO	RURAL	107-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
	PRIMARIA																					
	CONSTRUCCION																					
140924	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA AQUILES SERDAN DE REV. MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
142897	CONSTRUCCION DE COMEDOR PAAR DESAYUNOS ESCOLARES EN LA ESC. PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA DEL EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$50,522 DE LOS CUALES \$50,000 ES D E INVERSION 2011 Y EL RESTO \$522 ES
71832	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LALOCCALIDAD DE LA LIBERTAD	115-VILLA CORZO	LA LIBERTAD	RURAL	107-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	300,000	300,000	300,000	90,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE DE 30%
142602	CONSTRUCCION E AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN NUEVO VICENTE GUERRERO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
115807	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE DE N.C.P. CANDELARIA	115-VILLA CORZO	CANDELARIA	RURAL	107-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	26.00	0.00	0.0%	
142736	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COCINA DE LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EJIDO SAN JULIAN	115-VILLA CORZO	SAN JULIAN	RURAL	107-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	2,147	2,147	2,147	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	
142750	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO DE EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
141224	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION E BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DE NUEVO SAN JUAN	115-VILLA CORZO	NUEVO SAN JUAN	RURAL	107-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	
121181	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL TECHADO DE UN ESPACIO DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA BENIGNO GOMEZ DE EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE AL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO EN UNA ESPACIO DE USOS
141248	SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESC. PRIMARIA 24 DE FEBRERO EN EJIDO LOMA BONITA	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	107-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																					
121002	REHABILITACION DE PORTON EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	8,700	8,700	8,700	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	16.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE UN PORTON, POR NO EXISTIR ESA OPCION LA CLASIFIQUE DE ESTA MANERA
141028	REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN NVO VICENTE GUERRERO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	634,311	634,311	634,311	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	7.00	0.00	0.0%	
142744	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESC. PRIMARIA JOSE FELIX FLORES DE EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	11,180	11,180	11,180	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
140942	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A SUMINISTRO DE MATERIAL NO TENGO OPCION PARA ESTA OBRA ASI QUE LA CLASIFIQUE DE ESTA MANERA, TIENE UN COSTO TOTAL
	EQUIPAMIENTO																					
115495	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SECUNDARIA	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE DICIEMBRE	RURAL	107-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15,400	15,400	15,400	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE
	CONSTRUCCION																					
142733	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA DE LOMA BONITA	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	107-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO TIENE UNA CLASIFICACION DEFINIDA EN UNIDADES DE MEDIDA POR ESO LA CLASIFIQUE
142568	IMPEARBILIZACION DE AULAS EN LA ESC SEC IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE REVOLUCION MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	79,541	79,541	79,541	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	416.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																					
142572	REHABILITACION DE AULA EN ESC. SEC. MANUEL ALTAMIRANO	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	51,418	51,418	51,418	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
139736	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN REVOLUCION	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	236,640	236,640	236,640	0	0.0%	0	0	M2. SANITARIOS	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO																					
119989	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION E AULA DE COMPUTO EN TELESECUNDARIA EN IGNACIO ZARAGOZA	115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	107-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION E AULA DE COMPUTO POR NO TENER ESA
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
	OTROS																					
71424	REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA CIPRIANO ESPINOZA	115-VILLA CORZO	JERICÓ (PORVENIR JERICÓ)	RURAL	103-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	183,563	183,563	183,563	183,563	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO PAGADA AL 100%, HA SIDO CONCLUIDA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	VIVIENDA																					
	REHABILITACION																					
142703	REHABILITACION DE TECHO DE 15 VIVIENDAS EN RANCHERIA ATLANTIDA	115-VILLA CORZO	ATLANTIDA	RURAL	107-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA REHABILITACION DEL TECHO DE 15 VIVIENDAS, NO SE ME INDICA CUANTOS METROS CUADRADOS Y NO ME APARECE
71644	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA EN NUEVO REFUGIO	115-VILLA CORZO	EL NUEVO REFUGIO	RURAL	107-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	326,158	326,158	326,158	275,087	84.3%	0	0	METROS CUADRADOS	32.00	27.00	84.4%	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	OTROS																					
142594	CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS EN N.C.P. CANDELARIA	115-VILLA CORZO	CANDELARIA	RURAL	107-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$412,031 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011, \$62,031 ES POR PARTE DE BENEFICIARIOS Y EL RESTO
107395	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO 24 DE FEBRERO	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	107-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 793,635.96, DE LOS CUALES \$350,000 SON DE INVERSION 2011, \$143,635.96 DE BENEFICIARIOS Y \$ 300,000 DE OTROS
72463	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN EL EJIDO 24 DE FEBRERO	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	107-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	650,000	650,000	650,000	380,707	58.6%	0	0	VIVIENDA	4.00	2.34	58.5%	ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIONES EN SU COSTO TOTAL

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
142591	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	115-VILLA CORZO	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	107-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$261,048 DE LOS CUALES \$150,000 SON DE INVERSION 2011, \$11,048 SON POR PARTE DE BENEFICIARIOS Y EL RESTO
86513	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EJIDO LA SIERRITA	115-VILLA CORZO	LA SIERRITA	RURAL	107-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHAPAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA, EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$309,294.68 DE LOS CUALES, \$150,000 SON DE INVERSION 2011, \$59,294.68 ES DE
142592	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN EJIDO LINDAVISTA	115-VILLA CORZO	LINDAVISTA	RURAL	107-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$437,342 DE LOS CUALES \$150,000 SON DE INVERSION 2011, \$77,342 SON POR PARTE DE BENEFICIARIOS Y EL RESTO
72084	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENEJAPA	115-VILLA CORZO	NUEVO TENEJAPA	RURAL	107-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHAPAS	350,000	350,000	350,000	310,493	88.7%	0	0	VIVIENDA	7.00	6.00	85.7%	ESTA OBRA SUFRIO UNA MODIFICACION EN SU COSTO TOTAL REDUCIENDOSE A \$350,000.00
72658	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL EJIDO 24 DE FEBRERO	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	SN003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHAPAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, INFORMARE EL NO. DE OFICIO EN EL SIG TRIMESTRE
142753	REHABILITACION DE TECHO DE 14 VIVIENDAS EN EL EJIDO JUAN SABINES GUTIERREZ	115-VILLA CORZO	JUAN SABINES GUTIERREZ	RURAL	107-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	86,226	86,226	86,226	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$96,653 DE LOS CUALES \$86,226 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$10,427 ES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
142595	REHABILITACION DE TECHOS DE 18 VIVIENDAS EN EJIDO PIEDRAS NEGRAS	115-VILLA CORZO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	107-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$198,000 D ELOS CUALES \$100,000 ES POR PARTE DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$98,000 ES POR PARTE DE OTROS
139573	REHABILITACION D E 25 VIVIENDAS CON LAMINAS ZINTRO	115-VILLA CORZO	GUADALUPE	RURAL	107-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$297,499.91 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011, \$67,499.91 SON APORTADOS POR LOS BENEFICIARIOS Y
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
	RECONSTRUCCION																					
107343	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RETIRO	115-VILLA CORZO	EL RETIRO	RURAL	107-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHAPAS	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	5.45	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE \$350,000 DE COSTO TOTAL, DE LOS CUALES \$100,000 SON DE INVERSION FISM Y \$250,000 SON DE OTROS (BANOBRAS)
	MANTENIMIENTO																					
142720	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO JERICÓ	115-VILLA CORZO	JERICÓ (PORVENIR JERICÓ)	RURAL	107-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	482,500	482,500	482,500	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	6.80	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																					
142756	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO LECHERIA - NUEVO EDEN EN EL EJIDO NUEVO EDEN	115-VILLA CORZO	NUEVO EDEN	RURAL	107-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$230,000 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$30,000 ES DE OTROS (BANOBRAS)
	MUROS DE CONTENCIÓN																					
	CONSTRUCCION																					
141309	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA	115-VILLA CORZO	REFORMA	RURAL	107-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	0.00	0.0%	
142586	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO TAPACHULITA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	207,000	207,000	207,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	
142611	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	1074-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	55,000	55,000	55,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	33.18	0.00	0.0%	
	PUNTES VEHICULARES																					
142708	CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON EN RANCHERIA SANTIAGO	115-VILLA CORZO	SANTIAGO	RURAL	107-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	491,207	491,207	491,207	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	0.00	0.0%	
72945	CONSTRUCCION D E UN PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN RAMON	115-VILLA CORZO	SAN RAMÓN	RURAL	107-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHAPAS	274,269	274,269	274,269	82,280	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	45.00	13.50	30.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																					
	OTROS																					
120696	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE 3 ALCANTARILLAS Y 2 VADOS EN EJIDO LAS FLORES	115-VILLA CORZO	LAS FLORES	RURAL	107-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$350,000 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$150,000 SON DE OTROS (BANOBRAS)