

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
7-CHIAPAS RECURSO 2011																							
CONVENIOS 130 REGISTROS																							
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																							
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																							
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
122243	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUEHUETAN	FLOR DE UN DIA	RURAL	03016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO E00-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE CANCELA DEL SISTEMA POR SER UN CONVENIO ESTAL.
122919	PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO	48-JUÁREZ	PUEBLO JUAREZ	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,070,494	3,070,494	3,070,494	921,148	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,066.00	3,000.00	97.8%	LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO RADICA EN QUE POR RAZONES INTERNAS NO SE HA PAGADO ESTIMACIONES SOLO SE
123181	PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA E INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRULICO	48-JUÁREZ	JUAREZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,335,162	1,335,162	1,335,162	907,221	67.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,353.75	1,250.00	92.3%	LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO ES QUE AUN FALTA EL FINQUITO Y DETALLES MENORES
123276	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAHUICO	48-JUÁREZ	SANTA CRUZ TEPATE ABAJO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,322,069	1,322,069	1,322,069	396,620	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,645.00	865.00	52.6%	LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO ES DEVIDO A QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO AUN NO SE PAGAN ESTIMACIONES
	MEJORAMIENTO																						
OTROS CONVENIOS																							
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
55917	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	CHSSPPE054821	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	999,561	999,561	999,561	999,561	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,202.00	1,202.00	100.0%	SE EJECUTARON TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y 8 METROS LINEALES EN OBRAS DE DRENAJE EN EL MISMO PROYECTO.
97216	APERTURA Y REVESTIMIENTO DECALLES Y OBRAS DE DRENAJE	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	CHSSPPE054821	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	999,561	999,561	999,561	999,561	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.28	1.28	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE.
113909	CONSTRUCCION DE POZOS INDIVIDUALES	48-JUÁREZ	MUNDO NUEVO ARRIBA	RURAL	048-03-05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,829,122	2,829,122	2,829,122	848,738	30.0%	0	0	POZOS	21.00	6.00	28.6%	EL PRESENTE PROYECTO ES MEZCLA DE RECURSOS FISM 30% EJECUTADO Y SEDESOL 70% EN PROCESO
136741	CONSTRUCCION DE 66 VIVIENDAS DE 7.15 X6.15 MTS EN EL EJIDO BENITO JUARES LA SELVA Y EJIDO JOSE CASTILLO TIELLMANS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DPO/TC/364/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,498,000	3,498,000	3,498,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	66.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 66 VIVIENDAS POR UN MONTO TOTAL DE \$6,494,844.18 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE
89228	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. SAN RAFAEL)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	303,624	91,087	91,087	91,087	100.0%	0	0	METRO LINEAL	461.00	140.00	30.4%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EL CANAL
91488	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO DE SAN RAMON)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,633,758	490,126	490,126	490,126	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,138.00	1,541.00	30.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT, CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE
92704	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO MA. AUXILIADORA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,920,000	640,321	640,321	640,321	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,950.00	1,485.00	30.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT, CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION CON CONCRETO
92378	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (FRACC. FLORIDA I)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	592,248	177,127	177,127	177,127	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,802.00	571.00	30.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT, PAVIMENTACION DE LA AV. 1 ESTRELLA, CALLE ESTRELLA Y CALLE INNOMINADO, CON
185621	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRA EXTRAORDINARIA, COLONIAS MEXICO, POMARROSA, JARDINES DE LAS FLORES, VILLA REAL Y LOMAS DEL VALLE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-18-026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,945,411	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	161.52	84.00	52.0%	
185623	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, COLONIA ZAPATA MOCRI.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-18-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	579,724	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
185619	CONSTRUCCION DE DOMOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES, COLONIAS VARIAS: 1.-COLONIA LA SALLE, 2.-EJIDO EMILIANO ZAPATA, 3.-COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 4.-COLONIA CRUZ CON CASITAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-01-18-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,986,494	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	338.88	50.83	15.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185587	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPONERIA PARA PROTECCION DEL TANQUE ELEVADO DE SMAPA EN LA CALLE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, FRACCIONAMIENTO HIGO QUEMADO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-03-03-18-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	524,037	157,211	157,211	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	376.69	376.69	100.0%	
185610	CONSTRUCCION DE MUROS EN RIO TOTOPOSTE, MARGEN IZQUIERDA, ESQUINA ORIENTE DE LA 17 AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALZADA AL SUDADERO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-03-03-18-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	180,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	69.00	69.00	100.0%	
185620	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLEJON SAN JUAN, COLONIA SAN JUAN SABINITO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-18-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,600.00	192.00	12.0%	
185569	PAVIMENTACION DE CONCRETO HCC CALZ. J. GÓMEZ ENTRE C. S. SÁNCHEZ Y C. J. CESAR GARCÍA CÁCERES; C. A. HDEZ ENTRE CALZ. J. GÓMEZ Y AV. JUAN HDEZ; AV. JUAN HDEZ ENTRE C. A. HDEZ Y CALLE A. ALVAREZ; COL. CERRO HUECO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	2,650,103	795,030	795,030	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,606.84	830.00	23.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185568	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE PINO Y CALLE CEIBA, COLONIA BOSQUES DEL SUR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,192,548	357,764	357,764	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,824.14	182.41	10.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185574	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA MALPASO ENTRE CALLE PENITAS Y CALLE ORTEGA MENA, COLONIA CRUZ CON CASITAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,229,394	368,818	368,818	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,996.90	1,977.50	99.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185573	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA OCOZOCUAUTLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SIMOJOVEL, COLONIA KM 4 ORIENTE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	2,018,964	605,689	605,689	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,815.68	1,830.20	65.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185576	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO C. MICHOCAN ENTRE AV. SINALOÁ Y AV. DISTRITO FEDERAL, C. MEXICO ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COAHUILA, C. PUEBLA ENTRE AV. SINALOÁ Y AV. CHIHUAHUA COL. LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	3,749,471	1,124,841	1,124,841	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,700.42	1,073.12	29.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185579	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO C. 23 DE AGOSTO ENTRE C. 14 DE SEPTIEMBRE Y BLVD ANGEL ALBINO CORZO, C. FRAY MATIAS DE CORDOVA ENTRE AND. MANUEL FIGUEROA Y BLVD ANGEL ALBINO CORZO, COL. LA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,848,768	554,630	554,630	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,827.89	847.37	30.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
185578	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA SOYALO, AVENIDA SOYALO ENTRE CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE Y CALLE AMBAR, COL. MODULO I	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,122,411	336,723	336,723	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,470.00	588.00	40.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011
185566	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA GARDONIA Y AVENIDA NOCHE BUENA, CALLE POMAROSA ENTRE AVENIDA EL ROSAL Y AVENIDA GIRASOL, COLONIA POTINASPAC	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,845,151	553,545	553,545	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,515.43	327.00	13.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185562	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE ENTRE LOS MAQUEYES Y CALLEJON SAN ANTONIO, COLONIA LOMA BONITA (TRÁNSITO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,154,146	346,243	346,243	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,327.55	637.22	48.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185570	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA BENTO JUAREZ Y PRIVADA ROBLE, COLONIA PLAN DE AYALA SUR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	741,141	222,342	222,342	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,207.50	1,147.13	95.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185571	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE 2ª Y 4ª AVENIDA NORTE PONIENTE, COLONIA SAN JOSE TERÁN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,953,383	586,015	586,015	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,237.50	3,237.50	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185592	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 2A. AV. SUR ENTRE 2A. Y 3A. CALLE ORIENTE, CALLE 3A. PONIENTE SUR ENTRE 7A. Y 8A. AV. SUR; 4A. AV. SUR ORIENTE ENTRE 2A. Y 3A. CALLE ORIENTE SUR, COLONIA TERÁN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,808,268	542,480	542,480	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,546.21	1,489.40	42.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185572	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 3A. Y 4A. NORTE ENTRE LAS CALLES 16 Y 19 ORIENTE NORTE, FRACCIONAMIENTO SANTOS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	4,098,730	1,229,619	1,229,619	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,335.87	1,267.17	20.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185624	PROYECTOS PARA EL JOBO, COPOYA Y DERIVACION A LA RELIQUIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-06-00-19-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,008,633	1,008,633	1,008,633	1,008,633	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES SMAPA, NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO.
150296	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION DE LINEA DE CONDUCCION AMPLIACION	111-TZIMOL	SANTIAGO LA MESILLA	RURAL	0301	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	984,765	984,765	984,765	984,765	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS FISE 2011
90104	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781ME011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,148,546	344,562	344,562	344,562	100.0%	0	0	METRO LINEAL	461.00	140.00	30.4%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT, CONSISTENTE EN LA AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185590	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 20 CM. DE DIAMETRO DE LA CALLE HECHOS NO PALABRAS, CALLE JUAN SABINES, CALLE LOMA BONITA, CIRCUITO JOYO-MAYI ORIENTE, COL. PAULINO AGUIAR	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-18-017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	367,355	110,206	110,206	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	340.34	68.07	20.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185612	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA LAS TORRES, CALLE MORELOS, CALLE VERACRUZ Y BARRIO SAN FRANCISCO, COLONIA PLAN DE AYALA NORTE, REHABILITACION	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-18-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,220,600	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,947.58	1,674.92	86.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
55423	REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO Y CALLE JOSE PANTALEON	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	CHSPPE064821	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	1,207,192	1,207,192	1,207,192	1,207,192	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,625.00	1,625.00	100.0%	SE REPORTAN LOS METROS CUADRADO EJECUTADOS
96736	REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO Y CALLE JOSE PANTALEON.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	CHSPPE064821	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	1,207,192	1,207,192	1,207,192	1,207,192	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,625.00	1,625.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
91315	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO DE SAN RAMON)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781ME002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	319,396	95,817	95,817	95,817	100.0%	0	0	METRO LINEAL	290.00	87.00	30.0%	OBRA DE MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC
90434	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. NUEVA MARAVILLA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781ME010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	309,947	92,729	92,729	92,729	100.0%	0	0	METRO LINEAL	214.00	64.00	29.9%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185584	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1ª ETAPA), COLONIA DOCTOR GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-18-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	2,097,563	629,269	629,269	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,437.70	287.54	20.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185580	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE 46 CM. DE DIAMETRO EN EL MARGEN DERECHO DEL ARROYO TOTOPSTE A PARTIR DE ANDADOR EL ROBLE Y AVENIDA HUANACASTLE, COLONIA ALBANIA BAJA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-18-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	304,383	91,315	91,315	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	214.14	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185591	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA 18 PONIENTE ENTRE 16 Y 17 SUR, COLONIA DOCTOR ROMEO RINCÓN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-18-018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	66,071	19,821	19,821	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	57.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011, NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
185616	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BIENESTAR SOCIAL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-18-022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,526,212	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	712.05	712.05	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185618	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 20 CM. DE DIAMETRO, REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS (115 DESCARGAS), TOMAS DOMICILIARIAS (115 TOMAS), COLONIA CERRO DE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-18-023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	499,932	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	460.00	92.00	20.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185581	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2ª AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE 5ª Y 6ª PONIENTE SUR, BARRIO EL CERRITO, EQUIPAMIENTO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-18-014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	189,730	56,919	56,919	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	93.45	84.11	90.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185627	MAQUINARIA EQUIPO DE CLORACION DEL RASTRO MUNICIPAL PORCINO, TUXTLA GUTIÉRREZ (CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-37-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,798	2,789	2,789	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
185628	OTROS SEÑALAMIENTO Y EQUIPO DE PROTECCION CIVIL PARA EL RASTRO MUNICIPAL, TUXTLA GUTIÉRREZ (CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-37-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	975	975	975	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
137079	GASTO PARA LA GERENCIA OPERATIVA MUNICIPAL DEL COMITE DE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	SGAECC-OCFS-CHS-11	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1923-ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR	400,000	400,000	400,000	165,068	41.3%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES GASTOS PARA LA GERENCIA OPERATIVA MUNICIPAL CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO POR UN IMPORTE DE \$400,000.00