

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que ejecuta el proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Genera	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS DE SACACOSECHA																							
	MANTENIMIENTO																							
156017	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMO: CAMINO SACACOSECHA)	3-ACAPETAHUA	LA ESPERANZA	RURAL	UB0201300136200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION			401,412	401,412	401,412	360,062	89.7%	0	0	KILOMETROS	3.00	2.80	93.3%	OBRA ETIQUETADA PARA EL 2012
156975	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMO: CAMINO SACACOSECHA)	3-ACAPETAHUA	LAS MERCEDES	RURAL	UB0201300176200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION			461,078	461,078	461,078	441,950	95.9%	0	0	KILOMETROS	1.70	1.70	100.0%	OBRA ETIQUETADA PARA EL EJERCICIO 2011
156292	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMO: CAMINO SACACOSECHA)	3-ACAPETAHUA	QUINCE DE JUNIO DOS	RURAL	UB0201300146200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION			500,097	500,097	500,097	499,603	99.9%	0	0	KILOMETROS	2.25	2.25	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%. MONTO EJERCIDO \$499,603.84, AHORRO PPTAL \$493.77
158903	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMO: CAMINO SACACOSECHA)	3-ACAPETAHUA	SAN JOSE	RURAL	UB0201300166200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION			280,823	280,823	280,823	265,256	94.8%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.40	93.3%	OBRA ETIQUETADA PARA EL EJERCICIO 2012
158403	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS (TRAMO: CAMINO CAMINOS RURALES)	3-ACAPETAHUA	EL MADRONAL	RURAL	UB0201300156200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION			446,966	446,966	446,966	446,898	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100% AHORRO PPTAL. \$67.93
155702	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMO: CAMINO SACACOSECHA)	3-ACAPETAHUA	LUIS ESPINOZA	RURAL	UB0201300106200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION			571,749	571,749	571,749	471,158	82.4%	0	0	KILOMETROS	3.72	3.50	94.1%	ESTA OBRA QUEDA ETIQUETADA PARA EL AÑO 2012
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCION																							
159589	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB0102300356200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			996,848	996,848	996,848	698,208	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	41.00	35.00	85.4%	OBRA ETIQUETADA PARA EL EJERCICIO 2012
123575	CONSTRUCCION DE TRES PUENTES (MUELLES)	3-ACAPETAHUA	LA LUPE	RURAL	UB0101300306100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			395,464	395,464	395,464	395,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	54.00	54.00	100.0%	RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
	PUENTES VEHICULARES																							
159314	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES	3-ACAPETAHUA	VEINTE DE ABRIL	RURAL	UB0102300226200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			574,818	574,818	574,818	506,986	88.2%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.70	7.70	100.0%	OBRA ETIQUETADA PARA EL EJERCICIO 2012
159104	CONSTRUCCION DE LOSA Y NERVADURA DE CONCRETO HIDRAULICO EN PUENTE VEHICULAR	3-ACAPETAHUA	CENTAUR0 DEL NORTE	RURAL	UB0102300186200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			174,115	174,115	174,115	141,709	81.4%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.50	8.50	100.0%	OBRA ETIQUETADA PARA EL 2012
121793	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	3-ACAPETAHUA	ZACUALPITA	RURAL	UB0102300096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			313,121	313,121	313,121	313,121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.50	6.50	100.0%	RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
	GASTOS INDIRECTOS																							
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																							
155506	GASTOS INDIRECTOS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	UB0100300076200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA			700,707	700,707	700,707	642,622	91.7%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EJECUTADO AL 100%. MONTO DE LA OBRA \$700,707.41, EJERCIDO \$642,622.11 SALDO \$58,085.30
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																							
	OTROS																							
159504	ASISTENCIA TECNICA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	UB0201300276200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA			350,308	350,308	350,308	334,138	95.4%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO AL 100% , AHORRO PRESUPUESTAL \$16,170
159542	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	UB0401300286200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA			116,784	116,784	116,784	116,784	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%
APORTACIONES FEDERALES 40 REGISTROS																								
	FORTAMUN												11,383,443	11,383,443	11,264,643	11,115,109	97.6%	0	0		28,942.07	28,942.07	100.0%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	RECONSTRUCCION																							
146240	DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL JILA	3-ACAPETAHUA	EL ARENAL	RURAL	PD0200400286200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			133,744	133,744	133,744	132,960	99.4%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	1,500.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, OBRA EJECUTADA AL 100% EJERCIDO \$132,960 AHORRO PPTAL \$784
147155	DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL Y TAPA DE VENTANAS EN EL RIO CINTALAPA	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PD0200400296200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			381,127	381,127	381,127	380,480	99.8%	0	0	METRO LINEAL	830.00	830.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, OBRA EJECUTADA AL 100%. MONTO EJERCIDO \$380,480, AHORRO PRESUPUESTAL \$647
	MANTENIMIENTO																							
140862	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SC0300400386200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			49,880	49,880	49,880	49,880	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
128271	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	EL ARENAL	RURAL	SC0300400126200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA			20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
140800	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	LA ESMERALDA	RURAL	SC0300400376200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			40,600	40,600	40,600	40,600	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
128143	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	LA PALMA	RURAL	SC0300400106200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA			20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
128216	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	LAS GARZAS	RURAL	SC0300400116200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA			29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
140135	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	LAS MURALLAS	RURAL	SC0300400306200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
140906	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, POZO NO. 1	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SC0300400406200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			331,467	331,467	331,467	331,467	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
140988	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, POZO NO. 2	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SC0300400416200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			388,092	388,092	388,092	388,092	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
140615	RAHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS (ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CLAVE: 07DPR23022)	3-ACAPETAHUA	EL MADRONAL	RURAL	SJ0402400356200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140187	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0400400326200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			198,096	198,096	198,096	198,096	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
140569	REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE CANCHA (ESCUELA PRIMARIA ANANIAS ESCOBAR, CLAVE: 07DPR23022)	3-ACAPETAHUA	EL ARENAL	RURAL	SJ0402400346200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140472	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS (ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO, CLAVE 07DPR23012)	3-ACAPETAHUA	RIG ARRIBA	RURAL	SJ0402400336200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que Ejecuta el Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	BIENES MUEBLES																							
140073	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PD0300400276200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	75,168	75,168	75,168	75,168	100.0%	0	0	EQUIPO	18.00	18.00	100.0%	
139823	ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PD0300400262620	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	305,145	305,145	305,145	305,145	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
141459	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PD0300400226200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	68,104	68,104	68,104	68,104	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	SISTEMAS DE INFORMACION																							
141552	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS BASES Y PORTATILES	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	UG0202400316200	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	164,301	164,301	164,301	164,301	100.0%	0	0	EQUIPO	23.00	23.00	100.0%	
	MAQUINARIA																							
127654	FOMENTO A LA PESCA RIBERENA	3-ACAPETAHUA	BARRA ZACAPULCO	RURAL	TF0600400056200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	-	-	66,000	66,000	66,000	66,000	100.0%	0	0	PRODUCTOR	4.00	4.00	100.0%	SE REALIZA LA ADQUISICION DE 4 CAYUCOS
127715	FOMENTO A LA PESCA RIBERENA	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TF0600400046200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	-	-	132,000	132,000	13,200	132,000	100.0%	0	0	PRODUCTOR	8.00	8.00	100.0%	CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 8 MOTORES MARINOS
	OTROS																							
139786	ADQUISICION DE UNIFORME Y EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	AE0200400256200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	92,758	92,758	92,758	92,758	100.0%	0	0	PERSONA	22.00	22.00	100.0%	
128557	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y GASTO CORRIENTE	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP0102400146200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	502,730	502,730	502,730	502,730	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
	SERVICIOS PERSONALES																							
153221	AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENOVACION SALARIAL	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0508400206200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	2,740,864	2,740,864	2,740,864	2,686,459	98.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, EJECUTADO AL 100%, AHORRO PPTAL \$54,404
153445	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ACTIVIDADES EMERGENTES Y DE PREVENICION	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	AE0200400236200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	1,420,643	1,420,643	1,420,643	1,397,994	98.4%	0	0	PERSONA	25.00	25.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, EJECUTADO AL 100%, AHORRO PPTAL \$22,649
127622	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES Y RURALES	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0905400016200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	395,088	395,088	395,088	376,400	95.3%	0	0	PERSONA	11.00	11.00	100.0%	
153141	CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y AUXILIAR	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0710400196200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	143,838	143,838	143,838	142,612	99.1%	0	0	INFORME	6.00	6.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, EJERCIDO AL 100%, AHORRO PRESUPUESTAL \$1,225
128634	CURSO DE FORMACION CONTINUA E INICIAL A POLICIAS MUNICIPALES	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0306400156200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	37,990	37,990	37,990	37,990	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
128748	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A POLICIAS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0101400176200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	98,600	98,600	98,600	98,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
153039	GASTOS ADMINISTRATIVOS PREVENICION AL DELITO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0205400186200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	65,254	65,254	65,254	62,049	95.1%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, EJECUTADO AL 100% AHORRO PRESUPUESTAL \$3204
152710	GASTOS DE OPERACION 066	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0609400136200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	137,700	137,700	137,700	137,339	99.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, EJERCIDO AL 100%, MONTO EJERCIDO \$137,339, AHORRO PPTAL \$360
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
152789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0104400166200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	419,785	419,785	419,785	419,056	99.8%	0	0	UNIDAD	3.00	3.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, EJECUTADO AL 100%, AHORRO PRESUPUESTAL \$730
141174	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA AYUDA HUMANTARIA A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	3-ACAPETAHUA	LAS LAURAS	RURAL	AE0100400426200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	13,000	13,000	13,000	13,000	100.0%	0	0	FAMILIA	150.00	150.00	100.0%	
153880	APORTACION PARA LA ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	OT0100400366200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	237,500	237,500	237,500	118,750	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA QUEDA ETIQUETADA PARA EL EJERCICIO 2012
128078	BARRIDO DE GANADO (BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TF0200400086200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	-	-	223,540	223,540	223,540	223,540	100.0%	0	0	CABEZA	11,177.00	11,177.00	100.0%	
153522	COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	AE0200400246200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	214,750	214,750	214,750	200,576	93.4%	0	0	LITRO	14,736.84	14,736.84	100.0%	EJERCIDO AL 100%, AHORRO PPTAL \$ 14,170
152667	DESAYUNOS ESCOLARES	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SB0100400096200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	217,090	217,090	217,090	192,318	88.6%	0	0	ALUMNO	323.00	323.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, EJECUTADO AL 100%, MONTO EJERCIDO \$192,318 AHORRO PRESUPUESTAL \$24,771
139748	MANTENIMIENTO DE CULTIVO DE MAIZ	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TF0100400216200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	-	-	29,750	29,750	29,750	29,750	100.0%	0	0	HECTAREA	35.00	35.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, EJERCIDO AL 100%
127992	MANTENIMIENTO DE CULTIVOS VARIOS PROPIOS DE LA REGION	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TF0100400076200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	-	-	266,500	266,500	266,500	266,500	100.0%	0	0	TONELADA	41.00	41.00	100.0%	RECURSOS FAFM 2011, EJECUTADO AL 100%
127676	MANTENIMIENTO DE ESTANQUES DE MOJARRA TILAPIA	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TF0600400066200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	-	-	130,000	130,000	130,000	129,600	99.7%	0	0	TONELADA	7.23	7.23	100.0%	SE AGREGA EN ESTE RUBRO DE GASTO CORRIENTE POR QUE EL PROYECTO CONSISTE EN EL ALIMENTO PARA MOJARRA TILAPIA, EJECUTADO AL 100 RECURSOS FAFM
127699	PAGO A BANOBRAS (AMORTIZACION DE CREDITO 2010)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OF0100400036200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	1,475,339	1,475,339	1,475,339	1,467,793	99.5%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	