

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
139496	SISTEMA DE RECOLECCION SUSTENTABLE	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-000372/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA ES MECLTA DE RECURSO FISM HABITAT CON UN MONTO DE \$ 120,000.00 APORTANDO EL FISM \$ 60,000.00 Y HABITAT \$60,000.00 EL OBJEIVO ES CONSTRUIR LA		
FAFEF													698,818	698,818	698,818	499,409	71.5%	0	0				7.00	0.00	0.0%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																										
INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																										
38171	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	26200JBC76P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE		
EQUIPAMIENTO OTROS																										
109016	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	22800UAD69D07D001	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO			398,818	398,818	398,818	199,409	50.0%	0	0	INSTALACION	6.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.		
7-CHIAPAS RECURSO 2010																										
APORTACIONES FEDERALES 19 REGISTROS																										
FAIS													3,522,319	3,522,319	3,522,319	3,397,927	96.5%	0	0				2,223.40	2,223.40	100.0%	
FISM																										
AGUA POTABLE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																										
137494	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	10-ARRIAGA	LA GLORIA	RURAL	FISM-000596/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			967,663	967,663	967,663	967,663	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES RECURSO DE FISM ECONOMIAS POR UN MONTO TOTAL DE \$ 967,662.67		
URBANIZACION MUNICIPAL CALLES																										
139213	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-000600/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			520,568	520,568	520,568	409,557	78.7%	0	0	METROS CUADRADOS	746.20	746.20	100.0%	CON ESTE RECURSO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO EN EL POBLADO CALERA CON UN MONTO DE \$ 520,568.16 DEL RECURSO FISM ECONOMIAS		
136692	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	10-ARRIAGA	PUNTA FLOR	RURAL	FISM-000595/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			721,710	721,710	721,710	721,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	779.20	779.20	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DE FISM ECONOMIAS CON UN MONTO TOTAL DE \$ 849,534.00 TOMANDOSE DEL RECURSO 2010 \$ 721,709.99 Y DEL 2007 \$ 127,824.01		
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES REHABILITACION																										
137795	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	10-ARRIAGA	5 DE FEBRERO	RURAL	FISM-000592/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			89,041	89,041	89,041	89,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	203.20	203.20	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM ECONOMIAS CON UN MONTO TOTAL DE \$ 89,041.00		
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA PRIMARIA																										
137711	REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	10-ARRIAGA	PUNTA FLOR	RURAL	FISM-000614/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			76,877	76,877	76,877	76,877	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	108.00	108.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DE FISM ECONOMIAS CON UN MONTO TOTAL DE \$ 76,877.46		
CONSTRUCCION																										
137010	CONSTRUCCION DE AULA	10-ARRIAGA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	FISM-000599/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			382,306	382,306	382,306	382,306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM ECONOMIAS EN LA CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6.00X8.00M. CON UN MONTO TOTAL DE \$		
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS																										
136815	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-000590/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			242,981	242,981	242,981	242,981	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO TOTAL DE FISM ECONOMIAS CON UN MONTO DE \$ 242,981.82		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																										
139468	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	10-ARRIAGA	LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	FISM000602/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			39,970	39,970	39,970	39,938	99.9%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	CON ESTE RECURSO SE BENEFICIO A 7 FAMILIAS CON LA ENTREGA DE LAMINAS PARA EL TECHO DE SUS VIVIENDAS Y A 7 FAMILIAS CON LA ENTREGA DE CEMENTO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION CON		
108638	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-000601	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			60,147	60,147	60,147	60,089	99.9%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA RANCHERIA BERLIN BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS; CON UN MONTO DE \$ 60,147.07 EJERCIENDOSE UN MONTO DE \$ 60,089.43 QUEDANDO UN AHORRO		
109709	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	10-ARRIAGA	LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	FISM-000602	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			39,970	39,970	39,970	39,938	99.9%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA BENEFICIANDO A 7 FAMILIAS Y LA ENTREGA DE CEMENTO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PISO FIRME BENEFICIANDO A 7 FAMILIAS CON		
CAMINOS RURALES VADO CONSTRUCCION																										
136500	CONSTRUCCION DE LOS VADOS	10-ARRIAGA	5 DE FEBRERO	RURAL	FISM-000597/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			57,362	57,362	57,362	44,111	76.9%	0	0	METROS CUADRADOS	128.00	128.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO TOTAL DEL FISM ECONOMIAS CON UN MONTO TOTAL DE \$ 57,362.28 EJERCIENDO UN TOTAL DE \$ 44,111.17 QUEDANDO AL 100% FISICAMENTE CON UN		
137402	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA RANCHERIA EL CHUMPIPE	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-000613/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			86,329	86,329	86,329	86,329	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.20	60.20	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DE FISM ECONOMIAS CON UN MONTO TOTAL DE \$96,329.83 HUBO UNA MODIFICACION EN LAS MEDIDAS DEL PROYECTO POR EL CAUSE DEL RIO QUEDANDO UN		
136622	CONSTRUCCION DE VADOS	10-ARRIAGA	FRACCION LA ESPERANZA	RURAL	FISM-000593/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			52,933	52,933	52,933	52,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM ECONOMIAS CON UN MONTO DE \$ 52,933.42 EJERCIENDOSE UN MONTO TOTAL DE \$ 52,929.28 QUEDANDO LA OBRA AL 100% FISICAMENTE		
PUENTES VEHICULARES																										
136655	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-000603/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			184,462	184,462	184,462	184,462	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.60	4.60	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO TOTAL DE FISM ECONOMIAS DE \$ 186,236.25 SE TOMO CARGA PARA MUNICIPAL POR QUE NO SE ENCONTRO EL POBLADO CALERA. SE PAGO CON EL		
FORTAMUN													1,182,503	1,182,503	1,182,503	1,182,281	100.0%	0	0				134.00	134.00	100.0%	
INVERSION EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																										

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
209357	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-000529/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			230,885	230,885	230,885	230,663	99.9%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DE FAFM ECONOMIAS 2010 CON UN MONTO DE \$ 230,885.26 EJERCIENDOSE UN TOTAL DE \$ 230,663.30 QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 221.96 PARA LA
114063	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM-000314/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			188,500	188,500	188,500	188,500	100.0%	0	0	PIEZA	15.00	15.00	100.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE RADIOS MOVILES Y PORTATILES PARA SER USADOS POR EL PERSONAL
114901	APOYO AL SECTOR GANADERO (ADQUISICION DE BOMBAS PARA FUMIGACION)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM-00051/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			99,450	99,450	99,450	99,450	100.0%	0	0	HECTAREA	117.00	117.00	100.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE BOMBAS DE ASPERCIÓN PARA APOYAR AL DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARRIAGA
208665	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM-000482/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			663,668	663,668	663,668	663,668	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	RECURSO OCUPADO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS POR UN MONTO TOTAL DE \$ 663,668.28
7-CHIAPAS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																								
FAIS													132,664	132,664	132,664	78,042	58.8%	0	0	27.00	27.00	100.0%		
FISM																								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
OTROS																								
139383	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	10-ARRIAGA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	FISM-000600/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			78,112	78,112	78,112	78,042	99.9%	0	0	VIVIENDA	27.00	27.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FISM ECONOMIAS CON UN MONTO TOTAL DE \$ 78,112.00 EJERCIENDOSE \$ 78,042.46 QUEDANDO UN AHORRO DE \$69.51. SE BENEFICIO A 14 FAMILIAS
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS RURALES																								
RECONSTRUCCION																								
193882	REVESTIMIENTO DE CAMINO	10-ARRIAGA	NUEVO PROGRESO (ABSALÓN CASTELLANOS D.)	RURAL	FISM-000594/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			54,552	54,552	54,552	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO SE EJECUTO
7-CHIAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS																								
FAIS													1,135,037	1,135,037	1,135,037	1,134,189	99.9%	0	0	405.60	405.60	100.0%		
FISM																								
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																								
137173	CONSTRUCCION DE LA CUNETAS PLUVIAL	10-ARRIAGA	PUNTA FLOR	RURAL	FISM-000598/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			403,214	403,214	403,214	403,214	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	302.60	302.60	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FISM ECONOMIAS CON UN MONTO TOTAL DE \$ 403,214.00
URBANIZACION MUNICIPAL																								
PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
137840	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	10-ARRIAGA	VILLA DEL MAR	RURAL	FISM-000607/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			620,775	620,775	620,775	620,775	100.0%	0	0	METROS LINEALES	75.00	75.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM ECONOMIAS POR UN MONTO TOTAL DE \$ 620,774.75
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
OTROS																								
139455	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	10-ARRIAGA	NUEVO SAN PABLO	RURAL	FISM-000474/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			111,048	111,048	111,048	110,200	99.2%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	CON ESTE RECURSO SE BENEFICIO A 28 FAMILIAS EN LA ENTREGA DE LAMINAS PARA EL TECHO DE SUS VIVIENDAS CON UN MONTO DE \$ 111,048.00 DE RECURSO FISM ECONOMIAS EJERCIENDOSE UN