

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Genera	Ejercid	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 57 REGISTROS</b>																								
<b>FAIS</b>													43,293,969	43,294,048	43,294,048	43,233,396	99.9%	0	0	38,785.51	38,785.51	100.0%		
<b>FISM</b>																								
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
103477	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS (CONST. SIST. AGUA)	16-CACAOHOATÁN	LAS NUBES GUATIMOC	RURAL	38	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	384,970	384,970	384,970	384,970	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS \$688,488.00 Y RAMO 20 SEDESOL \$560,962.00. TOTAL \$1,249,450.00. EL
103752	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS (CONST. SIST. AGUA)	16-CACAOHOATÁN	SANTA LUCIA	RURAL	27	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	209,590	209,590	209,590	209,590	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS \$374,835.00 Y RAMO 20 SEDESOL \$1,920,125.00 TOTAL \$2,294,960.00. EL
103966	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS (CONST. SIST. AGUA, 1A ETAPA)	16-CACAOHOATÁN	LA UNIDAD	RURAL	24	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	353,234	353,234	353,234	353,234	100.0%	0	0	METRO LINEAL	420.00	420.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD, SECTOR ETA. EL MONTO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE CAPITAL ANUAL DE BANOBRAS. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO BANOBRAS \$374,835.00 Y RAMO 20 SEDESOL \$1,920,125.00 TOTAL \$2,294,960.00. EL
154106	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-CACAOHOATÁN	LAS NUBES GUATIMOC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	688,488	688,488	688,488	688,488	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO BANOBRAS 2011 \$ 688,488.00 Y RAMO 20 SEDESOL PDPZ \$1,606,472.00 TOTAL \$2,294,960.00
154025	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-CACAOHOATÁN	SANTA LUCIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	374,835	374,835	374,835	374,835	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO BANOBRAS 2011 \$ 374,835.00 Y RAMO 20 SEDESOL PDPZ \$874,615.00. TOTAL \$1,249,450.00
154199	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	16-CACAOHOATÁN	LA UNIDAD	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	631,730	631,730	631,730	631,730	100.0%	0	0	METRO LINEAL	420.00	420.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN SU PRIMERA ETAPA CON RECURSO BANOBRAS 2011
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	REHABILITACION																							
54328	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011(REHAB. DE DRENAJE SAN.)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	286,862	286,862	286,862	286,862	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,396.00	1,396.00	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES. OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO DE BANOBRAS \$513,029.36 Y
54334	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011(REHAB. DRENAJE SAN)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	391,879	391,879	391,879	391,879	100.0%	0	0	METRO LINEAL	236.20	236.20	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 7A. AV. SUR/6 Y 14 ORIENTE. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS. EL TOTAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE CAPITAL ANUAL DE BANOBRAS. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO BANOBRAS 2011
153497	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	700,844	700,844	700,844	700,844	100.0%	0	0	METRO LINEAL	236.20	236.20	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, CON MEZCLA DE RECURSO EJERCICIO 2010 \$ 71,376.28 Y BANOBRAS 2011 \$ 513,029.00. TOTAL OBRA \$84,405.64
153112	REHABILITACION DE DRENAJE (VARIOS CALLES)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	513,029	513,029	513,029	513,029	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,396.00	1,396.00	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES, CON MEZCLA DE RECURSO EJERCICIO 2010 \$ 71,376.28 Y BANOBRAS 2011 \$ 513,029.00. TOTAL OBRA \$84,405.64
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
54339	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	780,624	780,624	780,624	780,624	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,135.45	1,135.45	100.0%	PAV. DE CALLE EN 7A. AV. NORTE/9 Y 13A. ORIENTE. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL
66956	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	618,417	618,417	618,417	618,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	997.60	997.60	100.0%	7A. AV. NORTE SUR/ 7A. Y 2A. ORIENTE. BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE CAPITAL ANUAL DE BANOBRAS.
63576	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	752,757	752,757	752,757	752,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,318.57	1,318.57	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE 7A. AV. NORTE/5 Y 8 NORTE. OBRA EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE CAPITAL ANUAL DE BANOBRAS.
66918	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	530,731	530,731	530,731	530,731	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	867.76	867.76	100.0%	7A. AV. NORTE/ 1A. Y 5A. ORIENTE. BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE CAPITAL ANUAL DE BANOBRAS.
66881	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	673,935	673,935	673,935	673,935	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	819.94	819.94	100.0%	2A. AV. SUR ENTRE CENTRAL Y 4A. PONIENTE. BARRIO EMILIANO ZAPATA. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL
67626	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	858,956	858,956	858,956	858,956	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,303.83	1,303.83	100.0%	7A. AV. NORTE SUR/2A. Y 6A. ORIENTE. BARRIO ALVARO OBREGON. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE CAPITAL ANUAL DE BANOBRAS.
81722	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOHOATÁN	GUATIMOC	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,223,886	2,223,886	2,223,886	2,223,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,423.37	2,423.37	100.0%	ESTA OBRA SUPRIMO MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AUMENTO DE METAS.
153223	PAVIMENTACION DE CALLE (AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,346,244	1,346,244	1,346,244	1,346,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,318.57	1,318.57	100.0%	7A. NORTE/5 Y 9A. CALLE ORIENTE. BARRIO GUADALUPE. REHAB. DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, REHAB. DE TUBERIA DE PVC HCO. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. SE
153391	PAVIMENTACION DE CALLE (AGUA Y DRENAJE)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,105,989	1,105,989	1,105,989	1,105,989	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	997.60	997.60	100.0%	7A. NORTE/7A. Y 2A. CALLE ORIENTE. BARRIO ALVARO OBREGON. PAVIMENTACION, BANQUETA Y GUARNIONES. Y OBRAS DE REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. REGISTROS DE ALBAÑAL.
82561	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,097,322	1,097,322	1,097,322	1,097,322	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,102.03	1,102.03	100.0%	7. AV. NORTE ENTRE 13. Y 17. CALLE ORIENTE. BARRIO GUADALUPE. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. TUBERIA PVC ALCANT. PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS. INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. CONSTRUCCION DE
76290	PAVIMENTACION DE CALLE CON AGUA POTABLE Y DRENAJE	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,013,604	2,013,604	2,013,604	2,013,604	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,950.45	1,950.45	100.0%	23A. SUR/6A. Y 16A. OTE. BARRIO ALVARO OBREGON. PAVIMENTACION, REHAB. DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SAN. INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, REHAB. TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
76073	PAVIMENTACION DE CALLE CON AGUA POTABLE Y DRENAJE	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	3,320,743	3,320,743	3,320,743	3,320,743	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,968.69	2,968.69	100.0%	3A. NTE/7 Y 17 OTE. BARRIO GUADALUPE. PAVIMENTACION, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO Y REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. ESTA OBRA SUPRIMO MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AUMENTO DE METAS
81435	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	956,510	956,510	956,510	956,510	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,143.45	1,143.45	100.0%	19A. SUR ENTRE 14A. Y 18A. ORIENTE. BARRIO A. OBREGON. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
81619	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,359,473	1,359,473	1,359,473	1,359,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,336.30	1,336.30	100.0%	17A. SUR ENTRE 14 Y 20 ORIENTE. B. A. OBREGON. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. CONST. DE POZO DE VISITA, REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
81749	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,302,397	2,302,397	2,302,397	2,302,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,710.38	1,710.38	100.0%	3A. AV. NORTE ENTRE 7A. Y CALLE CENTRAL OTE. BARRIO GUADALUPE. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
81796	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,106,765	2,106,765	2,106,765	2,106,765	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,513.05	1,513.05	100.0%	3A. NORTE/6A. Y CALLE CENTRAL ORIENTE. BARRIO TAMARINDO. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
81835	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	952,185	952,185	952,185	952,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	815.34	815.34	100.0%	2A. NORTE/5A. Y 7A. PONIENTE. BARRIO MIGUEL HGO. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, REHAB. TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
153329	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO.	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	949,168	949,168	949,168	949,168	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	867.76	867.76	100.0%	7. AV. NORTE ENTRE 1. Y 5. CALLE ORIENTE. BARRIO GUADALUPE. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. COLOC. DE TUBERIA PVC ALCANT. PARA DESCARGAS DOMICILI

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	General	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado									Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
153185	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,396,083	1,396,072	1,396,072	1,396,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,135.45	1,135.45	100.0%	7. AV. NORTE ENTRE 9. Y 13. CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, TUBERIA PVC ALCANT. PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE	
153267	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,205,278	1,205,278	1,205,278	1,205,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	819.94	819.94	100.0%	2. AV. SUR ENTRE CENTRAL Y 4. PONIENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA, SUM. Y COL. DE TUBERIA PARA RED DE ALCANTARILLA, SUM. E INSTAL. DE TUBERIA PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, SUM. E INSTAL. DE UNA VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, BASES PARA	
81959	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,813,105	1,813,105	1,813,105	1,813,105	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,480.27	1,480.27	100.0%	2. AV. NORTE ENTRE 11. Y 17. PONIENTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO REHAB. DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INSTAL. DE TUBERIA DE P.V.C. DE ALCANTARILLA, DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, TAPAS DE	
153427	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,536,173	1,536,173	1,536,173	1,536,173	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,303.83	1,303.83	100.0%	7. AV. SUR ENTRE 2. Y 6. CALLE ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGON, SUMINISTRO E INSTAL. DE TUBERIA DE P.V.C. SUM. E INSTALACION DE SILLETAS DE PVC, REGISTROS, SUM. E INSTAL. DE JUNTEO Y PRUEBA DE PVC DE 2 DIAM. ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO	
82476	PAVIMENTACION DE CALLES (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,645,570	1,645,570	1,645,570	1,645,570	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,655.60	1,655.60	100.0%	7. AV. NORTE ENTRE 17. Y 23. CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, CON DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA REGISTRO, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	
67666	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (REHABILITACION DE CALLES)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	202,922	202,922	202,922	202,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	908.99	908.99	100.0%	VARIOS TRAMOS, CABECERA MUNICIPAL, ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS, EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA	
153536	REHABILITACION DE CALLES(VARIOS TRAMOS)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	362,910	362,910	362,910	362,910	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	908.99	908.99	100.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO BANOBRAS 2011, AJUSTE EN LAS METAS	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD																								
	AMPLIACION																								
153619	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTAN	LA UNIDAD	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	210,139	210,139	210,139	210,139	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	2.00	2.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD, SECTOR NORTE, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO BANOBRAS \$210,139.00 Y CON RAMO 28 - \$ 490,322. TOTAL OBRA \$ 700,461.00	
153656	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTAN	LA UNIDAD	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	132,151	132,151	132,151	132,151	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1.00	1.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE BANOBRAS \$132,151.00 Y CON RECURSO DE RAMO 28 \$ 306,350.00 CON UN TOTAL DE \$440,501.00	
153609	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTAN	MONTEBELLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	284,064	284,064	284,064	284,064	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO BANOBRAS \$284,064.00 Y CON RAMO 28 - \$ 662,818.00. TOTAL OBRA \$ 946,882.00	
153687	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTAN	ROSARIO IXTAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	311,196	311,196	311,196	311,196	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE BANOBRAS \$311,196.00 Y CON RECURSO DE RAMO 28 \$ 726,122.00 CON UN TOTAL DE \$1,037,318.00	
153676	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTAN	24 DE JUNIO (LA GALLERA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	159,167	159,167	159,167	159,167	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	2.00	2.00	100.0%	EJIDO SALVADOR URBINA, BARRIO 24 DE JUNIO(LA GALLERA) ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE BANOBRAS \$159,167.00 Y CON RECURSO DE RAMO 28 \$ 371,390.00 CON UN TOTAL DE \$530,557.00	
153635	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTAN	MONTEBELLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	364,036	364,036	364,036	364,036	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	4.00	4.00	100.0%	BARRIO MONTEBELLO SUR, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE BANOBRAS \$364,036.00 Y CON RECURSO DE RAMO 28 \$ 849,416.00 CON UN TOTAL DE \$1,213,452.00	
68213	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTAN	LA UNIDAD	RURAL	35	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	117,500	117,500	117,500	117,500	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	2.00	2.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL	
75454	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTAN	LA UNIDAD	RURAL	34	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	73,893	73,893	73,893	73,893	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL	
68094	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTAN	MONTEBELLO	RURAL	36	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	158,835	158,835	158,835	158,835	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	4.00	4.00	100.0%	BARRIO MONTEBELLO NORTE, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL	
75388	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTAN	MONTEBELLO	RURAL	15	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	203,552	203,552	203,552	203,552	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	4.00	4.00	100.0%	BARRIO MONTEBELLO SUR, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL	
75740	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTAN	ROSARIO IXTAL	RURAL	14	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	174,006	174,006	174,006	174,006	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL	
75633	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTAN	24 DE JUNIO (LA GALLERA)	RURAL	33	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	88,999	88,999	88,999	88,999	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	2.00	2.00	100.0%	EJIDO SALVADOR URBINA, BARRIO 24 DE JUNIO, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA PRIMARIA																								
	CONSTRUCCION																								
54336	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (CONSTRUCCION DE BARRA PERIM.)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	182,191	182,191	182,191	182,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	91.32	91.32	100.0%	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ, OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS, EL	
153467	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	325,833	325,833	325,833	325,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	91.32	91.32	100.0%	PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ, BARRIO GUADALUPE, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO BANOBRAS 2011	
	CAMINOS RURALES																								
68001	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (PAVIMENTACION DE CAMINO)	16-CACAHOTAN	ALPUJARRAS	RURAL	28	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	224,580	224,580	224,580	224,580	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS, EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMERO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL FISM	
153574	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTAN	ALPUJARRAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	401,642	401,642	401,642	401,642	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%	PAVIMENTACION DE 120 ML. DE CAMINO, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO BANOBRAS	
	GASTOS INDIRECTOS																								
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS																								
75770	GASTOS INDIRECTOS	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	908,849	908,849	908,849	848,197	93.3%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	GASTOS EN CONTRATACION DE SUPERVISORES DE OBRA, MATERIAL DE IMPRESION Y DE OFICINA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y FOTOCOPIADORA Y COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION, AHORRO PRESUPUESTAL \$ 60,652.52	
82620	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO A BANOBRAS	16-CACAHOTAN	CACAHOTAN	URBANO	29	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	163,671	163,761	163,761	163,761	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO A BANOBRAS S.N.C. DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2012 POR EL	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL TECNICAS																								
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																								
81261	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	432,340	432,340	432,340	432,340	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	3.00	3.00	100.0%	CONTRATACION DE 2 LICENCIADOS EN INFORMATICA Y UN CONTADOR PUBLICO	
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO OTROS																								
76023	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (IAP PRODIM)	16-CACAHOTAN	CACAHOTAN	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	151,475	151,475	151,475	151,475	100.0%	0	0	CURSO	12.00	12.00	100.0%		
	CHIAPAS RECURSO 2010																								
	APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS																								
	FAIS																								
													1,651,220	1,651,220	1,651,220	1,651,220	100.0%	0	0		2,903.80	2,903.80	100.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Genera	Ejercid	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>FISM</b>																								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	REHABILITACION																							
153126	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	71,376	71,376	71,376	71,376	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,396.00	1,396.00	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES, CON MEZCLA DE RECURSO EJERCIDO 2010 \$ 71,376.26 Y BANCOS 2011 \$ 513,029.00. TOTAL OBRA \$584,405.64
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
82682	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC.HCO. (AGUA Y DRENAJE)	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	480,026	480,026	480,026	480,026	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	725.10	725.10	100.0%	2. AV. NORTE, ENTRE CENTRAL Y 3. PONIENTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO, INCL. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CONST. DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE 120.85 ML. DE LA RED DE AGUA
90231	PAVIMENTACION DE CALLES (MIXTO)	16-CACAOHATAN	ROSARIO IXTAL	RURAL	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	488,726	488,726	488,726	488,726	100.0%	0	0	METROS	777.70	777.70	100.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE AHORROS PRESUPUESTALES FISM 2010 DE \$488,726.04
	CAMINOS RURALES																							
	PUNTES VEHICULARES																							
82943	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	16-CACAOHATAN	BENITO JUAREZ MONTECRISTO	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	611,092	611,092	611,092	611,092	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE AHORROS PRESUPUESTALES FISM 2010
<b>APORTACIONES FEDERALES 19 REGISTROS</b>																								
	FORTAMUN												18,488,731	18,482,720	18,482,720	17,879,042	96.7%	0	0		404,471.00	404,471.00	100.0%	
<b>FORTAMUN</b>																								
	INVERSION																							
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
152675	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE SALUD MUNICIPAL	16-CACAOHATAN	CACAOHATAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	309,542	309,542	309,542	309,542	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION, EQUIPO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OTROS
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
144837	AMPLIACION DE PLANTILLA (CONTRATACION DE POLICIAS)	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	7,864,578	7,864,578	7,864,578	7,669,162	97.5%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION DE 152 POLICIAS, SEGURO DE VIDA, AGUINALDO, IMPUESTOS Y DESPESA EN EFECTIVO AHORRO PRESUPUESTAL \$
148881	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	668,098	668,098	668,098	663,867	99.4%	0	0	PERSONA	22.00	22.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL \$ 4,241.43
147175	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,444,450	1,444,450	1,444,450	1,353,882	93.7%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL \$ 90,568.90
104644	PAGO DE LAJUDOS	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	163,483	163,483	163,483	163,483	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA																							
104611	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	497,472	497,472	497,472	497,472	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES, ESPOSAS, GASES, LAMPARAS, MOCHILAS PARA 152 POLICIAS
104466	ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE	16-CACAOHATAN	CACAOHATAN	URBANO	9	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	76,834	76,834	76,834	76,834	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	
148940	ALIMENTACION A POLICIAS, MANTENIMIENTO, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, Y SEGURO PARA	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,584,785	1,584,785	1,584,785	1,581,461	99.8%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	ALIMENTACION A 70 POLICIAS, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA 10 PATRULLAS Y SEGURO PARA 3 PATRULLAS DE LA DIR. DE SEG.PUB.
104342	BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	92,500	92,500	92,500	92,500	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	APOYO A PERSONAL OPERATIVO PARA PREVENCION CONTRA
148910	CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMISEP	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	155,684	155,684	155,684	137,862	88.6%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL \$17,822.00
152698	CURSO DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	16-CACAOHATAN	CACAOHATAN	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA QUEDARA ETIQUETADA PARA EJERCER EN EL AÑO 2012
152715	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE	16-CACAOHATAN	CACAOHATAN	URBANO	12	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	285,648	285,648	285,648	285,648	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO A LA UMPIC CON UNIFORMES PARA 30 ELEMENTOS
149075	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	127,009	127,009	127,009	105,819	83.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INCL.GASTOS PARA MATERIAL DE OFICINA, VIATICOS Y SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTO DE APOYO SECRETARIAL Y LEGAL.AHORRO
104976	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PROTECCION PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	188,713	188,713	188,713	188,713	100.0%	0	0	SERVICIO	6.00	6.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL \$ 6,010.98
104750	APOYO AL PROGRAMA CODECOA(HERRAMIENTAS)	16-CACAOHATAN	CACAOHATAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ENTREGA DE UN PAQUETE AGRICOLA UN MACHETE, UN RASTRILLO, UNA LIMA, UN ASADON, PARA 500 BENEFICIARIOS
146103	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,601,816	1,601,816	1,601,816	1,533,073	95.7%	0	0	PERSONA	23.00	23.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL, MEDICOS ENFERMERAS Y TRABAJADORES SOCIALES PARA ATENCION EN LA UNIDAD MEDICA DE
149243	DESAYUNOS ESCOLARES	16-CACAOHATAN	CACAOHATAN	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,349,908	1,349,908	1,349,908	1,242,714	92.1%	0	0	DESAYUNADOR	403,400.00	403,400.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL \$ 107,193.65
152733	ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGO	16-CACAOHATAN	CACAOHATAN	URBANO	10	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	275,000	275,000	275,000	209,800	76.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO DEL RAMO 20 SEDESOL POR \$ 1,100,000.00 Y FONDO 4. RUBRO DE PROTECCION CIVIL
104702	PROGRAMA ALIMENTARIO DE TORTILLA	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,753,200	1,753,200	1,753,200	1,753,200	100.0%	0	0	PERSONA	974.00	974.00	100.0%	CABECERA MUNICIPAL, APOYO CON UN VALE DE UN KILOGRAMO DE
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS</b>																								
	FORTAMUN												807,165	807,165	807,165	806,616	99.9%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
<b>FORTAMUN</b>																								
147279	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA RECOLECCION DE BASURA	16-CACAOHATAN	CACAOHATAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	807,165	807,165	807,165	806,616	99.9%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PERSONAL OPERATIVO PARA ACCIONES DE LIMPIEZA, OBRA EJECUTADA CON AHORROS 2010, AHORRO PRESUPUESTAL \$549.11