

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que ejecuta	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	22	23=22/21	24		
104225	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	026-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			3,031,152	3,031,152	3,031,152	3,031,152	100.0%	0	0	VIVIENDA	421.00	421.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
104291	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	BENITO JUAREZ	RURAL	026-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			338,395	338,395	338,395	338,395	100.0%	0	0	VIVIENDA	47.00	47.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
104416	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			424,793	424,793	424,793	424,793	100.0%	0	0	VIVIENDA	59.00	59.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
104595	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			1,051,184	1,051,184	1,051,184	1,051,184	100.0%	0	0	VIVIENDA	146.00	146.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
105685	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			2,686,140	2,686,140	2,686,140	2,686,140	100.0%	0	0	VIVIENDA	252.00	252.00	100.0%	LA OBRA SUFRIO MODIFICACION PRESUPUESTAL Y SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
105695	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			613,365	613,365	613,365	613,365	100.0%	0	0	VIVIENDA	83.00	83.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
104359	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHOJOLHO	RURAL	026-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			904,690	678,517	678,517	678,517	100.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	70.00	90.9%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOQUE DE 16X20X40
104704	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	NARANJATIC BAJO	RURAL	026-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			1,406,135	1,406,135	1,406,135	1,406,135	100.0%	0	0	VIVIENDA	101.00	101.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y DURANTE ESTE PERIODO LA OBRA SUFRIO CAMBIOS POR MODIFICACION PRESUPUESTAL POR LO TANTO EL MONTO DE LA OBRA NO COINCIDE CON EL MONTO DE LOS REPORTES ANTERIORES
104456	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	PAJALTOJ	RURAL	026-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			481,958	481,958	481,958	481,958	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE
104482	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	PATCRILZ	RURAL	026-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			552,835	552,835	552,835	552,835	100.0%	0	0	VIVIENDA	39.00	39.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE
104533	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	PECHIQUIL	RURAL	026-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			1,727,669	1,727,669	1,727,669	1,727,669	100.0%	0	0	VIVIENDA	163.00	163.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE
104802	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	QUESHTIC	RURAL	026-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			199,063	199,063	199,063	199,063	100.0%	0	0	VIVIENDA	21.00	21.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE
104241	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	SAN JOSE MAJOMUT	RURAL	026-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			518,392	518,392	518,392	518,392	100.0%	0	0	VIVIENDA	72.00	72.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
104432	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	SLUMKA	RURAL	026-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			283,505	283,505	283,505	283,505	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE
104555	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	TANATE	RURAL	026-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			904,690	904,690	904,690	904,690	100.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	77.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE
104498	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	XINICHILVO	RURAL	026-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			928,785	928,785	928,785	928,785	100.0%	0	0	VIVIENDA	129.00	129.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
104575	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YABTECLUM FRACCION DOS	RURAL	026-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			3,450,634	3,450,634	3,450,634	3,450,634	100.0%	0	0	VIVIENDA	334.00	334.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE
106706	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YABTECLUM FRACCION TRES	RURAL	026-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			1,343,061	1,343,061	1,343,061	1,343,061	100.0%	0	0	VIVIENDA	130.00	130.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EL MONTO ANUAL INCREMENTO A DIFERENCIA DEL REPORTE ENVIADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
104756	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YABTECLUM FRACCION UNO	RURAL	026-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			1,198,424	1,198,424	1,198,424	1,198,424	100.0%	0	0	VIVIENDA	116.00	116.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE
104729	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YABTECLUM (PUEBLO VIEJO)	RURAL	026-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			1,725,218	1,725,218	1,725,218	1,725,218	100.0%	0	0	VIVIENDA	182.00	182.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	AMPLIACION																							
136435	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. 5+500 (CHENALHO-PANTELHO)-TZABALHO-CHOJOLHO	26-CHENALHO	TZABALHO	RURAL	026-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			1,003,036	1,003,036	1,003,036	1,003,036	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
	OTROS																							
106677	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.775 KMS DE CAMINO RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			1,093,363	328,009	328,009	328,009	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.77	0.85	48.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDDADA Y CONSISTE EN LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL 1+775, TRAMO CHENALHO, BARRIO SAN PEDRO, CONSISTENTE EN TERRACERIA OBRAS DE DRENAJE.
106636	APERTURA Y REVESTIMIENTO RURAL DE KM 0+000 AL 1+900	26-CHENALHO	JOLXIC	RURAL	026-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			3,000,000	2,674,112	2,674,112	2,674,112	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.19	1.10	92.4%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDDADA Y CONSISTE EN TERRACERIA, DESMORTE PARA DENSIDAD OEN POR CIENTO VEGETACION, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO JOLXIC
105531	PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (FRACCIONAMIENTO BALUNTUN)	26-CHENALHO	CRUZTON	RURAL	026-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			1,000,591	699,329	699,329	699,329	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.12	0.10	83.3%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDDADA Y CONSISTE EN RESMONTE, CORTES EN GENERAL Y C, TERRAPLENES, REAFINAMIENTO, CANALES, CONCRETO HIDRAULICO F C=200 KG/CM2 DE ESPESOR, CON CEMENTO NORMAL.
105664	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	26-CHENALHO	MACUSHTETIC	RURAL	026-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			1,245,365	1,224,614	1,224,614	1,224,614	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.56	0.56	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDDADA Y CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CONSISTENTE EN TRAZO Y MEVLACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B Y C.
106062	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHO	MAJUMCHON	RURAL	026-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			1,103,951	1,088,229	1,088,229	1,088,229	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.49	98.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDDADA Y CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE MAJUMCHON EN TRAMOS AISLADOS.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que ejecuta	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	22	23=22/21	24		
105602	RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION	26-CHENALHO	TEPEYAC	RURAL	026-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			991,618	988,289	988,289	988,289	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.04	3.04	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA PERO EXISTE UN AHORRO ECONOMICO Y CONSISTE EN BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCION DE LOS MATERIALES EN MATERIAL B Y C, OPERACION DE TENDIDO, OBRAS DE
105767	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHO	EL TZAC	RURAL	026-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			1,071,974	546,707	546,707	546,707	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.46	1.86	73.2%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDAADA Y CONSISTE EN CORTES, REVESTIMIENTO, CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFANAMIENTO, ACARREOS PARA TERRACERIAS, OBRAS DE
	GASTOS INDIRECTOS																							
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																							
105933	GASTOS INDIRECTOS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			2,066,328	1,902,814	1,902,814	1,902,814	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA, PERO EXISTE UN AHORRO ECONOMICO Y ESTA DESTINADA INTEGRAMENTE PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO, Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																							
	OTROS																							
106244	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			1,033,568	1,033,568	1,033,568	1,033,568	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN ASESORIA Y/O CONSULTORIA (CONTRATACION DE ASESORES Y/O CONSULTORES)
106159	CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			344,523	344,523	344,523	344,523	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS.
APORTACIONES FEDERALES 43 REGISTROS													15,251,477	14,029,364	14,029,364	14,029,364	100.0%	0	0	450,557.49	450,557.15	100.0%		
	FORTAMUN																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
135481	CONSTRUCCION DE DE TERRAPLEN EN ESCUELA DE YIBELJOJ	26-CHENALHO	YIBELJOJ	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA NO FUE VALIDADA Y LO GASTADO FUE
135490	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS			0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	LA OBRA NO FUE VALIDADA Y SE REALIZO EL REINTEGRO
125273	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO BAJOBELTIC-BALUNTUN	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			713,345	713,345	713,345	713,345	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
	MEJORAMIENTO																							
126264	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO BELISARIO DOMINGUEZ-SAN A. CARIDAD	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			243,186	226,973	226,973	226,973	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO
125530	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, CABECERA - SACLUM	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			648,495	648,495	648,495	648,495	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITA Y CONSISTE EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO QUE INICIARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y TERMINARA EN LA COMUNIDAD DE SACLUM
126245	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO CHIMIX-CANOLAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			162,124	162,124	162,124	162,124	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
126467	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO SLUMKA	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			50,258	50,258	50,258	50,258	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EL NOMBRE REAL DE LA OBRA ES ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO TRAMA PATCRUZ-SLUMKA DEL KM 0+000 AL 1+650
126440	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO YABTECLUM	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			81,062	81,062	81,062	81,062	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y SU NOMBRE CAMBIA A: ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO TRAMO CHENALHO-PARTTELHO KM 0+000 AL 2+600
126459	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO YABTECLUM 2A FRACCION	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			64,850	64,850	64,850	64,850	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y SU NOMBRE CAMBIO A: ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO TRAMO YABTECLUM 1A FRACCION- YABTECLUM 2A- FRACCION DEL KM 0+000 AL 2+000
	MANTENIMIENTO																							
126227	COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0028	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			164,501	164,441	164,441	164,441	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO LA UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO COMO PROYECTO PERO EN
126422	DESASOLVE DE RIO SAN PEDRO	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0025	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			355,114	333,520	333,520	333,520	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	15,750.00	15,750.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA PERO EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL
	REHABILITACION																							
125520	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 0.492 KM. DE CAMINO	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			451,208	135,362	135,362	135,362	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.49	0.35	71.4%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDAADA CONSISTE EN LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO Y NO SUFRIO NUNGUNA CAMBIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
126360	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICAS PARA OBRA	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			33,408	33,408	33,408	33,408	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO, Y EL NOMBRE REAL DE LA
135540	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			173,723	173,723	173,723	173,723	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA OBRA SURGIERON CAMBIOS Y SE DECIDIO UNIRLA CON LA OBRA: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y AHORA SE LLAMA: ADQUISICION DE MOBILIARIO
135590	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			284,018	285,081	285,081	285,081	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL Y SE REALIZARON CAMBIOS CON RESPECTO A ESTA OBRA Y CONSISTE EN LA MODIFICACION DEL MONTO TOTAL ANUAL Y ESTA OBRA ESTA REALIZADA
126306	ADQUISICION DE PANTALLA PARA SALA DE ESPERA	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0016	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			19,857	19,857	19,857	19,857	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y LA UNIDAD DE
125629	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA PRESIDENCIA	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			992,700	992,700	992,700	992,700	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	2.00	100.0%	ESTE PROYECTO AL SER VALIDADO CAMBIO DE NOMBRE A: ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL SEGUIMIENTO Y
125653	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0027	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			500,594	500,559	500,559	500,559	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO PERO EXISTE UN AHORRO ECONOMICO Y EL NOMBRE DE LA OBRA CAMBIA Y
124513	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0019	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			619,769	609,228	609,228	609,228	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO ECONOMICO, EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA LA PRESIDENCIA
125384	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0013	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			485,000	446,465	446,465	446,465	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y EXISTE UN AHORRO ECONOMICO Y CONSISTE EN DARLES
	OTROS																							
135513	ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA DIFERENTES COMUNIDADES	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0018	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			118,919	118,919	118,919	118,919	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA DIFERENTES
125243	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0019	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			215,179	187,171	187,171	187,171	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO
126196	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO ANALOGICOS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0021	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			79,984	79,984	79,984	79,984	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
126372	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0029	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO			81,398	81,398	81,398	81,398	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
124925	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL															

