

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 24 REGISTROS																								
	FAIS												13,395,680	11,634,116	12,514,898	11,634,116	100.0%	0	0		5,436.40	5,436.40	100.0%	
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	REHABILITACION																							
213648	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL CARMEN	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,258,259	377,477	1,258,259	377,477	100.0%	0	0	METRO LINEAL	475.00	475.00	100.0%	
145225	REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE CHIAPILLA CHIAPAS	28-CHIAPILLA	EL CARMEN	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,258,259	377,477	377,477	377,477	100.0%	0	0	METRO LINEAL	475.00	475.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	MANTENIMIENTO																							
144321	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. VENUSTIANO CARRANZA	28-CHIAPILLA	LAZARO CARDENAS	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			751,503	751,503	751,503	751,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	438.00	438.00	100.0%	
213432	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. VENUSTIANO CARRANZA	28-CHIAPILLA	LAZARO CARDENAS	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			751,503	751,503	751,503	751,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	438.00	438.00	100.0%	
144168	PAVIMENTACION DE AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO HIDALGO (AV. VICENTE GUERRERO)	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,162,328	1,162,328	1,162,328	1,162,328	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	516.00	516.00	100.0%	
213391	PAVIMENTACION DE AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO HIDALGO (AV. VICENTE GUERRERO)	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,162,328	1,162,328	1,162,328	1,162,328	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	516.00	516.00	100.0%	
142471	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HICRAULICO DEL BARRIO MORELOS (CALLE CARRANZA)	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,235,056	1,235,056	1,235,056	1,235,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	787.20	787.20	100.0%	
212846	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HICRAULICO DEL BARRIO MORELOS (CALLE CARRANZA)	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,235,056	1,235,056	1,235,056	1,235,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	787.20	787.20	100.0%	
144237	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN BARRIO SAN PEDRO	28-CHIAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			774,069	774,069	774,069	774,069	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	474.00	474.00	100.0%	
213402	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN BARRIO SAN PEDRO	28-CHIAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			774,069	774,069	774,069	774,069	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	474.00	474.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
143807	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	28-CHIAPILLA	EL CARMEN	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			194,500	194,500	194,500	194,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	
213380	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	28-CHIAPILLA	EL CARMEN	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			194,500	194,500	194,500	194,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	
144085	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			427,000	427,000	427,000	427,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
213385	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			427,000	427,000	427,000	427,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE																							
144367	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO DE SALUD Y PLANTEL COBACH	28-CHIAPILLA	EL CARMEN	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			171,234	171,234	171,234	171,234	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
213444	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO DE SALUD Y PLANTEL COBACH	28-CHIAPILLA	EL CARMEN	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			171,234	171,234	171,234	171,234	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
143487	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	28-CHIAPILLA	DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			155,600	155,600	155,600	155,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
212916	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	28-CHIAPILLA	DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			155,600	155,600	155,600	155,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
143221	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			233,400	233,400	233,400	233,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	
212905	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			233,400	233,400	233,400	233,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
144989	GASTOS INDIRECTOS	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			200,935	200,935	200,935	200,935	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
213655	GASTOS INDIRECTOS	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			200,935	200,935	200,935	200,935	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	TECNICAS																							
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
145021	PRODIM		28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	133,956	133,956	133,956	133,956	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/AS ESORIA	1.00	1.00	100.0%	
213659	PRODIM		28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	133,956	133,956	133,956	133,956	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/AS ESORIA	1.00	1.00	100.0%	