

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Programa	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Genera	Ejercid	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																								
	FAIS												4,741,540	4,741,540	4,741,540	4,741,540	100.0%	0	0	2,319.20	2,319.20	100.0%		
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	AMPLIACION																							
17718	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	45-IXTAPANGAJOYA	LLANOS MORELOS 1A. SECCION	RURAL	045-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS			1,183,833	1,183,833	1,183,833	1,183,833	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	PLANTA POTABILIZADORA																							
	CONSTRUCCION																							
31176	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA			617,305	617,305	617,305	617,305	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
28543	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	45-IXTAPANGAJOYA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	045-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS			1,491,143	1,491,143	1,491,143	1,491,143	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA PERO NO CUENTO CON ESA OPCION.
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	OTROS																							
17930	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 6MTS DE LONGITUD	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS			259,508	259,508	259,508	259,508	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
29750	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS			346,308	346,308	346,308	346,308	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,298.00	2,298.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. PERO NO ME DA LA OPCION.
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																							
17782	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PARA PASO VEHICULAR (BARRIO CENTRO)	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS			368,650	368,650	368,650	368,650	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	
17742	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.20 ML (BARRIO CENTRO).	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	04-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS			474,793	474,793	474,793	474,793	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.20	6.20	100.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 11 REGISTROS																								
	FORTAMUN												2,269,190	2,269,190	2,269,190	2,269,190	100.0%	0	0	324,345.00	324,345.00	100.0%		
	FORTAMUN																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	REHABILITACION																							
80347	REHABILITACION DE AULAS DE NIVEL SECUNDARIA (COBERTURA MUNICIPAL)	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-04-0002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA			10,583	10,583	10,583	10,583	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	MAQUINARIA																							
79743	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-04-0014	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA			116,730	116,730	116,730	116,730	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																							
79708	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE RADIO COMUNICACION	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-04-0013	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA			104,400	104,400	104,400	104,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
57563	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-04-0005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA			115,630	115,630	115,630	115,630	100.0%	0	0	PIEZA	623.00	623.00	100.0%	
78874	EQUIPAMIENTO	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-04-0008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA			94,699	94,699	94,699	94,699	100.0%	0	0	PERSONA	20.00	20.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
57569	PROFESIONALIZACION (CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES)	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-04-0006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA			35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIA.
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
57579	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA.	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-04-0007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA			197,072	197,072	197,072	197,072	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIA.
79620	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-04-0012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA			1,219,413	1,219,413	1,219,413	1,219,413	100.0%	0	0	PERSONA	20.00	20.00	100.0%	
80086	DESAYUNOS ESCOLARES	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DESAYUNOS ESCOLARES			323,663	323,663	323,663	323,663	100.0%	0	0	OTROS	323,663.00	323,663.00	100.0%	METAS: DESAYUNOS
79824	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-04-0015	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE PROTECCION			32,000	32,000	32,000	32,000	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	METAS: RADIOS
79341	MANTENIMIENTO DE RADIOS	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-04-0011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA			20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																								
	FORTAMUN												11,570	11,570	11,570	11,570	100.0%	0	0	15.00	15.00	100.0%		
	FORTAMUN																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	REHABILITACION																							
80535	REHABILITACION DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA			11,570	11,570	11,570	11,570	100.0%	0	0	OBRA	15.00	15.00	100.0%	