

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que genera el gasto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
7-CHIAPAS RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 76 REGISTROS																									
FAIS													86,902,665	86,902,665	85,825,049	58,395,599	67.2%	0	0			42,771.24	40,549.49	94.8%	
FISM																									
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	AMPLIACION																								
107159	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	LA CAMPANA	RURAL	EASC02-000516200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			112,911	112,911	112,911	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA PARA EL EJERCICIO 2012.
	REHABILITACION																								
89314	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	BENITO JUAREZ	RURAL	EASC03-00016100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$49,648.00 EL CUAL \$30,000.00	
107093	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASC03-000496200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			100,212	100,212	100,212	81,432	81.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE QUEDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$16,780.88	
91109	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	SANTA ELENA EL LAGARTERO	RURAL	EASC03-00176200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			225,830	225,830	225,830	153,705	68.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO QUEDANDO REFRENADADA PARA EL AÑO 2012	
104117	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	TZISCAO	RURAL	EASC03-000366100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,124,671	1,124,671	1,124,671	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, REFRENADADA PARA EL EJERCICIO 2012	
90945	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	LAS VIOLETAS	RURAL	EASC03-00156200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			173,572	173,572	173,572	152,229	87.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% QUEDANDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$21,343.24 FINANCIERAMENTE.	
90853	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA ESTACION	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASC03-00126200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			591,516	591,516	591,516	591,516	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.	
	NORIAS																								
	CONSTRUCCION																								
109191	CONSTRUCCION DE 01 NORIA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASC01-000586200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			121,915	121,915	121,915	0	0.0%	0	0	NORIA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA PARA EL EJERCICIO 2012	
120620	CONSTRUCCION DE 02 NORIAS	56-LA TRINITARIA	TZICUMALTI	RURAL	EASC01-000796200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			121,517	121,517	121,517	0	0.0%	0	0	NORIA	2.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA PARA EL EJERCICIO 2012	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																								
106072	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 200 MTS	56-LA TRINITARIA	VICENTE GUERRERO	RURAL	EASC01-000416100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,577,798	2,577,798	2,577,798	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	AMPLIACION																								
115165	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASD02-000686100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,039,399	1,039,399	1,039,399	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,106.09	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA PERLA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO	
	REHABILITACION																								
108772	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASD03-000566100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			189,398	189,398	189,398	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	57.60	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012	
89609	REHABILITACION DE 121.81 ML DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 2A AV. PTE. ENTE, ENTRE LA 5A Y 6A NTE.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD03-00046200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			208,151	208,151	208,151	206,604	99.3%	0	0	METRO LINEAL	121.61	121.61	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,547.59 (UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS)	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	OTROS																								
90808	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD03-00106100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,676,453	1,676,453	1,676,453	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA UBICADA EN EL BARRIO EL ALTO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA SE ENCUENTRA EN	
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCION																								
91353	CONSTRUCCION DE 371.45 ML DE CUNETAS EN CALLES	56-LA TRINITARIA	LAS DELICIAS	RURAL	EASE03-00196200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			107,531	107,531	107,531	107,057	99.6%	0	0	METROS	371.45	371.45	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% QUEDANDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$474.00	
106675	PAVIMENTACION DE 246 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE06-000466100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			929,431	929,431	929,431	929,431	100.0%	0	0	METROS	246.00	246.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO QUEDANDO AHORRO. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	
102968	PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 2+00 AL KM 2+500	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE06-000306100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,067,190	2,067,190	2,067,190	2,063,940	99.8%	0	0	METROS	500.00	500.00	100.0%	LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES UBICADO EN EL BARRIO GUADALUPE YALISHAO, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE QUEDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD	
89393	PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES EN LA 4ª CALLE NORTE ENTRE 1ª Y 2ª OTE Y ENTRE 5ª Y 6ª CALLE NTE	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE06-00036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,505,952	1,505,952	1,505,952	1,505,952	100.0%	0	0	METROS	500.00	500.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO QUEDANDO AHORRO, CUMPLIENDOSE LAS METAS PROGRAMADAS	
103374	PAVIMENTACION DE 520 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE06-000326100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,324,136	1,324,136	1,324,136	1,324,136	100.0%	0	0	METROS	520.00	520.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO PAJULLAR DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO HUBO AHORRO	
103843	PAVIMENTACION DE 530 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	YALISHAO ALLENDE	RURAL	EASE06-000356100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,758,905	1,758,905	1,758,905	1,758,905	100.0%	0	0	METROS	530.00	530.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO HUBO AHORRO	
106596	PAVIMENTACION DE 571 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	ANGEL ALBINO GORZO	RURAL	EASE06-000436100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,783,801	1,783,801	1,783,801	0	0.0%	0	0	METROS	571.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA PARA EL EJERCICIO 2012	
99454	PAVIMENTACION DE 575 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CAJAS DE DREN DE AGUA	56-LA TRINITARIA	SAN DIEGO	RURAL	EASE06-000256100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,739,055	1,739,055	1,739,055	1,739,055	100.0%	0	0	METROS	575.00	575.00	100.0%	LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO QUEDANDO AHORRO	
103172	PAVIMENTACION DE 601 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE06-000316100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,733,141	1,733,141	1,733,141	1,733,141	100.0%	0	0	METROS	601.00	601.00	100.0%	LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 601 ML DE CALLES UBICADO EN EL BARRIO PAMALA, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
103465	PAVIMENTACION DE 617 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	UNION JUAREZ	RURAL	EASE06-000336100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,174,138	2,174,138	2,174,138	2,174,138	100.0%	0	0	METROS	617.00	617.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO HUBO AHORRO	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que ejecuta el proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
104677	PAVIMENTACION DE 640 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	NUEVO LLANO GRANDE	RURAL	EASE06-000296100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,933,900	1,933,900	1,933,900	1,803,021	93.2%	0	0	METROS	640.00	640.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$130,879.91
99689	PAVIMENTACION DE 666.60 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	NUEVO VILLAFLORES	RURAL	EASE06-000286100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,220,728	2,220,728	2,220,728	2,217,228	99.8%	0	0	METROS	666.60	666.60	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% QUEDANDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$3,500.00 FINANCIERAMENTE
	REHABILITACION																							
90834	REHABILITACION DE 1950 M2 DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE06-00116100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			599,868	599,868	599,868	599,868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,060.00	1,060.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
91028	REVESTIMIENTO DE 10,500 ML DE CALLES VARIAS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE01-00166100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			3,136,443	3,136,443	3,136,443	3,132,944	99.9%	0	0	METROS	10,500.00	10,500.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$3,500.00
90582	REVESTIMIENTO DE 12,000 M.L DE CALLES	56-LA TRINITARIA	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	EASE0100078100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			3,178,993	3,178,993	3,178,993	3,176,244	99.9%	0	0	METROS	12,000.00	12,000.00	100.0%	UBICADO EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,748.73
90885	REVESTIMIENTO DE 3800 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	RODOLFO FIGUEROA	RURAL	EASE01-00136100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,569,917	1,569,917	1,569,917	1,569,917	100.0%	0	0	METROS	3,800.00	3,800.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
90787	REVESTIMIENTO DE 7000 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	ALVARO OBREGON	RURAL	EASE01-00096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,149,608	2,149,608	2,149,608	2,146,250	99.8%	0	0	METROS	7,000.00	7,000.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$3,358.00
	PASOS VEHICULARES																							
	CONSTRUCCION																							
90907	CONSTRUCCION DE 06 PUENTES VEHICULARES EN CALLES	56-LA TRINITARIA	JUAN SABINES GUTIERREZ	RURAL	EASE05-00146100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,736,519	1,736,519	1,736,519	1,736,519	100.0%	0	0	METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
118979	CONSTRUCCION DE DOMO 33X9.10 MTS. EN CANCHA PUBLICA	56-LA TRINITARIA	EL PARAISO	RURAL	EASE07-000756100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			948,998	948,998	948,998	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012.
105618	CONSTRUCCION DE JARDINES PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC) DIF MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE12-000406200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			70,617	70,617	70,617	70,617	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE JARDINES PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
118709	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	56-LA TRINITARIA	LA ESPERANZA	RURAL	EASE08-000746100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			3,278,470	3,278,470	3,278,470	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
106944	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS09-000476100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			258,362	258,362	258,362	258,362	100.0%	0	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
110706	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	56-LA TRINITARIA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	EAS09-000596100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			456,077	456,077	456,077	0	0.0%	0	0	MODULO	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
107131	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE08-000506100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			643,978	643,978	643,978	643,978	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
114506	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE09-0006200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			95,283	95,283	95,283	95,274	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE QUEDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$9.71
113819	REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE12-00066200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			266,909	266,909	266,909	266,893	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE QUEDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$16.65
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCION																							
104988	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-LA TRINITARIA	CANAL OJO DE AGUA	RURAL	EASG02-000386100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,263,466	1,263,466	1,263,466	0	0.0%	0	0	POSTE	20.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
107226	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-LA TRINITARIA	SANTA ROSA	RURAL	EASG02-000528100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			679,245	679,245	679,245	0	0.0%	0	0	POSTE	13.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN SANTA ROSA EL COBAN, OBRA REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012.
105167	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-LA TRINITARIA	GUAHTEMOC	RURAL	EASG02-000396100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			937,489	937,489	937,489	0	0.0%	0	0	POSTE	21.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS																							
106427	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASJ01-000426100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,077,616	1,077,616	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
120396	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 6.00 X5.00 MTS	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASH02-000776200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			4,077,996	4,077,996	4,077,996	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	114.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
121275	AUTOCONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS DE 6X8MTS (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-000816200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			12,834	12,834	12,834	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES AUTOCONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS DE 6X8MTS EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$726,694.13 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$12,834.72 CORRESPONDE A LA INVERSION
91374	CONSTRUCCION DE 66 VIVIENDAS DE 7.15X6.15 MTS EN EL EJIDO BENITO JUARES LA SELVA Y EJIDO JOSE CASTILLO TELMANS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH01-00206100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,672,101	2,672,101	2,672,101	195,242	7.3%	0	0	VIVIENDA	66.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 66 VIVIENDAS DE 7.15X6.15MTS CON UN MONTO TOTAL DE \$6,494,844.18 (SES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N) DE
113430	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-000656200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,498,680	1,498,680	1,498,680	773,108	51.6%	0	0	VIVIENDA	362.00	170.00	47.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012.
	CAMINOS RURALES																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que ejecuta	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
121834	GASTOS INDIRECTOS	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAU901-00026200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	2,607,080	2,607,080	2,607,080	2,563,598	98.3%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE QUEDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$43,483.05
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																							
	OTROS																							
122126	ASISTENCIA TECNICA DEL PRODIM	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAU902-0005362000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,160,400	1,160,400	1,160,400	1,160,400	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO AHORRO
107381	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAU904-0005462000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	434,513	434,513	434,513	434,513	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO AHORRO.
7-CHIAPAS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																								
	FAIS												2,189,091	2,189,091	2,189,091	1,884,294	86.1%	0	0		23.00	1.00	4.3%	
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCION																							
122424	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	56-LA TRINITARIA	NUEVO PROGRESO	RURAL	EASO10000816100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,888,042	1,888,042	1,888,042	1,884,294	99.8%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$3,747.86
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTROS																							
121713	AUTOCONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS DE 6X8MTS (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS02-000816200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	301,049	301,049	301,049	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES AUTOCONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS DE 6X8MTS CON UN MONTO TOTAL DE \$726,684.13 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA \$12,834.72 INVERSION 2011, 301,049.84 CORRESPONDE A LA
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 35 REGISTROS																								
	FORTAMUN												30,679,369	30,679,369	30,679,369	28,929,760	94.3%	0	0		1,434,575.00	1,434,567.00	100.0%	
	INVERSION																							
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
125329	EQUIPAMIENTO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP01-00066200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	751,226	751,226	751,226	734,991	97.8%	0	0	OTROS	111.00	111.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD
125253	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FASB01-00026200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,186,984	1,186,984	1,186,984	1,186,984	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
124373	PAGO PARCIAL DEL CREDITO AUTORIZADO AL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA POR BANGORAS	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAOF01-00016200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,177,509	1,177,509	1,177,509	1,151,744	97.8%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD
126589	AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENOVACION SALARIAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP05-00106200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	6,901,535	6,901,535	6,901,535	6,464,883	93.7%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% QUEDANDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$436,652.68
125367	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAPP07-00076200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	500,507	500,507	500,507	500,507	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE
126582	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAPP03-0004062000	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,533,924	1,533,924	1,533,924	1,532,424	99.9%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA
125556	MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP06-00126200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	50,524	50,524	50,524	50,524	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, NO QUEDANDO AHORRO
125484	OPERATIVOS CONJUNTOS, GASTOS DE OPERACION Y COMBATE AL NARCOTRAFFICO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP01-00096200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,235,796	1,235,796	1,235,796	979,917	79.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% QUEDANDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$255,879.70
125528	PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP02-00116200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, NO QUEDANDO AHORRO.
125444	PROFESIONALIZACION NUEVO MODELO POLICIAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP03-00096200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO FUE EJECUTADA QUEDANDO COMO AHORRO EL IMPORTE DE \$100,000.00
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																							
125991	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA FRIA 4)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-000186200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	512,000	512,000	512,000	512,000	100.0%	0	0	HECTAREA	640.00	640.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
125603	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (SEGURIDAD ALIMENTARIA MAIZ SOLIDARIO 2011)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-0001362000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	HECTAREA	4,000.00	4,000.00	100.0%	LA OBRA ES APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (SEGURIDAD ALIMENTARIA) EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$3,200,000.00 DE LOS CUALES \$1,600,000.00
126130	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA CENTRO 2)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-00002262000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	HECTAREA	375.00	375.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
126489	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (COBERTURA MUNICIPAL)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-0003382000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, CERO AHORRO.
126478	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (COBERTURA MUNICIPAL 1)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-0003282000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	HECTAREA	313.00	313.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, CERO AHORRO.
126499	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (COBERTURA MUNICIPAL 2)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-0003462000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	HECTAREA	563.00	563.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, CERO AHORRO.
126558	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA BOQUERON)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-0003882000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	HECTAREA	625.00	625.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, CERO AHORRO.
126248	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA CALIDA 1)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-0002662000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	HECTAREA	875.00	875.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, CERO AHORRO.
126543	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA CALIDA 2)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-0003662000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	HECTAREA	625.00	625.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, CERO AHORRO.
126060	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA CALIDA 3)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-0001962000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	974,400	974,400	974,400	974,400	100.0%	0	0	HECTAREA	1,218.00	1,218.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
126150	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA CENTRO 1)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-0002382000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	HECTAREA	625.00	625.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, CERO AHORRO.
126303	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA DE RIEGO)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-0002762000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	HECTAREA	750.00	750.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
126466	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA DE RIEGO 1)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-0003162000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	HECTAREA	625.00	625.00		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que maneja el recurso	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
126454	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA FRIA 1)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-000306200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1,063.00	1,063.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO QUEDANDO AHORRO.
126102	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA FRIA 2)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-000216200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	HECTAREA	438.00	438.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CERO AHORRO.
126519	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA FRIA 3)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-000356200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	HECTAREA	375.00	375.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CERO AHORRO.
126430	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA SELVA)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-00029	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	283,333	283,333	283,333	283,333	100.0%	0	0	HECTAREA	625.00	625.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$600,000.00 DE LOS CUALES ENTSN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$283,333.10 Y \$216,666.90 CORRESPONDEN A LA INVERSION
126551	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA SELVA)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-000376200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CERO AHORRO.
125299	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIGADAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAS514-00056200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	130,000	130,000	130,000	128,520	98.9%	0	0	JORNAL	1,680.00	1,680.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE QUEDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,680.00
126587	DESYUNOS ESCOLARES	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAS801-00036200	DESARROLLO ECONOMICO	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	4,774,673	4,774,673	4,774,673	3,906,576	81.8%	0	0	DESAYUNADOR	1,415,400.00	1,415,400.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% QUEDANDO COMO
124510	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE CALIDAD	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FASJ04-00046200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	460,000	460,000	460,000	430,000	93.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$30,000.00
125752	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-000156200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	29,208	29,208	29,208	29,208	100.0%	0	0	HECTAREA	500.00	500.00	100.0%	LA OBRA ES FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA EL IMPORTE TOTAL ES POR LA CANTIDAD DE \$175,248.00 DE LOS CUALES \$29,208.00 CORRESPONDE A LA INVERSION
125956	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-000176200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	580,550	580,550	580,550	580,550	100.0%	0	0	HECTAREA	683.00	683.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
125808	FOMENTO A LA GANADERIA BOVINA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF02-000166200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	66,000	66,000	66,000	52,000	78.8%	0	0	CABEZA	33.00	26.00	78.8%	LA OBRA ESTA TERMINADA QUEDANDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$14,000.00
7-CHIAPAS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS																								
FORTAMUN													2,612,790	2,703,790	2,703,790	2,135,272	79.0%	0	0	1,878.00	1,878.00	100.0%		
FORTAMUN																								
INVERSION EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
132874	ADQUISICION DE VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPD03-000156200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	287,985	287,985	287,985	287,985	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TIENE UN MONTO POR LA CANTIDAD DE \$287,985.00. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
132839	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPD03-000166200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	962,144	962,144	962,144	393,626	40.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA QUEDANDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$568,518.25
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
126574	GASTOS DE ESCRITURACION DE TERRENO DEL MERCADO MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAS507-000396200	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	10,554	101,654	101,654	101,654	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO QUEDANDO AHORRO.
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																								
126199	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA CALIDA SECA)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-000256200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	HECTAREA	625.00	625.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
126180	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA CENTRO)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-000246200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	HECTAREA	625.00	625.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO QUEDANDO AHORRO.
126388	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA FRIA)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FATF01-000286200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	352,107	352,107	352,107	352,107	100.0%	0	0	HECTAREA	625.00	625.00	100.0%	LA OBRA ES APOYO AL CULTIVO DE MAIZ ZONA FRIA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$500,000.00 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA
7-CHIAPAS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																								
FORTAMUN													5,833,304	5,833,304	5,833,304	5,833,304	100.0%	0	0	7.82	7.82	100.0%		
FORTAMUN																								
ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO																								
132906	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FARS01_000395802	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	5,833,304	5,833,304	5,833,304	5,833,304	100.0%	0	0	HECTAREA	7.82	7.82	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 3 REGISTROS																								
FORTAMUN													55,245	55,245	55,245	55,245	100.0%	0	0	119.82	119.82	100.0%		
FORTAMUN																								
ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO																								
132920	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FBR501_000395802	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	13,245	13,245	13,245	13,245	100.0%	0	0	HECTAREA	7.82	7.82	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
132925	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	FATF02_000344202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	36,047	36,047	36,047	36,047	100.0%	0	0	HECTAREA	56.00	56.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
132930	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	FBTF02_000344202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	5,953	5,953	5,953	5,953	100.0%	0	0	HECTAREA	56.00	56.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO