

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que ejecuta el proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Gener.	Ejerci.	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 31 REGISTROS																								
FAIS													27,820,822	27,820,822	27,820,822	27,820,822	100.0%	0	0	19,648.20	19,648.20	100.0%		
FISM																								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	OTROS																							
140897	REHABILITACION DE LA LINEA DE DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS EN EL COBACH	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	63,321	63,321	63,321	63,321	100.0%	0	0	METRO LINEAL	164.00	164.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCION																							
144503	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN CABECERA MUNICIPAL	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	049-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	630,383	630,383	630,383	630,383	100.0%	0	0	METROS LINEALES	605.00	605.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
143381	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GRADAS EN KANTEEL	54-LARRAINZAR	KANTEEL	RURAL	049-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	269,900	269,900	269,900	269,900	100.0%	0	0	METRO LINEAL	287.00	287.00	100.0%	
145419	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GRADAS EN KANTEEL	54-LARRAINZAR	KANTEEL	RURAL	049-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	269,900	269,900	269,900	269,900	100.0%	0	0	METRO LINEAL	287.00	287.00	100.0%	
140260	CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS	54-LARRAINZAR	CHICHELALHO	RURAL	049-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	2,143,955	2,143,955	2,143,955	2,143,955	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
143053	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PECHTON II	54-LARRAINZAR	PECHTON	RURAL	049-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	79,330	79,330	79,330	79,330	100.0%	0	0	METRO LINEAL	27.00	27.00	100.0%	
142977	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TZALALHO	54-LARRAINZAR	TZAJALHO	RURAL	049-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	38,348	38,348	38,348	38,348	100.0%	0	0	METRO LINEAL	21.00	21.00	100.0%	
140917	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO EN SAN CRISTOBALITO	54-LARRAINZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	049-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	128,781	128,781	128,781	128,781	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	345.00	345.00	100.0%	
140834	CONSTRUCCION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAKPUKANO	54-LARRAINZAR	SAK PUK' ANO	RURAL	049-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	138,362	138,362	138,362	138,362	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	414.00	414.00	100.0%	
144393	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS	54-LARRAINZAR	CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS	RURAL	049-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,119,380	1,119,380	1,119,380	1,119,380	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
141237	CONSTRUCCION DE TOPES Y/O VIBRADORES EN CABECERA MUNICIPAL	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	64,289	64,289	64,289	64,289	100.0%	0	0	METRO LINEAL	88.82	88.82	100.0%	
144458	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES EN JOLNACHOJ	54-LARRAINZAR	JOLNACHOJ	RURAL	049-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	896,888	896,888	896,888	896,888	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140977	REHABILITACION DE ANEXOS PUBLICOS	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	95,062	95,062	95,062	95,062	100.0%	0	0	MODULO	10.00	10.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
144427	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS EN CHUCHILTON	54-LARRAINZAR	CHUCHILTON	RURAL	049-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	398,147	398,147	398,147	398,147	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
144359	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ES. PRIM. BENITO	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	040-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	846,876	846,876	846,876	846,876	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
141358	REHABILITACION DE AULA ESCOLAR EN ESC. PRIM. FRANCISCO	54-LARRAINZAR	BAYALEMO DOS	RURAL	049-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	93,565	93,565	93,565	93,565	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
	AMPLIACION																							
140452	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN TALONHUITZ	54-LARRAINZAR	CHAUGUILHUCUM	RURAL	049-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	358,001	358,001	358,001	358,001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	
140474	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN TALONHUITZ	54-LARRAINZAR	TALONHUITZ	RURAL	049-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	3,087,764	3,087,764	3,087,764	3,087,764	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,070.00	2,070.00	100.0%	
140181	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	54-LARRAINZAR	JOCOLHO	RURAL	049-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	537,002	537,002	537,002	537,002	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
140137	CONSTRUCCION DE 106 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	4,743,522	4,743,522	4,743,522	4,743,522	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,180.00	3,180.00	100.0%	
140492	CONSTRUCCION DE 112 VIVIENDAS RURALES EN PATENTIC	54-LARRAINZAR	PATENTIC	RURAL	049-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	5,012,023	5,012,023	5,012,023	5,012,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,360.00	3,360.00	100.0%	
140099	CONSTRUCCION DE 96 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	4,296,020	4,296,020	4,296,020	4,296,020	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,880.00	2,880.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTROS																							
140153	CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS	54-LARRAINZAR	NACHITOM	RURAL	049-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	951,159	951,159	951,159	951,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	525.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Programa	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que asienta el gasto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gener	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS RURALES																								
	REHABILITACIÓN																								
144309	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL 0+680 EN TRES PUENTES UNO	54-LARRAINZAR	TRES PUENTES UNO	RURAL	049-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			333,097	333,097	333,097	333,097	100.0%	0	0	KILOMETROS		0.68	0.68	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																								
	OTROS																								
141322	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA EN CAMINO RURAL KAOMTEALHUCUM	54-LARRAINZAR	KAOMTEALHUCUM	RURAL	049-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			115,701	115,701	115,701	115,701	100.0%	0	0	METRO LINEAL		23.70	23.70	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
141755	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN STENLEJISOTSTETIC Y TAJEVLILHO	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0028	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			214,301	214,301	214,301	214,301	100.0%	0	0	HECTAREA		6.00	6.00	100.0%	
141539	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN BASHANTIC	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			49,998	49,998	49,998	49,998	100.0%	0	0	HECTAREA		1.00	1.00	100.0%	
141525	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN CHUCHILTON Y BUENAVISTA	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			214,278	214,278	214,278	214,278	100.0%	0	0	HECTAREA		6.00	6.00	100.0%	
141703	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN OKOXTON	54-LARRAINZAR	OK OXTON	RURAL	049-03-0012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	HECTAREA		1.00	1.00	100.0%	
141593	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN SAN CRISTOBALITO	54-LARRAINZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	049-03-0011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			49,992	49,992	49,992	49,992	100.0%	0	0	HECTAREA		1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
	TECNICAS																								
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																								
139815	PRODIM 2011	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			533,477	533,477	533,477	533,477	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA		1,600.00	1,600.00	100.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS																									
FORTAMUN																									
FORTAMUN																									
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	REHABILITACIÓN																								
179942	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			130,640	130,640	130,640	130,640	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
180046	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-04-0012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			316,598	316,598	316,598	316,598	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	
180391	CONTRATACION DE POLICIAS SOLIDARIOS	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-04-0013	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			1,817,871	1,817,871	1,817,871	1,817,871	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
161076	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-04-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			548,752	548,752	548,752	548,752	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	