

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	General	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 55 REGISTROS</b>																								
	FAIS												27,831,586	27,831,586	27,831,586	22,527,438	80.9%	0	0	11,886.59	9,856.45	82.9%		
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	AMPLIACION																							
101393	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD0135610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			175,161	175,161	175,161	105,891	60.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	ESTA OBRA EN EL CUARTO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION DEL TOTAL ANUAL. SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012 Y SE ENCUENTRA
101432	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD0136610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			56,796	56,796	56,796	56,772	100.0%	0	0	METRO LINEAL	659.80	659.80	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 % Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA CECILIA.
101569	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD0137610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			467,694	467,694	467,694	401,875	85.9%	0	0	METRO LINEAL	2,426.00	2,085.00	85.9%	ESTA OBRA EN EL CUARTO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION DEL MONTO TOTAL ANUAL, OBRA REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012 Y SE ENCUENTRA
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y																							
	OTROS																							
106782	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	57-MAPASTEPEC	BENITO JUÁREZ	RURAL	SD010114461000109000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			519,289	519,289	519,289	155,786	30.0%	0	0	METRO LINEAL	352.00	107.00	30.4%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
106794	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD010114561000109001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			555,170	555,170	555,170	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	0.00	0.0%	OBRA ETIQUETADA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012 Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LAS MARITAS.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
105800	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (2A. AV. SUR ENTRE 16 Y 20 CALLE PTE.)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060137610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			1,206,878	1,206,878	1,206,878	362,063	30.0%	0	0	METROS	115.50	35.00	30.3%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012 Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 15 DE ENERO.
100265	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	SE060108610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			401,483	401,483	401,483	381,116	94.9%	0	0	METROS	109.50	109.50	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
100394	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE060109610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			461,836	461,836	461,836	461,836	100.0%	0	0	METROS	117.00	117.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %, UBICADA EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA.
100091	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060103610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			566,797	566,797	566,797	566,797	100.0%	0	0	METROS	156.00	156.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 % UBICADA EN BARRIO SAN AGUSTIN.
100151	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060104610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			583,727	583,727	583,727	583,727	100.0%	0	0	METROS	160.00	160.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
100231	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060105610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			586,547	586,547	586,547	576,988	98.4%	0	0	METROS	209.40	209.40	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
100482	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	NICOLAS BRAVO DOS ANEXO EMILIANO ZAPATA	RURAL	SE060111610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			478,139	478,139	478,139	478,139	100.0%	0	0	METROS	140.00	140.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
100329	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	NUEVA COSTA RICA	RURAL	SE060108610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			480,495	480,495	480,495	480,495	100.0%	0	0	METROS	131.00	131.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
100455	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	PROGRESO DE CHIAPAS	RURAL	SE060110610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			478,243	478,243	478,243	478,243	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	123.00	123.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
100287	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	SE060107610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			455,956	455,956	455,956	455,746	100.0%	0	0	METROS	115.55	115.55	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
105942	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE061253610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			479,858	479,858	479,858	479,858	100.0%	0	0	METROS	194.00	194.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 % Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD.
	MANTENIMIENTO																							
101323	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES	57-MAPASTEPEC	NICOLAS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATA	RURAL	SE060133610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			627,477	627,477	627,477	627,477	100.0%	0	0	METROS	800.00	800.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
	REHABILITACION																							
100053	REVESTIMIENTO DE CALLES	57-MAPASTEPEC	LA ALIANZA	RURAL	SE0102610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			480,646	480,646	480,646	480,646	100.0%	0	0	METROS	2,640.00	2,640.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
106816	PAGO DE INTERESES BANORAS EJERCICIO 2011	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OP030028620001090001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			149,527	149,527	149,527	149,527	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PUBLICO																							
	AMPLIACION																							
102244	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	LAS CRUCES	RURAL	SG010246610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			738,340	738,340	738,340	601,848	81.5%	0	0	POSTE	22.00	18.00	81.8%	ESTE PROYECTO AL CUARTO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO TOTAL ANUAL, OBRA SE
106041	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG010246610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			166,522	166,522	166,522	129,476	77.8%	0	0	POSTE	10.00	7.00	70.0%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012 Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO
106090	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG010246610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			703,241	703,241	703,241	210,972	30.0%	0	0	POSTE	19.00	6.00	31.6%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012 Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																							
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
102316	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL A TRAVES DE MODULOS SOLARES	57-MAPASTEPEC	EL AYOTAL	RURAL	SG010252610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			473,840	473,840	473,840	459,871	97.1%	0	0	CELDA SOLAR	18.00	17.00	94.4%	ESTA OBRA SE REFRENDA PARA SER TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	AMPLIACION																							
100561	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG010212610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			698,381	698,381	698,381	519,615	74.4%	0	0	POSTE	15.00	11.00	73.3%	ESTA OBRA SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012 Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Ejecutora	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	General	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE OTROS																							
101732	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SG010239610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			792,372	792,372	792,372	699,296	88.3%	0	0	POSTE	17.00	15.00	88.2%	ESTA OBRA AL CUARTO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION DEL MONTO TOTAL ANUAL, OBRA QUE SE
102152	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	GUADALUPE	RURAL	SG01024010001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			502,046	502,046	502,046	443,338	88.3%	0	0	POSTE	11.00	10.00	90.9%	ESTA OBRA AL CUARTO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO TOTAL ANUAL, OBRA QUE SE
101984	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	LA PERMUTA	RURAL	SG010241610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			678,477	678,477	678,477	583,300	86.0%	0	0	POSTE	16.00	14.00	87.5%	ESTA OBRA AL CUARTO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO TOTAL ANUAL, OBRA QUE SE
102194	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	LOS AMATES	RURAL	SG010242610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			694,738	694,738	694,738	601,848	86.6%	0	0	POSTE	15.00	13.00	86.7%	ESTA OBRA AL CUARTO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO TOTAL ANUAL, OBRA QUE SE
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCION																							
106837	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 4 X 6 MTS.	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SG010149610001090000	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			325,054	325,054	325,054	97,516	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.30	30.0%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012 Y SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA LOS LIMONES.
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	PRIMARIA																							
101004	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL (ENMALLADO)	57-MAPASTEPEC	LA CEIBA	RURAL	SJ010127610001090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			421,503	421,503	421,503	421,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	254.91	254.91	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
101131	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SJ010129810001090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			865,198	865,198	865,198	812,484	91.8%	0	0	METROS CUADRADOS	109.00	99.50	91.3%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
101620	CONSTRUCCION DE UN AULA DE ESCUELA PRIMARIA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG010238610001090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			416,746	416,746	416,746	290,625	69.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	12.00	8.35	69.6%	ESTA OBRA AL CUARTO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION DEL MONTO TOTAL ANUAL, OBRA QUE SE REFRENDA PARA SER TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012 Y
106683	CONSTRUCCION DE 100 ML. BANDA PERIMETRAL Y 105 ML. DE FACHADAS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG010234610001090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			556,520	556,520	556,520	556,520	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	205.00	205.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 % Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO UNIDAD MEXICANA.
106621	TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIMARIA LA CORREGIDORA	57-MAPASTEPEC	BENITO JUAREZ	RURAL	SG010248610001090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			902,337	902,337	902,337	270,701	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	600.00	180.00	30.0%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
	SECUNDARIA																							
106474	CONSTRUCCION DE 620.96 ML. DE BANDA PERIMETRAL Y 83.69 ML. DE REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL ESC. SEC. TEC. NO. 12	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG01243610001090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			1,313,155	1,313,155	1,313,155	784,425	59.7%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	620.96	367.00	59.1%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	PISO FIRME																							
101274	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SH020232610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC			607,245	607,245	607,245	577,246	95.1%	0	0	METROS CUADRADOS	108.00	103.00	95.4%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012 Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO.
101206	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	57-MAPASTEPEC	FRONTERITA	RURAL	SH020230610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC			475,020	475,020	475,020	471,314	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS	84.00	84.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
101242	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	57-MAPASTEPEC	PIEDRAS BLANCAS	RURAL	SH020131610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			238,570	238,570	238,570	234,051	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	94.00	97.9%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA SER TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
	AMPLIACION																							
100626	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-MAPASTEPEC	JOSE PANTALEON DOMINGUEZ	RURAL	SH020213610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC			480,705	480,705	480,705	419,598	87.3%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	98.00	87.5%	ESTA OBRA SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
101174	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-MAPASTEPEC	LAS PALMAS	RURAL	SH0201146100090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			481,064	481,064	481,064	473,296	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	124.00	122.00	98.4%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
	VIVIENDA																							
	REHABILITACION																							
106245	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SH033451610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			387,211	387,211	387,211	360,978	93.2%	0	0	METROS CUADRADOS	198.00	185.00	93.4%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012 Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MEXICO 2000.
106202	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	57-MAPASTEPEC	SAN JOSE	RURAL	SH020247610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			211,175	211,175	211,175	207,045	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	138.00	136.00	98.6%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
100688	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	UB040122610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			481,173	481,173	481,173	481,173	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.19	0.19	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
100883	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	NOEVA LIBERTAD EL PROGRESO	RURAL	UB040123610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			480,261	480,261	480,261	480,261	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.42	0.42	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
	REHABILITACION																							
100766	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB020118610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			379,363	379,363	379,363	379,363	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.64	3.64	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 % Y SE ENCUENTRA UBICADA EN RANCHERIA 4 CAMINO.
100746	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	EL PUENTON	RURAL	UB020117610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			316,157	316,157	316,157	243,140	76.9%	0	0	KILOMETROS	1.74	1.33	76.4%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
100709	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	LOS CERRITOS	RURAL	UB020116610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			408,587	408,587	408,587	408,587	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.46	3.46	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
100792	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	NARCISO MENDOZA	RURAL	UB020120610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			481,382	481,382	481,382	481,382	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.15	2.15	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
100839	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	SIMON BOLIVAR	RURAL	UB020121610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			356,925	356,925	356,925	259,885	72.8%	0	0	KILOMETROS	3.00	2.18	72.7%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
100683	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	8 DE SEPTIEMBRE	RURAL	UB020115610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			309,725	309,725	309,725	309,725	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.37	2.37	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
100778	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	57-MAPASTEPEC	EL HUAMUCHE	RURAL	UB020119610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			446,171	446,171	446,171	446,171	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCION																							
106336	CONSTRUCCION DE PUENTE ALGANTARILLA DE LOSA DE 6.00 MTS. DE CLARO X 4.00 MTS. DE ANCHO EN CAMINO PARCELARIO	57-MAPASTEPEC	IBARRA	RURAL	UB040123610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			361,610	361,610	361,610	108,483	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	1.80	30.0%	OBRA QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
	GASTOS INDIRECTOS																							
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Ejecutora	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	General	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
100915	GASTOS INDIRECTOS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	J901241111010900001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	869,432	869,432	869,432	840,027	96.6%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO U OBRA TERMINADA AL 100 %.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																							
	OTROS																							
100932	ASISTENCIA TECNICA ( PRODIM)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	J9020125120101090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	434,716	434,716	434,716	434,490	99.9%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO U OBRA TERMINADA AL 100 %.
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 37 REGISTROS																								
	FORTAMUN												18,528,971	18,528,971	18,528,971	16,357,887	88.3%	0	0		145,120.00	145,118.45	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
97439	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	J90129111101090001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	32,830	32,830	32,830	32,830	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN EL CUARTO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION. PROYECTO TERMINADO CUMPLIENDO AL 100 %.
94629	008- IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP05081111010900001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	5,252,577	5,252,577	5,252,577	5,104,878	97.2%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO, EL CUAL SE CUMPLIO AL 100 % LAS METAS QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL PERSONAL.
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
99894	ADQUISICION DE RADIOS PARA COMUNIDADES RURALES	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	UG02156404010900001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	19,198	19,198	19,198	19,198	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO AL 100 % LAS METAS.
99290	AMPLIACION DE DOMO EN EL J.N. AGUSTIN YANEZ CON CLAVE 07DJN0071U	57-MAPASTEPEC	NUUEVO MILENIO VALDIVIA	RURAL	SJ04356200010900001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	14,926	14,926	14,926	14,805	99.2%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
99699	APLANADO EN MUROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 07EV9897A	57-MAPASTEPEC	BARRITA DE PAJON	RURAL	SJ04376200010900001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	9,915	9,915	9,915	9,751	98.3%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
96772	APOYO ECONOMICO BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SB02194104010900001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	BECA	60.00	60.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO AL 100 % LAS METAS.
99628	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SJ04366200010900001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	15,000	15,000	15,000	14,779	98.5%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
98857	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1205 JOSEFA ORTIZ DE	57-MAPASTEPEC	GENERACION 2000 NUEVO MILENIO	RURAL	SJ04336200010900001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	14,498	14,498	14,498	14,270	98.4%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
98140	CONSTRUCCION DE LOSA DE 6.0 X 7.0 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 1086	57-MAPASTEPEC	IBARRA	RURAL	SJ04316200010900001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO LAS METAS AL 100 %.
99202	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 07DJN2070I	57-MAPASTEPEC	TRES DE MAYO	RURAL	SJ04346200010900001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	15,000	15,000	15,000	14,466	96.4%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
99799	CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA USOS MULTIPLES EN EL J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SJ04086200010900001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	15,000	15,000	15,000	11,853	77.7%	0	0	OBRA	1.00	0.77	77.0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
99997	MANTENIMIENTO DE RADIO BASE, MOVIL Y PORTATIL DE DIVERSAS COMUNIDADES RURALES	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	UG02253503010900001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	91,686	91,686	91,686	91,686	100.0%	0	0	OTROS	46.00	46.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO AL 100 % LAS METAS.
97187	PAGO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OP012410010900001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	-	-	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO AL 100 % LAS METAS.
98299	REMODELACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 617 JEAN PIAGET CLAVE 07EV70702F	57-MAPASTEPEC	TRES DE MAYO	RURAL	SJ04326200010900001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	15,000	15,000	15,000	14,963	99.8%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	PROYECTO QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
97998	REMODELACION DEL PORTICO DEL J.N. VICENTE GUERRERO CON CLAVE 07EJ0393A	57-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	SJ04246200010900001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	15,000	15,000	15,000	12,093	80.6%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	PROYECTO QUE SE REFRENDA PARA TERMINARSE EN EL EJERCICIO 2012.
95691	SEGURO PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PD01033404010900001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	20,691	20,691	20,691	12,143	58.7%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO, CUMPLIENDO LAS METAS AL 100 %.
97353	SUBSIDIO A SAPAM POR LA CLORACION DE AGUA SEGUNDA ETAPA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC05306200010900001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	116,550	116,550	116,550	116,550	100.0%	0	0	OTROS	1,350.00	1,350.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO AL 100 % LAS METAS.
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																							
95555	PAGO DE LAUDOS LABORALES	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OP01029100010900001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	787,685	787,685	787,685	419,572	53.3%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE FINIQUITO, CUMPLIENDO LAS METAS AL 100 %.
94741	PAGO DEL CREDITO BANORRAS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OP01019100010900001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	575,120	575,120	575,120	575,120	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %.
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA																							
96289	01 EVALUACIONES DE CONTROL Y DE CONFIANZA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP0101110330801090001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	406,420	406,420	406,420	91,620	22.5%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO AL 100 % LAS METAS.
96600	010 INDICADORES DE MEDICION	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP0710716111010900001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	244,523	244,523	244,523	134,806	55.1%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO AL 100 % LAS METAS.
96363	02 EQUIPAMIENTO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP0102112701010900001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	466,753	466,753	466,753	466,753	100.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO AL 100 % LAS METAS.
96417	04 OPERATIVOS CONJUNTOS(COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE VEHICULO)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP0104122601010900001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	1,102,987	1,102,987	1,102,987	943,119	85.5%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO AL 100 % LAS METAS.
96483	05 PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP02051311010900001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	824,298	824,298	824,298	443,515	53.8%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO AL 100 % LAS METAS.
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO																							
96999	ADQUISICION DE ABATE PARA COMBATIR EL DENGUE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SO05272601010900001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	72,374	72,374	72,374	72,374	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO LAS METAS AL 100 %.
95777	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PD03042701010900001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	499,165	499,165	499,165	499,165	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO AL 100 % LAS METAS.
96063	AYUDA HUMANITARIA(ADQUISICION DE INSUMOS)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AE01076200010900001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	25,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO U OBRA ETIQUETADO PARA EJERCERSE EN EL 2012.
95868	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AE02052601010900001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	250,000	250,000	250,000	181,914	72.8%	0	0	LITRO	14,600.00	14,600.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO LAS METAS AL 100 %.
96658	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA PARA LA PRESERVACION ECOLOGICA DEL MEDIO AMBIENTE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SS1503171111010900000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	894,706	894,706	894,706	799,255	89.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CUMPLIENDO AL 100 % LAS METAS.
96245	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AE02091111010900001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	849,202	849,202	849,202	804,66								