

**ANEXO III**  
**I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																				
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																				
	FAIS										56,145,298	56,145,241	65,680,212	26,413,323	47.0%		43,203.77	26,179.41	60.6%	
	FISM																			
	AGUA POTABLE																			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
	REHABILITACION																			
150892	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-MOTOZINTLA	RINCÓN DEL BOSQUE	RURAL	VEINTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,668,208	1,668,208	1,668,208	1,057,702	63.4%	METRO LINEAL	2,475.00	1,200.00	48.5%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES PARA COMPLEMENTAR EL 100% FINANCIERO
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																			
	OTROS																			
177701	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	RINCÓN DEL BOSQUE	RURAL	SESENTA Y TRES	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MENDOZA CHIAPAS	1,668,208	1,668,208	1,668,208	1,136,066	68.1%	METRO LINEAL	2,475.22	1,730.00	69.9%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 04 Y FINIQUITO Y EL PAGO DE RETENCIONES PARA QUE QUEDE AL 100%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																			
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																			
	CONSTRUCCION																			
150893	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	65-MOTOZINTLA	CANDAS	RURAL	SIETE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO	1,450,981	1,450,981	1,450,981	0	0.0%	METROS CUBICOS	51.00	35.00	68.6%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO DEL FINIQUITO Y RETENCIONES
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																			
177679	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	85-MOTOZINTLA	VEINTITRES DE ABRIL	RURAL	SESENTA Y DOS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MENDOZA CHIAPAS	432,022	432,022	432,022	129,610	30.0%	METRO LINEAL	350.00	110.00	31.4%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE ESTIMACIONES Y FINIQUITO Y EL PAGO DE RETENCIONES PARA QUE QUEDE EL 100%
	URBANIZACION MUNICIPAL																			
	CALLE																			
174469	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. TIERRA LINDA)	85-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	CINCUENTA Y DOS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MENDOZA CHIAPAS	744,806	744,806	744,806	733,399	98.5%	METROS CUADRADOS	1,285.75	1,272.00	98.9%	SOLO QUEDA EL PAGO DE RETENCIONES PARA QUE QUEDE AL 100%
150894	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	933,438	933,438	933,438	670,310	71.8%	METROS CUADRADOS	1,549.00	600.00	38.7%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA PARA COMPLEMENTAR EL 100% FINANCIERO
150895	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	LLANO GRANDE	RURAL	DECIENOCHO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	689,006	689,006	689,006	471,752	68.5%	METROS CUADRADOS	1,600.00	660.00	41.3%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES PARA COMPLEMENTAR EL 100% FINANCIERO
150896	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	LOS PINOS	RURAL	TRECE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	967,691	967,691	967,691	13,077	1.4%	METROS CUADRADOS	1,645.00	1,645.00	100.0%	LO QUE ESTA PENDIENTE EN LO FINANCIERO ES EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA PARA HACER EL 100%
150897	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	AMPLIACION TRES DE MAYO	RURAL	NOVE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	445,745	445,745	445,745	6,024	1.4%	METROS CUADRADOS	1,008.00	1,008.00	100.0%	QUEDA PENDIENTE LOS PAGOS DE RETENCIONES DEL 2% SOBRE NOMINA PARA COMPLEMENTARLO FINANCIERO DE ESTA OBRA
150898	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	DOCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,383,168	1,383,108	1,383,108	357,012	25.8%	METROS CUADRADOS	1,901.00	1,459.00	76.7%	QUEDA PENDIENTE LOS PAGOS DE RETENCIONES PARA COMPLEMENTAR LO FINANCIERO DE ESTA OBRA
150899	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	PIEDRA PARTIDA	RURAL	VEINTINO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,351,232	1,351,232	1,351,232	7,985	0.6%	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,200.00	80.0%	QUEDA PENDIENTE EL 2% SOBRE NOMINA PARA COMPLEMENTAR LO FINANCIERO DE ESTA OBRA
174663	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	CINCUENTA Y TRES	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MENDOZA CHIAPAS	3,377,253	3,377,253	3,377,253	1,013,176	30.0%	METROS CUADRADOS	5,382.44	1,700.00	31.6%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE ESTIMACIONES Y FINIQUITO Y EL PAGO DE RETENCIONES PARA QUE QUEDE AL 100%
176220	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	DOS HERMANAS	RURAL	CINCUENTA Y SIETE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MENDOZA CHIAPAS	746,946	746,946	746,946	493,920	66.1%	METROS CUADRADOS	1,062.00	720.00	67.8%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA Y EL PAGO DE RETENCIONES PARA QUE QUEDE AL 100%
174384	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. FRAMBAYANES)	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	CINCUENTA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MENDOZA CHIAPAS	741,364	741,364	741,364	739,106	99.7%	METROS CUADRADOS	1,322.82	1,320.00	99.8%	SOLO QUEDA PENDIENTE EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA PARA QUE QUEDE LA OBRA AL 100%
174424	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	FRANCISCO I MADERO	RURAL	CINCUENTA Y UNO	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MENDOZA CHIAPAS	400,717	400,717	400,717	120,215	30.0%	METROS CUADRADOS	884.45	275.00	31.1%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y FINIQUITO Y EL PAGO DE RETENCIONES PARA QUE QUEDE AL 100%
150900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (HERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	LOMA BONITA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	590,914	590,914	590,914	581,189	98.4%	METROS CUADRADOS	1,035.00	1,035.00	100.0%	PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES PARA CUBRIR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA
176558	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	65-MOTOZINTLA	NIQUIVIL	RURAL	CINCUENTA Y OCHO	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MENDOZA CHIAPAS	887,732	887,732	887,732	852,783	96.1%	METROS CUADRADOS	1,700.00	1,650.00	97.1%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES PARA QUE QUEDE AL 100%
177231	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	65-MOTOZINTLA	NEBUA INDEPENDENCIA	RURAL	SESENTA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MENDOZA CHIAPAS	738,683	738,683	738,683	221,605	30.0%	METROS CUADRADOS	1,920.00	600.00	31.3%	FALTAN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y DE FINIQUITO Y EL PAGO DE RETENCIONES PARA QUE QUEDE EL 100%
150901	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	65-MOTOZINTLA	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	ONCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	442,571	442,571	442,571	309,003	69.8%	METROS CUADRADOS	1,200.00	500.00	41.7%	PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES PARA CUBRIR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																			
	OTROS																			
175791	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE BASQUETOL	65-MOTOZINTLA	SAN JOSE XTEPEC	RURAL	CINCUENTA Y CUATRO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MENDOZA CHIAPAS	1,059,440	1,059,440	10,594,410	784,953	74.1%	OBRA	1.00	0.75	75.0%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 03 Y FINIQUITO Y EL PAGO DE RETENCIONES PARA QUE QUEDE EL 100%
150902	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	EL MIRADOR	RURAL	DEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	641,252	641,252	641,252	439,055	68.5%	METRO CUADRADO	5,590.00	2,400.00	42.9%	PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES PARA CUBRIR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA
177668	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	SESENTA Y UN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MENDOZA CHIAPAS	565,000	565,000	565,000	282,500	50.0%	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%	QUEDA PENDIENTE EL OTRO PAGO PARA QUE QUEDE AL 100%
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																			
	RED DE ELECTRICIDAD																			
	CONSTRUCCION																			
150903	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	DOS RIOS	RURAL	TRES	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	956,046	956,046	956,046	0	0.0%	TRANSFORMADO R	4.00	2.00	50.0%	QUEDA PENDIENTE EL FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES PARA LLEGAR AL 100%
150904	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	SAN DIMAS	RURAL	CUATRO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,183,453	1,183,456	1,183,456	354,220	29.9%	TRANSFORMADO R	5.00	2.00	40.0%	QUEDA PENDIENTE EL FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES PARA LLEGAR AL 100%
	AMPLIACION																			
150905	AMPLIACION D ERED DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	TENAN	RURAL	DOS	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,359,926	1,359,926	1,359,926	388,756	28.6%	TRANSFORMADO R	8.00	4.00	50.0%	QUEDA PENDIENTE EL FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES PARA LLEGAR AL 100%



ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					17=16/14	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
												13	Ministrado	Programado								16	21
150918	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	AQUILES SERDAN	RURAL	VEINTITRES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	910.694	910.694	910.694	621.186	68.2%	KILOMETROS	1.50	0.65	43.3%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES PARA COMPLEMENTAR EL 100% FINANCIERO			
161937	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	NUEVO PARAISO	RURAL	TREINTA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA CHIAPAS	667.145	667.145	667.145	537.733	80.6%	KILOMETROS	0.41	0.34	82.9%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIM. 02 Y FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES PARA LLEGAR AL 100%			
161227	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO	65-MOTOZINTLA	JICOTEPEC	RURAL	VEINTINUEVE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA CHIAPAS	1,568.286	1,568.286	1,568.286	470.486	30.0%	KILOMETROS	0.97	0.32	33.0%	QUEDA PENDIENTE LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES 01 Y 02 Y FINIQUITO Y EL PAGO DE RETENCIONES PARA LLEGAR AL 100%			
160870	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO (FRAMOS AISLADOS)	65-MOTOZINTLA	EL MIRADOR	RURAL	VEINTIOCHO	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA CHIAPAS	1,656.159	1,656.159	1,656.159	864.318	52.2%	KILOMETROS	0.50	0.36	60.0%	QUEDA PENDIENTE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA Y EL PAGO DE RETENCIONES PARA HACER EL 100%			
165871	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTACION DE CONCRETO MIXTO (PRIMERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	LAS DELICIAS	RURAL	TREINTA Y UNO	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS	401.202	401.202	401.202	120.361	30.0%	KILOMETROS	0.75	0.25	33.3%	SOLO ESTA PAGADO EL 30% DE ANTIPO FALTA LA ESTIMACIONES Y FINIQUITOS Y PAGOS DE RETENCIONES PARA QUE QUEDA AL 100%			
160654	PUENTES VEHICULARES	65-MOTOZINTLA	CHECUTE	RURAL	VEINTISIETE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA CHIAPAS	1,660.130	1,660.130	1,660.130	825.117	49.7%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100.00	50.00	50.0%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 Y 03 Y FINIQUITO Y EL PAGO DE RETENCIONES PARA HACER EL 100%			
150919	GASTOS INDIRECTOS	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	UNO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,209.973	2,209.973	2,209.973	1,051.132	47.6%	OTROS	14.00	10.00	71.4%	SE CONSIDERA 14 MESES POR QUE DOS MESES ES DE AGUINALDO			
150920	CONTRATACION AL PERSONAL DEL PRODIN	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	CINCUENTA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,364.459	1,364.459	1,364.459	875.777	64.2%	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	280.00	140.00	50.0%	SE CONSIDERA 14 MESES POR QUE DOS MESES ES DE AGUINALDO			
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																							
<b>PORTAMUN</b>																							
<b>GASTO CORRIENTE</b>																							
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																							
191914	ESTIMULOS A ESTUDIANTES (BECAS)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	VEINTIDOS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	72.000	72.000	72.000	72.000	100.0%	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100%			
191758	ADQUISICION DE TERRENOS	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	Diecinueve	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	907.580	907.580	907.580	907.580	100.0%	METRO CUADRADO	7,062.00	7,062.00	100.0%	PROYECTO AL 100%			
176618	GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SEIS	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	4,000.000	4,000.000	2,800.000	2,800.000	70.0%	OTROS	12.00	6.00	50.0%	METAS: MESES			
176619	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CINCO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	320.000	320.000	172.000	172.000	53.8%	LITRO	42,026.00	14,012.00	33.3%				
176620	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A PROTECCION CIVIL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CUATRO	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	140.000	46.867	102.538	100.000	214.3%	LITRO	16,279.00	12,220.00	75.1%				
191886	ADQUISICION DE UNIFORMES PROTECCION CIVIL	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	VEINTIUNO	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	210.656	210.656	210.656	210.656	100.0%	PERSONA	17.00	17.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100%			
191829	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	VEINTE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA CHIAPAS	1,419.654	1,419.654	1,419.654	1,419.654	100.0%	PERSONA	107.00	107.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100%			
176621	CONTRATACION DE POLICIAS Y VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	DOCE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	9,271.544	9,271.544	9,271.544	6,225.365	67.1%	OTROS	14.00	8.00	57.1%	SE PROGRAMA 14 MESES PORQUE SE ESTA CONSIDERANDO 2 MESES MAS DE AGUINALDO			
176622	CONTRATACION DE UN MEDICO LEGISTA	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	DIEZ	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	285.600	285.600	285.600	239.600	83.9%	OTROS	14.00	8.00	57.1%	SON 14 MESES POR QUE SE ESTA CONSIDERANDO EL AGUINALDO			
176623	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL CRED	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	ONCE	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	831.887	831.887	831.887	570.523	68.6%	OTROS	14.00	8.00	57.1%	SON 14 MESES PORQUE SE ESTA CONSIDERANDO 2 MESES MAS DE AGUINALDO			
176624	GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	NUOVE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	149.940	149.940	149.940	67.500	45.0%	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%				
192106	MANTENIMIENTO A RADIOS DEL CRRAE	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	VEINTITRES	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	96.609	96.609	96.609	96.609	100.0%	UNIDAD	12.00	12.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100%			
191986	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	65-MOTOZINTLA	MUSTE	RURAL	VEINTITRES	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	188.676	188.676	188.676	188.676	100.0%	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100%			
176625	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A PROTECCION CIVIL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIETE	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	230.000	230.000	230.000	98.200	42.7%	OTROS	300.00	65.00	21.7%	METAS: MANTENIMIENTOS			
176626	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OCHO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	340.000	340.000	340.000	123.589	36.3%	OTROS	350.00	125.00	35.7%	METAS: MANTENIMIENTO			
191609	PAGO DE TENENCIA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	DIECISIETE	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	7.048	7.048	7.048	7.048	100.0%	VEHICULO	5.00	5.00	100.0%				
179974	RECARGA A EXTINGUIDORES DEL CRRAE	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	QUINCE	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA CHIAPAS	5.827	5.827	5.827	5.827	100.0%	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	TERMINADA AL 100%			
191693	SEGUROS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	DIECINUEVE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	47.928	47.928	47.928	47.928	100.0%	VEHICULO	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO AL 100%			
191653	SEGUROS PARA VEHICULOS DEL CRRAE	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	DIECIOCHO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	61.093	61.093	61.093	61.093	100.0%	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%				
191535	TENENCIA PARA VEHICULOS DEL CRRAE	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	DIECISEIS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA CHIAPAS	872	872	872	872	100.0%	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%				