

**ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido							20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24		
7-CHIAPAS RECURSO 2011																					
APORTACIONES FEDERALES																					
FAIS												124,434,124	123,787,544	123,585,552	103,928,704	84.0%		128,980.15	119,054.24	92.3%	
FROM																					
54338	CONSTRUCCION DE SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	AMPLIACION PALENQUE	RURAL	0173	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,374,222	1,374,222	1,374,222	441,906	32.2%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
54411	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	NUEVA BETANIA	RURAL	0191	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,553,619	2,553,619	2,553,619	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
54413	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	NUEVO TANIPERLA	RURAL	0192	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	997,747	997,747	997,747	698,356	70.1%	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%		
54401	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	SAN JUAN TULLIA (SAN JUAN)	RURAL	0186	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,596,665	2,596,665	2,596,665	1,835,920	70.7%	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%		
34984	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0171	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	266,307	266,307	266,307	266,307	100.0%	METRO LINEAL	1,145.98	1,145.98	100.0%		
54345	REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	LIC. JOSE CASTILLO TIELMANS	RURAL	177	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,296,554	2,296,554	2,296,554	876,412	38.2%	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%		
32591	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,288,785	1,288,785	1,288,785	1,288,785	100.0%	EMBOVEDADO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA SAN ANDRES	
52139	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0156	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,168,704	1,168,704	1,168,704	1,168,704	100.0%	EMBOVEDADO	1.55	1.55	100.0%		
32760	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	222,794	222,794	222,794	222,794	100.0%	METRO LINEAL	438.38	438.38	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO NINOS HEROES DE PAKALNA	
32420	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	718,067	718,067	718,067	718,067	100.0%	METRO LINEAL	494.66	494.66	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVO BELEM	
32574	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	722,848	722,848	722,848	722,848	100.0%	COLECTOR	504.39	504.39	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA POPOL VUH	
34565	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	783,613	783,613	783,613	753,864	96.2%	METRO LINEAL	615.80	615.80	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES	
54350	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO NVA ESPERANZA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0180	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	950,000	950,000	950,000	236,560	24.9%	METRO LINEAL	657.60	0.00	0.0%		
54340	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SOLIDARIDAD PAKALNA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0174	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	980,559	980,559	980,559	560,000	57.1%	METRO LINEAL	796.10	420.20	52.8%		
34901	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ANEXO AL BARRIO SAN JUANITO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0151	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	248,032	248,032	248,032	248,032	100.0%	METRO LINEAL	233.00	233.00	100.0%		
99277	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COL. STO. DOMINGO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0181	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	980,724	980,724	980,724	294,217	30.0%	METRO LINEAL	743.22	0.00	0.0%		
32725	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	GALILEO	RURAL	0056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	126,936	126,936	126,936	126,936	100.0%	METRO LINEAL	268.80	268.80	100.0%		
54394	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO B. SAN JUAN DE PAKALNA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	944,367	944,367	944,367	868,361	92.0%	METRO LINEAL	883.07	880.00	99.7%		
32715	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	163,515	163,515	163,515	163,515	100.0%	METRO LINEAL	251.30	251.30	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA	
32293	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	834,196	834,196	834,196	802,601	96.2%	METRO LINEAL	596.32	578.00	96.9%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COONIA PAKALNA BARRIO SAN FRANCISCO	
32023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	903,001	903,001	903,001	903,001	100.0%	METRO LINEAL	471.70	471.70	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN PAKALNA BARRIO MONTE BELLO	
54405	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. MAYA LACANJA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0187	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,164,983	1,164,983	1,164,983	693,920	59.6%	METRO LINEAL	664.34	350.20	52.7%		
34692	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190,329	190,329	190,329	190,329	100.0%	METRO LINEAL	254.50	254.50	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA	
52245	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0157	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,858,648	1,858,648	1,858,648	1,324,750	71.3%	PLANTA	1.00	0.80	80.0%	OBRA PARA SU TERMINO EN EL AÑO 2012	
34422	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	0084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	376,196	376,196	376,196	376,101	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS	30.00	30.00	100.0%		
34440	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	CHOCOLAJITO	RURAL	0088	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	388,736	388,736	388,736	388,656	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS	31.00	31.00	100.0%		
34451	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE	RURAL	0091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	564,294	564,294	564,294	564,152	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS	45.00	45.00	100.0%		
34427	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	JERICÓ 2DA SECCION	RURAL	0085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	940,491	940,491	940,491	940,484	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS	75.00	75.00	100.0%		
34445	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	0089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	815,092	815,092	815,092	815,086	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS	65.00	65.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					17=16/14	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												13	Ministrado	Programado								16	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
34437	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	LOS LLANOS	RURAL	0087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		125,388	125,388	125,388	125,387	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS			10.00	10.00	100.0%	
34432	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	MEDELLIN 2A. SECCION	RURAL	0086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		376,196	376,196	376,196	376,193	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS			30.00	30.00	100.0%	
34449	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	SANTA MARIA	RURAL	0090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		476,515	476,515	476,515	476,512	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS			38.00	38.00	100.0%	
34405	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	5 DE MAYO	RURAL	0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		564,294	564,294	564,294	564,275	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS			45.00	45.00	100.0%	
34455	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	SAN JUAN TULLIA (SAN JUAN)	RURAL	0092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		501,559	501,559	501,559	500,873	99.9%	LETRINA, METROS CUBICOS			40.00	40.00	100.0%	SE CONSTRUYE EN EL BARRIO 5 DE MAYO
34559	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	SAN MIGUEL	RURAL	0136	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		75,234	75,234	75,234	75,234	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS			6.00	6.00	100.0%	
52474	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	EL ESQUINERO	RURAL	0165	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		272,098	272,098	272,098	272,098	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS			23.00	23.00	100.0%	
34417	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	EL LACANDON	RURAL	0083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		263,337	263,337	263,337	263,335	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS			21.00	21.00	100.0%	
34811	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	EL PALMAR 2A. SECCION	RURAL	0141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		250,797	250,797	250,797	246,176	98.2%	LETRINA, METROS CUBICOS			20.00	20.00	100.0%	
34412	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	SANTA ISABEL	RURAL	0082	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		141,964	141,964	141,964	141,963	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS			12.00	12.00	100.0%	
52458	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	VISTAHERMOSA	RURAL	0164	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		702,233	702,233	702,233	662,006	94.3%	LETRINA, METROS CUBICOS			59.00	59.00	100.0%	FALTA PAGO DE MANO DE OBRA Y RETENCIONES
	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES																						
34985	APERTURA DE DRENAJES Y REVESTIMIENTO DE CALLES, AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO	73-PALENQUE	20 DE FEBRERO	RURAL	0172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		72,364	72,364	72,364	72,069	99.6%	METROS			380.00	380.00	100.0%	
32885	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	ALVARO OBREGON	RURAL	0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		356,821	356,821	356,821	311,542	87.3%	METROS			2,230.00	2,230.00	100.0%	FALTA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA
32943	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	MONTEBELLO	RURAL	0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		439,439	439,439	439,439	397,564	90.5%	METROS			1,990.00	1,990.00	100.0%	FALTA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA
32952	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	NUEVO SAN JOAQUIN	RURAL	0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		483,954	483,954	483,954	483,954	100.0%	METROS			1,829.00	1,829.00	100.0%	
32897	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	SAN LORENZO	RURAL	0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		404,976	404,976	404,976	323,210	79.8%	METROS			2,370.00	2,370.00	100.0%	FALTA FINIQUITO DE OBRA
51954	APERTURA ,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	LOS CERRILLOS	RURAL	0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		850,463	850,463	850,463	770,601	90.6%	METROS			1,303.00	1,303.00	100.0%	LA OBRA SE FINIQUITARA EN EL AÑO 2012
54343	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA LA UNITARIA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		533,828	533,828	533,828	410,000	76.8%	METROS			2,831.00	2,210.00	78.1%	
54348	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COLONIA JARDINEZ DE PARAISO PALENQUE	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		261,838	261,838	261,838	150,000	57.3%	METROS			970.00	560.00	57.7%	
31989	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES, OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	LA REFORMA DE OCAMPO	RURAL	0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		654,104	654,104	654,104	604,075	92.4%	METROS			4,090.00	4,090.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES
34530	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	AGUA FRIA	RURAL	0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		582,182	582,182	582,182	564,345	96.9%	METROS			1,832.00	1,832.00	100.0%	
34496	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	ESTRELLA DE BELEN	RURAL	0123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		517,563	517,563	517,563	517,563	100.0%	METROS			1,402.00	1,402.00	100.0%	
32874	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	LA ASUNCION	RURAL	0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		267,393	267,393	267,393	267,393	100.0%	METROS			952.00	952.00	100.0%	
34527	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	MONTE OLIVO	RURAL	0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		139,328	139,328	139,328	129,690	93.1%	METROS			538.00	538.00	100.0%	
51874	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	NUEVA ESPERANZA 2A. SECCION	RURAL	0129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		965,471	965,471	965,471	867,372	89.8%	METROS			2,663.00	2,350.00	88.2%	LA OBRA SE FINIQUITARA EN PROXIMO AÑO
51973	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	NUEVO JALISCO OSUMACINTA	RURAL	0131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		205,601	205,602	205,602	196,351	95.5%	METROS			1,520.00	1,520.00	100.0%	FALTA PAGO DE ESTIMACIONES
34338	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		541,857	541,857	541,857	527,590	97.4%	METROS			1,364.00	1,323.00	97.0%	SE REALIZA EN LA COLONIA POZA AZUL
34403	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO PALENQUE	RURAL	0117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		643,152	643,152	643,152	333,532	51.9%	METROS			1,262.00	656.00	52.0%	
32984	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	BABILONIA 1A. SECCION	RURAL	0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,075,461	1,075,461	1,075,461	1,063,405	98.9%	METROS CUADRADOS			1,566.00	1,566.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido			Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												13	14								15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24
34458	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	FILADELFIA	RURAL	0119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		1,169,575	1,169,575	1,169,575	1,169,575	100.0%	METROS CUADRADOS	1,890.00	1,890.00	100.0%	
32807	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		732,959	732,959	732,959	718,526	98.0%	METROS CUADRADOS	1,891.00	1,891.00	100.0%	SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA 1RA SECC
34145	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		661,331	661,331	661,331	661,331	100.0%	METROS CUADRADOS	1,784.00	1,784.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA AV. 18 DE MARZO, PALENQUE, CHIAPAS.
32965	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	AYUNTAMIENTO		731,623	731,623	731,623	730,507	99.8%	METROS CUADRADOS	1,770.00	1,770.00	100.0%	SE REALIZA EN ELBARRIO LINDA VISTA DE PAKALNA
32998	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		903,056	903,056	903,056	816,775	90.4%	METROS CUADRADOS	2,294.40	2,294.40	100.0%	SE REALIZA EN EL BARRIO LA ESPERANZA
33022	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	SAN JOSÉ	RURAL	0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		667,457	667,457	667,457	666,631	99.9%	METROS CUADRADOS	1,805.00	1,805.00	100.0%	
32609	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	SAN MANUEL	RURAL	0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		1,099,889	1,099,889	1,099,889	1,068,390	97.1%	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
32856	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		1,354,811	1,354,811	1,354,811	1,335,536	98.6%	METROS CUADRADOS	2,232.00	2,232.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES
54389	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. CAP- RAMON LARA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		851,659	851,659	651,659	256,379	30.1%	METROS CUADRADOS	1,365.00	0.00	0.0%	
54399	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. LUIS DONALDO COLOSI	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		788,086	788,086	788,086	531,805	67.5%	METROS CUADRADOS	1,176.00	850.00	72.3%	
54397	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL.MAGISTERIAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		850,000	850,000	850,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,435.00	0.00	0.0%	
54346	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS PALMAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		800,071	800,071	800,071	520,046	65.0%	METROS CUADRADOS	180.00	130.00	72.2%	
52721	PAVIMENTACION DE LA AV. PRINCIPAL EN VARIAS COLONIAS CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,619,691	2,619,691	2,619,691	2,459,582	93.9%	METROS CUADRADOS	4,202.00	4,202.00	100.0%	
52068	PAVIMENTACION DE LA AV. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CAMINERA CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,068,656	1,068,656	1,068,656	755,930	70.7%	METROS CUADRADOS	1,516.00	1,100.00	72.6%	LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2012
34902	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA TRES Y CUATRO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA PANGOLA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,231,504	1,231,504	1,231,504	1,229,470	99.8%	METROS CUADRADOS	2,120.00	2,120.00	100.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																				
	OBRA COMPLEMENTARIA																				
54408	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES	73-PALENQUE	EL RECUERDO	RURAL	0190	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		176,157	176,157	176,157	0	0.0%	CELDA SOLAR	12.00	0.00	0.0%	
	ELECTRIFICACION DE POZOS																				
	LINEAS DE TRANSMISION																				
32707	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO	73-PALENQUE	ANGEL ALBINO CORZO 1A SECCION	RURAL	0054	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		297,983	297,983	297,983	296,976	99.7%	POZOS	1.00	1.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES
	RED DE ELECTRICIDAD																				
	AMPLIACION																				
52702	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0169	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		546,384	546,384	546,384	0	0.0%	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.30	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZARA EN EL AÑO 2012
33044	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	73-PALENQUE	EL TENAMPA	RURAL	0071	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		534,046	0	0	0	0.0%	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	837.00	0.00	0.0%	
33026	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION	73-PALENQUE	AGUA CRISTALINA	RURAL	0070	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		1,954,981	1,954,981	1,954,981	1,761,547	90.1%	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,124.00	1,912.00	90.0%	
52366	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	0159	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,333,293	1,333,293	1,333,293	1,045,424	78.4%	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.30	1.30	100.0%	LA OBRA SE FINIQUITARA EN EL AÑO 2012
52412	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN BAJA TENSION EN LA COLONIA CAMINO REAL A.C	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0160	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,493,349	1,493,349	1,493,349	1,239,363	83.0%	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.99	1.99	100.0%	LA OBRA SE FINIQUITARA EN EL AÑO 2012
52306	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AREA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0158	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,506,286	1,506,286	1,506,286	1,298,872	86.2%	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.29	1.29	100.0%	FALTA FINIQUITO DE OBRA
33057	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0069	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		877,944	877,944	877,944	768,384	87.5%	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	837.00	750.00	89.6%	LA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO KAN-KA-HA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																				
	PISO FIRME																				
91326	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN MARCOS	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		244,695	244,695	244,695	244,693	100.0%	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	FALTA DE PAGO DE MATERIAL PARA SU TERMINO DE LA OBRA.
	VIVIENDA																				
34907	APOYO A LA VIVIENDA 5 X 6 MTS. (TAXISTA SITIO MAYA PAKAL)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		945,021	945,021	945,021	945,011	100.0%	METROS CUADRADOS	90.00	90.00	100.0%	
34464	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	NUOVA ESPERANZA PROGRESISTA	RURAL	0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		440,451	440,451	440,451	440,642	100.0%	METROS CUADRADOS	630.00	630.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
34319	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	379,568	379,568	379,568	369,988	97.5%	METROS CUADRADOS	595.00	578.00	97.1%	SE CONSTRUYE EN LA COLONIA OTULUM. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34538	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	LA GUADALUPE	RURAL	0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267,930	267,930	267,930	265,534	99.1%	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
32652	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN ANTONIO	RURAL	0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	856,434	856,434	856,434	856,427	100.0%	METROS CUADRADOS	1,225.00	1,225.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA ESA OPCION
52556	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5 X 7 MTS	73-PALENQUE	SAN JUAN CHANCALAITO	RURAL	0166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	781,464	781,464	781,464	713,764	91.3%	METROS CUADRADOS	35.00	35.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA.FALTA PAGO DE MANO DE OBRA Y RETENCIONES PARA EL AÑO 2012
52602	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5 X 7 MTS.	73-PALENQUE	SAN MATEO	RURAL	0168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	781,464	781,464	781,464	762,303	97.5%	METROS CUADRADOS	1,225.00	1,225.00	100.0%	LA OBRA ES CONTRUCCION.
32630	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	ANGEL ALBINO CORZO 2A. SECCION	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	734,086	734,086	734,086	733,942	100.0%	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA.
34330	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	ALFONSO CORONA DEL ROSAL	RURAL	0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	513,860	513,860	513,860	513,856	100.0%	METROS CUADRADOS	735.00	735.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
63650	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	ARROYO JERUSALEN	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	734,086	734,086	734,086	734,080	100.0%	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA OTRA OPCION MAS APROXIMADA DE COSTRUCION Y EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. ASI SE HA CAPTURADO EN AÑOS ANTERIORES.
31415	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	RURAL	0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,125,599	1,125,599	1,125,599	1,125,512	100.0%	METROS CUADRADOS	1,610.00	1,610.00	100.0%	EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA OTRA OPCION MAS APROXIMADA Y EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE ES CONSTRUCCION. ASI SE HAN CAPTURADO EN AÑOS ANTERIORES
34467	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	BENITO JUÁREZ	RURAL	0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	446,551	446,551	446,551	446,547	100.0%	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
31779	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	EL ESPEJO	RURAL	0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	318,104	318,104	318,104	318,101	100.0%	METROS CUADRADOS	455.00	455.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
32710	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	EL NARANJAL	RURAL	0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	290,258	290,258	290,258	290,255	100.0%	METROS CUADRADOS	455.00	455.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE COSTRUCION
31800	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	379,568	379,568	379,568	334,260	88.1%	METROS CUADRADOS	595.00	455.00	76.5%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
32539	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LA CASCADA	RURAL	0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	669,826	669,826	669,826	669,820	100.0%	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	LA OBRA SE EJERCIO AL 100%. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION
34533	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LA FORTUNA	RURAL	0097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	171,286	171,286	171,286	171,285	100.0%	METROS CUADRADOS	245.00	245.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
32888	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LA GLORIA	RURAL	0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	562,796	562,796	562,796	562,795	100.0%	METROS CUADRADOS	805.00	805.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION
31405	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	178,620	178,620	178,620	176,224	98.7%	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NODA LA OPCION DE CONSTRUCCION
31922	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	NETZAHUALCOYOTL	RURAL	0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	929,842	929,842	929,842	929,835	100.0%	METROS CUADRADOS	1,330.00	1,330.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
31772	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	NUEVA ESPERANZA 1A. SECCION	RURAL	0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	978,782	978,782	978,782	978,782	100.0%	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	EN EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA.OBRA TERMINADA
91330	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	NUEVA GALILEA	RURAL	0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	669,826	669,826	669,826	665,032	99.3%	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34532	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	NUEVO SAN LEANDRO	RURAL	0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	200,947	200,947	200,947	200,946	100.0%	METROS CUADRADOS	315.00	315.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
32979	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	PROFR. ROBERTO BARRIOS	RURAL	0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	759,136	759,136	759,136	754,341	99.4%	METROS CUADRADOS	1,190.00	1,178.00	99.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA OPCION DE CONSTRUCCION.
63687	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	RIO CHANCALA	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	647,498	647,498	647,498	645,085	99.6%	METROS CUADRADOS	1,015.00	1,015.00	100.0%	
63670	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	RIO CHANCALA	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	558,188	558,188	558,188	550,989	98.7%	METROS CUADRADOS	875.00	866.00	99.0%	
63675	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	RIO CHANCALA	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	580,516	580,516	580,516	575,710	99.2%	METROS CUADRADOS	910.00	901.00	99.0%	
34350	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN JOSE CHANCAL	RURAL	0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	734,086	734,086	734,086	714,858	97.4%	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,020.00	97.1%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34509	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN JUAN 2A. SECCION	RURAL	0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	734,086	734,086	734,086	734,080	100.0%	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
34855	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN LUIS 2DA. SECCION	RURAL	0143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97,878	97,878	97,878	97,877	100.0%	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA EL PROYECTO
32867	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN MARCOS	RURAL	0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	223,275	223,275	223,275	223,273	100.0%	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION
31733	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN MIGUEL ARIMATEA	RURAL	0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	558,188	558,188	558,188	558,183	100.0%	METROS CUADRADOS	875.00	875.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
31758	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SATURNINO RIOS	RURAL	0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	880,903	880,903	880,903	880,896	100.0%	METROS CUADRADOS	1,260.00	1,260.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. FALTA PAGO DE RETENCIONES
34545	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	AMPLIACION BENITO JUÁREZ	RURAL	0134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156,292	156,292	156,292	156,291	100.0%	METROS CUADRADOS	245.00	245.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
32611	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	ARROYO ENCANTO II	RURAL	0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	440,451	440,451	440,451	440,448	100.0%	METROS CUADRADOS	630.00	630.00	100.0%	OBRA TERMINADA. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
31862	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	BEREA	RURAL	0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,699	244,699	244,699	242,299	99.0%	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. FALTA PAGO DE RETENCION
34358	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ	RURAL	0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	415,982	415,982	415,982	415,940	100.0%	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. FALPAGO DE RETENCIONES
34541	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL GUAYACÁN	RURAL	0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	489,391	489,391	489,391	489,387	100.0%	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
91319	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL LACANDON	RURAL	0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	171,286	171,286	171,286	171,285	100.0%	METROS CUADRADOS	245.00	245.00	100.0%	NO DA OTRA OPCION EN EL DESTINO DEL GASTO PERO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34876	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL PALMAR 1A. SECCION	RURAL	0145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,696	244,696	244,696	244,693	100.0%	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA.
63655	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL PROGRESO	RURAL	0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	734,086	734,086	734,086	734,080	100.0%	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	OBRA TERMINADA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA OTRA OPCION MAS APROXIMADA A CONSTRUCCION Y EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. ASI SE HA CVAPTURADO EN AÑOS ANTERIORES.
31764	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	FRANCISCO I. MADERO NORTE	RURAL	0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	558,188	558,188	558,188	558,183	100.0%	METROS CUADRADOS	875.00	875.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA.
34536	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	GALILEO	RURAL	0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269,165	269,165	269,165	261,980	97.3%	METROS CUADRADOS	385.00	385.00	100.0%	ELPROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. FALTA PAGO DE RETENCIONES
34868	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	LA CAOBA	RURAL	0144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	293,634	293,634	293,634	293,577	100.0%	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
32431	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	LINDAVISTA (CHINIQUIJA)	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	367,043	367,043	367,043	292,541	79.7%	METROS CUADRADOS	525.00	425.00	81.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA OPCION
32743	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	MEDELLIN 1A. SECCION	RURAL	0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	122,347	122,347	122,347	122,346	100.0%	METROS CUADRADOS	175.00	175.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION.
34553	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	0135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178,620	178,620	178,620	178,618	100.0%	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34381	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	MONTE DE SION	RURAL	0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	133,969	133,969	133,969	133,964	100.0%	METROS CUADRADOS	210.00	210.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34397	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	NUEVO ALTAMIRANO	RURAL	0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	293,634	293,634	293,634	293,605	100.0%	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	
31749	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	NUEVO SONORA	RURAL	0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	669,826	669,826	669,826	669,820	100.0%	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. OBRA TERMINADA
34690	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	NUEVO YAJALÓN	RURAL	0140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	464,921	464,921	464,921	464,830	100.0%	METROS CUADRADOS	665.00	665.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34373	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	ONCE DE JULIO 2A. SECCION (MACEDONIA)	RURAL	0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	489,391	489,391	489,391	489,231	100.0%	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
32815	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	334,913	334,913	334,913	334,910	100.0%	METROS CUADRADOS	525.00	525.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION
34878	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	464,921	464,921	464,921	464,917	100.0%	METROS CUADRADOS	665.00	665.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34861	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171,286	171,286	171,286	171,285	100.0%	METROS CUADRADOS	245.00	245.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN N.C.P.E NUEVO LAZARO CARDENAS. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34892	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	195,756	195,756	195,756	195,754	100.0%	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA RANCHERIA EL RINCON DEL COJO. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24
32700	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PUEBLO NUEVO USUMACINTA	RURAL	0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	513,860	513,860	513,860	412,909	80.4%	METROS CUADRADOS	735.00	588.00	80.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION
34546	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PUYIPA	RURAL	0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	734,086	734,086	734,086	734,080	100.0%	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
32126	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	RIO CHANCALA	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	535,861	535,861	535,861	533,451	99.6%	METROS CUADRADOS	840.00	840.00	100.0%	SE CONSTRUYE EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO. EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE COSTRUCCION. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34886	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	RICARDO FLORES MAGÓN	RURAL	0147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267,930	267,930	267,930	267,928	100.0%	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34549	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN LUIS	RURAL	0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	636,206	636,206	636,206	636,174	100.0%	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34543	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN LUIS 1RA. SECCION	RURAL	0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171,286	171,286	171,286	171,285	100.0%	METROS CUADRADOS	245.00	245.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34394	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN MARCOS 2DA. SECCION	RURAL	0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,699	244,699	244,699	244,699	100.0%	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34888	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SANTA ISABEL	RURAL	0148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,699	244,699	244,699	244,693	100.0%	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
63698	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7MTS. EN EL BARRIO BONANPAK	73-PALENQUE	RIO CHANCALA	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	558,188	558,188	558,188	553,383	99.1%	METROS CUADRADOS	875.00	866.00	99.0%	
54335	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS	RURAL	0161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	982,412	982,412	982,412	624,168	63.5%	METROS CUADRADOS	1,540.00	950.00	61.7%	
32082	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL DE 5X7 MTS-	73-PALENQUE	BELISARIO DOMINGUEZ NORTE	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	446,551	446,551	446,551	446,077	99.9%	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	EN EL DISTNO DEL GASTO NO DA OTRA OPCION MAS APROXIMADA DE CONSTRUCCION Y EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. ASI SE HA CAPTURADO EN AÑOS ANTERIORES.
32728	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EBEN EZER	RURAL	0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	489,391	489,391	489,391	489,387	100.0%	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION
32600	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RYRAL DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LA AURORA	RURAL	0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,049,394	936,858	936,858	936,858	100.0%	METROS CUADRADOS	1,645.00	1,645.00	100.0%	ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34400	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO LAS RUINAS	RURAL	0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	223,275	223,275	223,275	223,273	100.0%	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34408	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 5X7 MTS.	73-PALENQUE	VICTORIA CAMPESINA I	RURAL	0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178,620	178,620	178,620	178,618	100.0%	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34685	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	73-PALENQUE	BAJADAS GRANDES	RURAL	0139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	513,860	513,860	513,860	513,856	100.0%	METROS CUADRADOS	735.00	735.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA.
34564	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	245,603	245,603	245,603	245,600	100.0%	METROS CUADRADOS	385.00	385.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN N.C.P.E. SAN JOSE PALENQUE. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION VIVIENDA
34314	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	367,043	367,043	367,043	367,040	100.0%	METROS CUADRADOS	525.00	525.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN EL EUIDO NUEVO ESCUINTLA. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
34618	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	146,817	146,817	146,817	146,788	100.0%	METROS CUADRADOS	210.00	210.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN EL POBLADO UNIDAD Y TRABAJO. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA.
34890	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	146,817	146,817	146,817	146,816	100.0%	METROS CUADRADOS	210.00	210.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN RANCHERIA SAN JOSE PALENQUE. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
52579	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,786,204	1,786,204	1,786,204	1,774,217	99.3%	METROS CUADRADOS	2,800.00	2,800.00	100.0%	LA OBRA ES CONTRUCCION.
32954	CONSTRUCCION DE VIVINEDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LAZARO CÁRDENAS	RURAL	0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,174,538	1,174,538	1,174,538	1,174,030	100.0%	METROS CUADRADOS	1,680.00	1,680.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION.
63644	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	AGUA BLANCA SERRANIA	RURAL	0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,076,660	1,076,660	1,076,660	1,076,652	100.0%	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,540.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																			
	CAMINOS DE SACACOSECHA																			
	CONSTRUCCION																			
54342	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	URSULO GALVAN	RURAL	0175	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	222,161	222,161	222,161	188,221	84.7%	KILOMETROS	2.00	1.70	85.0%	
51769	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	73-PALENQUE	FLOR DEL RIO	RURAL	0120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	583,222	583,222	583,222	200,246	34.3%	KILOMETROS	1.80	0.80	44.4%	
34674	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	LA ESCONDIDA	RURAL	0108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	446,876	446,876	446,876	312,810	70.0%	KILOMETROS	3.30	2.60	78.8%	
34557	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	NUEVO MERIDA	RURAL	0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	779,088	779,088	779,088	324,262	41.6%	KILOMETROS	2.20	1.20	54.5%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					17=16/14	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												13	14	15								16	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
34552	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	NUEVO PLAN DE AYALA	RURAL	0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		567,555	567,555	567,555	381,893	67.3%	KILOMETROS		3.00	2.00	66.7%		
34561	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	SAN JOSE (SAN JOSE OSUMACINTA)	RURAL	0105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		264,977	264,977	264,977	263,595	99.5%	KILOMETROS		3.50	3.50	100.0%		
	CAMINOS RURALES																						
32562	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	EL CAMPITO	RURAL	0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		850,861	850,861	850,861	497,563	58.5%	KILOMETROS		2.00	1.20	60.0%	OBRA EN PROCESO	
32486	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		1,631,752	1,631,752	1,631,752	1,626,998	99.7%	KILOMETROS		4.40	4.40	100.0%		
32128	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	NUEVA JERUSALEN	RURAL	0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		1,123,151	1,123,151	1,123,151	0	0.0%	KILOMETROS		1.64	0.00	0.0%	SE REALIZARA EN EL NUEVA JERUSALEN PRIMERA SECCION	
52113	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		306,667	306,667	306,667	269,207	87.8%	KILOMETROS		1.30	1.30	100.0%	OBRA PARA FINQUITAR EN EL AÑO 2012	
51758	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	LA CALANDRIA	RURAL	0118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		335,653	335,653	335,653	0	0.0%	KILOMETROS		2.24	0.00	0.0%	SE REALIZARA LA OBRA EN EL AÑO 2012	
34621	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	LA PRIMAVERA	RURAL	0107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		420,862	420,862	420,862	294,595	70.0%	KILOMETROS		2.40	2.00	83.3%		
51806	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	SANTA CRUZ	RURAL	0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		815,352	815,352	815,353	396,063	48.6%	KILOMETROS		3.00	1.50	50.0%		
51780	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJ. NVO. PALENQUE-EJ. LOS CERRILLOS AL EJIDO	73-PALENQUE	NUEVO SUCLUMPA	RURAL	0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		751,074	751,074	751,074	637,246	84.8%	KILOMETROS		1.78	1.50	84.3%	OBRA POR FINQUITAR EN EL AÑO 2012	
32182	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	73-PALENQUE	NUEVA JERUSALEN	RURAL	0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		775,066	775,066	775,066	773,741	99.8%	KILOMETROS		3.00	3.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
	RECONSTRUCCIÓN																						
32093	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO 0-000 AL KM 3-900	73-PALENQUE	BOCA DE CHANCALA	RURAL	0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		426,803	426,803	426,803	426,803	100.0%	KILOMETROS		3.90	3.90	100.0%		
	MAINTENIMIENTO																						
34687	CONSERVACION DE CAMINO	73-PALENQUE	BRILLANTE BUENAVISTA	RURAL	0109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		93,553	93,553	93,553	87,401	93.4%	KILOMETROS		1.62	1.62	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES	
52128	CONSERVACION DE CAMINO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		493,215	493,215	493,215	465,341	94.3%	KILOMETROS		6.00	6.00	100.0%	PARA FINQUITAR EL AÑO 2012	
51820	CONSERVACION DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	NUEVO JALAPA	RURAL	0128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		693,913	693,913	693,913	210,420	30.3%	KILOMETROS		6.40	3.20	50.0%	SE TERMINARA EN ESTA OBRA EN EL AÑO 2012	
51749	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		384,960	384,960	384,960	0	0.0%	KILOMETROS		1.50	0.00	0.0%	SE REALIZARA EN EL AÑO 2012	
	REHABILITACIÓN																						
32139	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE)	RURAL	0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		810,288	810,288	810,288	810,288	100.0%	KILOMETROS		2.20	2.20	100.0%		
	MUROS DE CONTENCIÓN																						
	CONSTRUCCIÓN																						
34484	CONSTRUCCION DE UN EMBOVEDADO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		522,485	522,485	522,485	522,485	100.0%	METROS CUADRADOS		70.00	70.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO TIERRA ESCONDIDA	
	PUNTES VEHICULARES																						
51998	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	SAN JAVIER	RURAL	0132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		483,313	483,313	483,313	447,409	92.6%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES		6.00	6.00	100.0%	FALTA FINQUITO DE OBRA	
	GASTOS INDIRECTOS																						
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE																						
52441	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL RAMO 33	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		3,733,026	3,733,026	3,733,026	3,674,609	98.4%	INFORME		1.00	1.00	100.0%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	ORGANIZACIONAL																						
	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN																						
41203	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		622,171	622,171	622,171	622,171	100.0%	HORAS CURSO		1.00	1.00	100.0%		
	TÉCNICAS																						
	ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																						
41141	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE PERSONAL)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,564,526	1,564,526	1,564,526	1,529,432	97.8%	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA		1.00	1.00	100.0%		
41161	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		301,986	301,986	301,986	301,986	100.0%	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA		1.00	1.00	100.0%		
	7-CHIAPAS RECURSO 2010																						
	APORTACIONES FEDERALES																						

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
												13	14	15							16	17=16/14	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
FAIS												2,759,088	2,759,088	2,759,088	1,824,694	66.1%	1,796.00	654.00	36.4%					
FBM																								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
54417	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIOS COL. VALLE DE BALEN PAKALNA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0193	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,236,534	1,236,534	1,236,534	302,140	24.4%	METRO LINEAL	1,142.00	0.00	0.0%				
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	REHABILITACIÓN																							
54423	APOYO A LA VIVIENDA CON LA REHABILITACION DE TECHUMBRES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		756,194	756,194	756,194	756,194	100.0%	METROS CUADRADOS	332.00	332.00	100.0%	LOS 332 DE LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA			
54426	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MANTENIMIENTO		766,360	766,360	766,360	766,360	100.0%	METROS CUADRADOS	322.00	322.00	100.0%				
CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FORTAMUN												46,767,493	46,767,493	46,767,393	45,039,961	96.3%	2,331,862.15	2,331,861.15	100.0%					
INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
38847	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	94	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%				
	MEJORAMIENTO																							
36557	FOEMTMO A LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	048	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		154,000	154,000	154,000	154,000	100.0%	TINACO	140.00	140.00	100.0%				
	MANTENIMIENTO																							
37352	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	074	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		130,680	130,680	130,680	130,680	100.0%	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1.00	1.00	100.0%				
	REHABILITACIÓN																							
40208	REHABILITACION DE TECHO OARA VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		241,754	241,754	241,754	241,754	100.0%	VIVIENDA	249.00	249.00	100.0%				
40105	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		400,010	400,010	400,010	400,010	100.0%	VIVIENDA	412.00	412.00	100.0%				
40103	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		313,600	313,600	313,600	313,600	100.0%	VIVIENDA	323.00	323.00	100.0%				
40211	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	LINDAVISTA	RURAL	092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		97,000	97,000	97,000	97,000	100.0%	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%				
	EQUIPAMIENTO																							
	MAQUINARIA																							
37446	ADQUISICION DE UN CAMIN RECOLECTOR DE BASURA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		532,000	532,000	532,000	532,000	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%				
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
37338	ADQUISICION DE AMBULANCIA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	073	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		743,459	743,459	743,459	743,459	100.0%	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%				
37298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	070	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		450,757	450,757	450,757	450,750	100.0%	LITRO	45,762.15	45,762.15	100.0%				
37314	ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	071	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		50,000	50,000	50,000	37,688	75.4%	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%				
37017	COMTRATACION DE UN COORDINADOR DE PREVENION Y DIAGNOSTICOS DE PREVENION DEL DELITO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	063	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,104,620	1,104,620	1,104,620	638,395	57.8%	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%				
36955	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0039	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		17,790,913	17,790,913	17,790,913	17,114,007	96.2%	PERSONA	203.00	203.00	100.0%				
36990	CONTRATACION DE UN MEDICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	041	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		104,620	104,620	104,620	95,896	91.7%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%				
36972	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0040	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		767,379	767,379	767,379	735,745	95.9%	INFORME	1.00	1.00	100.0%				
37428	DESAYUNOS ESCOLARES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,999,136	2,999,136	2,999,136	2,563,756	85.5%	ALUMNO	4,508.00	4,508.00	100.0%				
37396	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	076	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		488,288	488,288	488,288	488,280	100.0%	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1.00	1.00	100.0%				
37239	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	066	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		218,023	218,023	218,023	217,900	99.9%	PERSONA	203.00	203.00	100.0%				
37368	MANATENIMIENTO DE RADIOS Y MOTOSIERRAS DE PROTECCION CIVIL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	075	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		15,022	15,022	15,022	15,022	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%				
37327	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	072	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		462,164	462,164	462,164	461,201	99.8%	VEHICULO	8.00	8.00	100.0%				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					17=16/14	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												13	Ministrado	Programado								16	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
37214	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAAFICO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	064	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		3,098,162	3,098,162	3,098,162	3,056,667	98.7%	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%		
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																						
36811	ATENCIÓN A EMERGENCIAS 066	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0038	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		767,648	767,648	767,648	713,894	93.0%	INFORME		1.00	1.00	100.0%		
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																						
40013	APOYO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	076	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		454,957	454,957	454,957	454,957	100.0%	PIEZA		527.00	527.00	100.0%		
40098	APOYO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	080	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		193,830	193,830	193,830	193,830	100.0%	PIEZA		201.00	201.00	100.0%		
39345	APOYO A LA PRODUCCION AVICOLA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	054	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		286,565	286,565	286,565	286,565	100.0%	PRODUCTOR		1,549.00	1,549.00	100.0%		
39767	FOMENTO A LA PRODUCCION AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	069	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		187,320	187,320	187,320	187,320	100.0%	PIEZA		892.00	892.00	100.0%		
39263	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	050	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		376,740	376,740	376,740	376,740	100.0%	PIEZA		483.00	483.00	100.0%		
39358	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	059	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		172,410	172,410	172,410	172,410	100.0%	PIEZA		821.00	821.00	100.0%		
39357	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	058	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		261,660	261,660	261,660	261,660	100.0%	PIEZA		1,246.00	1,246.00	100.0%		
40097	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	079	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		101,132	101,132	101,132	101,132	100.0%	PIEZA		131.00	131.00	100.0%		
39576	FOMENTO A LA PRODUCCION AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	067	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		148,200	148,200	148,200	148,200	100.0%	PIEZA		76.00	76.00	100.0%		
39340	FOMENTO A LA PRODUCCION AVICO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	053	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		203,315	203,315	203,315	203,315	100.0%	PRODUCTO		1,099.00	1,099.00	100.0%		
39353	FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	057	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		56,287	56,287	56,287	56,287	100.0%	PRODUCTOR		285.00	285.00	100.0%		
39335	FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	052	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		227,365	227,365	227,365	227,365	100.0%	PRODUCTOR		1,229.00	1,229.00	100.0%		
39352	FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	056	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		173,900	173,900	173,900	173,900	100.0%	PRODUCTOR		940.00	940.00	100.0%		
39331	FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	051	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		212,010	212,010	212,010	212,010	100.0%	PRODUCTOR		1,146.00	1,146.00	100.0%		
39090	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		274,856	274,856	274,856	274,856	100.0%	HECTAREA		344.00	344.00	100.0%		
36612	FOMENTO A LA PRODUCCION DE TRASPATIO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0030	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		368,520	368,520	368,520	368,520	100.0%	HECTAREA		444.00	444.00	100.0%		
36592	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0027	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		273,070	273,070	273,070	273,070	100.0%	HECTAREA		329.00	329.00	100.0%		
36654	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0034	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		263,940	263,940	263,940	263,940	100.0%	HECTAREA		318.00	318.00	100.0%		
39241	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0026	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		246,510	246,510	246,510	246,510	100.0%	HECTAREA		297.00	297.00	100.0%		
36634	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0032	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		290,500	290,500	290,500	290,500	100.0%	HECTAREA		350.00	350.00	100.0%		
36600	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0028	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		185,920	185,920	185,920	185,920	100.0%	HECTAREA		224.00	224.00	100.0%		
36665	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0036	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		263,530	263,530	263,530	263,530	100.0%	HECTAREA		361.00	361.00	100.0%		
36641	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0033	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		209,990	209,990	209,990	209,990	100.0%	HECTAREA		253.00	253.00	100.0%		
36608	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0029	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		276,390	276,390	276,390	276,390	100.0%	HECTAREA		333.00	333.00	100.0%		
36621	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0031	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		271,410	271,410	271,410	271,410	100.0%	HECTAREA		327.00	327.00	100.0%		
36660	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0035	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		141,100	141,100	141,100	141,100	100.0%	HECTAREA		170.00	170.00	100.0%		
36674	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0037	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		234,460	234,460	234,460	234,460	100.0%	HECTAREA		282.00	282.00	100.0%		
39349	FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	055	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		182,592	182,592	182,592	182,592	100.0%	PRODUCTOR		987.00	987.00	100.0%		
39201	FOMENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0013	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		291,639	291,639	291,639	291,639	100.0%	HECTAREA		365.00	365.00	100.0%		
39232	FOMENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0023	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		329,188	329,188	329,188	329,188	100.0%	HECTAREA		412.00	412.00	100.0%		
39207	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0022	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		226,117	226,117	226,117	226,117	100.0%	HECTAREA		283.00	283.00	100.0%		
39223	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0020	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		298,826	298,826	298,826	298,826	100.0%	HECTAREA		374.00	374.00	100.0%		
39056	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		227,715	227,715	227,715	227,715	100.0%	HECTAREA		285.00	285.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
39052	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	296,425	296,425	296,425	296,425	100.0%	HECTAREA	371.00	371.00	100.0%	
39080	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	159,001	159,001	159,001	159,001	100.0%	HECTAREA	199.00	199.00	100.0%	
39077	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	9006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	182,172	182,172	182,172	182,172	100.0%	HECTAREA	228.00	228.00	100.0%	
39095	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	180,574	180,574	180,574	180,574	100.0%	HECTAREA	226.00	226.00	100.0%	
38990	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94,282	94,282	94,282	94,282	100.0%	HECTAREA	118.00	118.00	100.0%	
39056	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	170,187	170,187	170,187	170,187	100.0%	HECTAREA	213.00	213.00	100.0%	
39049	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	321,198	321,198	321,198	321,198	100.0%	HECTAREA	402.00	402.00	100.0%	
39107	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0017	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	314,806	314,806	314,806	314,806	100.0%	HECTAREA	394.00	394.00	100.0%	
39193	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0018	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	266,866	266,866	266,866	266,866	100.0%	HECTAREA	334.00	334.00	100.0%	
39190	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	260,474	260,474	260,474	260,474	100.0%	HECTAREA	326.00	326.00	100.0%	
39087	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	302,022	302,022	302,022	302,022	100.0%	HECTAREA	378.00	378.00	100.0%	
39213	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	305,218	305,218	305,218	305,218	100.0%	HECTAREA	382.00	382.00	100.0%	
39205	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	286,042	286,042	286,042	286,042	100.0%	HECTAREA	358.00	358.00	100.0%	
39216	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	257,278	257,278	257,278	257,278	100.0%	HECTAREA	322.00	322.00	100.0%	
39194	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	297,228	297,228	297,228	297,228	100.0%	HECTAREA	372.00	372.00	100.0%	
39219	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0019	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	146,217	146,217	146,217	146,217	100.0%	HECTAREA	183.00	183.00	100.0%	
39235	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0024	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	314,806	314,806	314,806	314,806	100.0%	HECTAREA	394.00	394.00	100.0%	
39226	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0021	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	264,469	264,469	264,469	264,469	100.0%	HECTAREA	331.00	331.00	100.0%	
39254	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ VARIAS LOCALIDADES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	949	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86,464	86,464	86,464	86,464	100.0%	HECTAREA	354.00	354.00	100.0%	
36084	INSENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES (SEDE 11,12)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	226,541	226,541	226,541	226,541	100.0%	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	226,541.00	226,541.00	100.0%	
36071	INSENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES (SEDE 1,2,3)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	167,768	167,768	167,768	167,768	100.0%	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	167,768.00	167,768.00	100.0%	
36079	INSENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES (SEDE 13 Y 14)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190,896	190,896	190,896	190,896	100.0%	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	190,899.00	190,899.00	100.0%	
36096	INSENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES (SEDE 4 Y 5) EXP. 2	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269,293	269,293	269,293	269,293	100.0%	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	269,293.00	269,293.00	100.0%	
36100	INSENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES (SEDE 4 Y 5) EXP.1	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	44	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	303,224	303,224	303,224	303,224	100.0%	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	303,224.00	303,224.00	100.0%	
36088	INSENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES (SEDE 6,7,8)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	167,048	167,048	167,048	167,048	100.0%	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	167,048.00	167,048.00	100.0%	
36066	INSENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES (SEDE 9,10)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	197,379	197,379	197,379	197,379	100.0%	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	197,379.00	197,379.00	100.0%	
36106	INSENTIVO A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILES ESCOLARES (SEDE 12 AL 14)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102,335	102,335	102,335	102,335	100.0%	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	102,335.00	102,335.00	100.0%	
36119	INSENTIVO A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILES ESCOLARES (SEDE 1,2,3,4 Y 5)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	47	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	398,809	398,809	398,809	398,809	100.0%	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	398,809.00	398,809.00	100.0%	
36112	INSENTIVO A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILES ESCOLARES (SEDE 6 AL 11)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	46	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	232,481	232,481	232,481	232,481	100.0%	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	232,481.00	232,481.00	100.0%	
40217	MEJORAMIENTO DE GENETICOS DE BOVINOS	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	088	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	CABEZA	58.00	58.00	100.0%	
39239	ORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0025	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	287,640	287,640	287,640	287,640	100.0%	HECTAREA	564.00	564.00	100.0%	
40101	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	988	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	329,135	329,135	329,135	329,135	100.0%	VIVIENDA	339.00	339.00	100.0%	