

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 23=22/21			
												13	Ministrado 14	Programado 15							Ejercido 16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.- CHIAPAS RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES																							
	CAIS											54,902,730	54,902,730	54,902,730	50,540,681	92.1%		19,879.35	17,159.35	85.8%			
	IRSM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCION																						
59409	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-PUIJIAPAN	MIGUEL DE LA MADRID	RURAL	069-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		2,656,913	2,656,913	2,656,913	2,171,310	81.7%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
	REHABILITACION																						
61082	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN FELIPE	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		896,054	896,054	896,054	896,054	100.0%	METRO LINEAL	290.00	290.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
60796	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DR. RAFAEL ALFARO GONZALEZ	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		504,328	504,328	504,328	504,328	100.0%	METRO LINEAL	253.85	253.85	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES \$ 504,328.13 CORRESPONDEN A LA INVERSION 2011 Y \$100,000.00 CORRESPONDEN AHORROS 2010.		
67201	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COBERTURA MUNICIPAL)	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		390,498	390,498	390,498	365,798	93.7%	METRO LINEAL	480.00	480.00	100.0%	OBRAS FISICAMENTE AL 100%		
60954	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN JOSE	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		1,652,725	1,652,725	1,652,725	1,628,921	98.6%	METRO LINEAL	293.10	293.10	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
59463	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO BARRIO SAN PEDRO	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		509,811	509,811	509,811	509,811	100.0%	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
64603	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE COLONIA OBRERA	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		168,342	168,342	168,342	112,707	67.0%	METRO LINEAL	56.00	56.00	100.0%			
58836	REHABILITACION DE DRENAJE BARRIO EL CERRITO	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		388,840	388,840	388,840	388,840	100.0%	METRO LINEAL	196.00	196.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
67448	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (COL. OBRERA)	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		147,341	147,341	147,341	0	0.0%	METRO LINEAL	104.00	104.00	100.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2012		
65189	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LAS FLORES II	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		517,573	517,573	517,573	444,010	85.8%	METRO LINEAL	194.00	194.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
64765	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN FELIPE II	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		708,370	708,370	708,370	705,252	99.6%	METRO LINEAL	233.00	233.00	100.0%	OBRA FISICAENTE AL 100%		
64786	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN MARTIN	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		464,712	464,712	464,712	435,194	93.6%	METRO LINEAL	207.60	207.60	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
66873	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		968,404	968,404	968,404	968,404	100.0%	METRO LINEAL	305.00	305.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
60879	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE BARRIO LOS PINOS	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		716,340	716,340	716,340	615,976	86.0%	METRO LINEAL	270.00	230.00	85.2%			
64896	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN MARTIN II	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		560,020	560,020	560,020	521,584	93.1%	METRO LINEAL	165.00	165.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
58960	REHABILITACION RED DE DRENAJE COLONIA LA OBRERA	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		285,563	285,563	285,563	285,563	100.0%	METRO LINEAL	101.00	101.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
59071	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO NUEVO MEXICO	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		1,369,579	1,369,579	1,369,579	1,369,579	100.0%	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
59054	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LAS FLORES	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		1,440,826	1,440,826	1,440,826	1,426,108	99.0%	METRO LINEAL	561.00	561.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
59436	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN FRANCISCO	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		2,280,365	2,280,365	2,280,365	2,279,765	100.0%	METRO LINEAL	644.00	644.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
58610	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. NUEVO MILENIO 17 DE MAYO	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		473,134	473,134	473,134	447,148	94.5%	METRO LINEAL	184.00	184.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																						
	CONSTRUCCION																						
67332	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	77-PUIJIAPAN	GUANAJUATO	RURAL	069-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		530,415	530,415	530,415	530,415	100.0%	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
	URBANIZACION MUNICIPAL																						
	CALLES																						
67613	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (COL. OBRERA)	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		1,113,831	1,113,831	1,113,831	556,915	50.0%	METROS CUADRADOS	2,065.00	2,065.00	100.0%			
60913	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PUIJIAPAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	069-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		396,992	396,992	396,992	388,620	97.9%	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
60216	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PUIJIAPAN	SAN ANTONIO MIRAMAR	RURAL	069-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		500,921	500,921	500,921	500,921	100.0%	METROS	170.00	170.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
59786	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PUIJIAPAN	UNION PUJIAPAN	RURAL	069-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		499,474	499,474	499,474	499,474	100.0%	METROS	194.00	194.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%		
67744	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO (BARRIO EL NARANJAL)(LA CAPILLITA)	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		213,970	213,970	213,970	106,985	50.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	60.00	60.00	100.0%			
59698	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO HEBERTO CASTILLO	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		68,918	68,918	68,918	68,918	100.0%	METROS	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA SE INTEGRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES \$ 68,918.23 CORRESPONDEN A INVERSION 2011 Y \$326,487.23 CORRESPONDEN A AHORROS BANDERAS 2010, QUE HACEN UN TOTAL DE \$395,405.46 OBRA FISICAMENTE AL 100%		
67925	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO (BARRIO SAN PEDRO)	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS		608,164	608,164	608,164	304,082	50.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	175.00	85.00	48.6%			
	REHABILITACION																						

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15						
58941	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO EL CERRITO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	1,648,155	1,648,155	1,648,155	1,540,075	93.4%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	200.00	200.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
87096	REVESTIMIENTO DE CALLES	77-PUJIAPAN	LAS BRISAS	RURAL	069-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	55,996	28.0%	M2, ACQUINAMIENT O O EMPEDRADO	3,650.00	1,200.00	32.9%	
67368	REVESTIMIENTO DE CALLES	77-PUJIAPAN	NUEVA GUADALUPE	RURAL	069-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	86,455	86,455	86,455	86,455	100.0%	METROS CUADRADOS	174.00	174.00	100.0%	ESTA OBRA SE INTEGRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES \$ 86,455.19 CORRESPONDEN A LA INVERSION 2011 Y \$ 252,181.96 CORRESPONDEN A INVERSION 2010, QUE HACEN UN TOTAL DE \$338,637.15
86698	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES	77-PUJIAPAN	EL DIAMANTE	RURAL	069-03-0091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	902,765	902,765	902,765	270,605	30.0%	METROS LINEALES	5.40	5.40	100.0%	
80671	APORTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (RENACIMIENTO 17 DE MAYO NUEVO MILENIO)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	28,562	28,562	28,562	27,522	96.4%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
85174	APORTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BARRIO SANTA CRUZ)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	28,562	28,562	28,562	28,317	99.1%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
86097	APORTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BARRIO VIDA MEJOR)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	28,562	28,562	28,562	28,552	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
83570	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALERA (BARRIO LOS PINOS)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	28,561	28,561	28,561	3,576	12.5%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78988	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA	77-PUJIAPAN	ISLA MORELOS	RURAL	069-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	268,316	268,316	268,316	268,316	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
64733	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0044	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	LUMINARIA	1,075.00	1,075.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
85906	ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO DR. RAFAEL ALFARO)	77-PUJIAPAN	SAN JUAN	RURAL	069-03-0085	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	28,570	28,570	28,570	28,570	100.0%	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
81628	ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO EL ARENAL)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0074	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	38,773	38,773	38,773	38,773	100.0%	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
87285	ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO EL CERRITO)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0086	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	99,995	99,995	99,995	99,995	100.0%	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
81183	ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO EL NARANJAL)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0072	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	38,773	38,773	38,773	38,773	100.0%	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
81440	ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO EL NARANJAL II)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0073	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	28,570	28,570	28,570	28,570	100.0%	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
87197	ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO GUADALUPE EL LLANITO)	77-PUJIAPAN	GUADALUPE	RURAL	069-03-0097	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	99,995	99,995	99,995	99,995	100.0%	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
81042	ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO HEBERTO CASTILLO)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0071	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	38,773	38,773	38,773	38,773	100.0%	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
82856	ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO LAS FLORES)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0075	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	38,773	38,773	38,773	38,773	100.0%	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
83191	ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO SAN JOSE)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0078	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	28,570	28,570	28,570	28,570	100.0%	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
82908	ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO SAN MARTIN)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0076	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	38,773	38,773	38,773	38,773	100.0%	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
83115	ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO SAN PEDRO)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0077	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	28,570	28,570	28,570	28,570	100.0%	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
87334	ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	0369-03-0099	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	99,995	99,995	99,995	99,995	100.0%	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
64807	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	CENICEROS	RURAL	069-03-0048	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	941,556	941,556	941,556	941,556	100.0%	POSTE	21.00	21.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
59613	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	UNIDOS PARA PROGRESAR	RURAL	069-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	1,632,624	1,632,624	1,632,624	1,632,624	100.0%	POSTE	33.00	33.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
58361	INTRODUCCION RED DE ENERGIA	77-PUJIAPAN	SANTA ROSA	RURAL	069-03-0002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	1,443,160	1,443,160	1,443,160	1,443,160	100.0%	POSTE	26.00	26.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%
58315	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	EL MANGAL	RURAL	069-03-0001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	2,353,620	2,353,620	2,353,620	2,353,620	100.0%	POSTE	45.00	45.00	100.0%	OBRA CON AVANCE FISICO AL 100%
64622	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	LAS BRISAS	RURAL	069-03-0041	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	1,375,166	1,375,166	1,375,166	1,265,457	92.0%	POSTE	21.00	21.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
87671	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	RINCON DEL BOSQUE	RURAL	069-03-0009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	1,474,678	1,474,678	1,474,678	1,474,678	100.0%	POSTE	26.00	26.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
59010	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COBACH 233	77-PUJIAPAN	PLAN DE AYALA	RURAL	069-03-0014	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	287,867	287,867	287,867	209,155	72.7%	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
59530	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	EL CARMEN	RURAL	069-03-0021	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	252,631	252,631	252,631	252,631	100.0%	POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
58451	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	MIRAMAR (PLAYA GRANDE)	RURAL	069-03-0005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	985,932	985,932	985,932	985,932	100.0%	POSTE	20.00	20.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%
59578	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (CLINICA DE SALUD)	77-PUJIAPAN	JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (MARGARITAS)	RURAL	069-03-0022	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	306,877	306,877	306,877	306,877	100.0%	POSTE	6.00	6.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
58433	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	77-PUJIAPAN	EL HUANACASTAL	RURAL	069-03-0004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	2,990,502	2,990,502	2,990,502	2,990,502	100.0%	POSTE	65.00	65.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
58379	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A.ETAPA	77-PUJIAPAN	SAN ANTONIO	RURAL	069-03-0003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	2,729,390	2,729,390	2,729,390	2,729,390	100.0%	POSTE	49.00	49.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																			
	CENTROS DE SALUD																			
	CONSTRUCCION																			

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado 14	Programado 15						
65738	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	77-PUJIAPAN	BUENAVISTA	RURAL	069-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	278.833	278.833	278.833	276.822	99.3%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	255.00	255.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
59758	CONSTRUCCION DE CASA RURAL DE SALUD EN COL. MILENIO LOMA BONITA	77-PUJIAPAN	LOMA BONITA	RURAL	069-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	639.910	639.910	639.910	629.125	98.3%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																			
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																			
65052	CONSTRUCCION DE AULA ADUCATIVA DE 6 X 8	77-PUJIAPAN	EL CARMEN	RURAL	069-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	305.690	305.690	305.690	305.690	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
80043	CONSTRUCCION DE AULA EDUCATIVA COLEGIO DE BACHILLERES	77-PUJIAPAN	HERMENEGLIO GALEANA	RURAL	069-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	305.690	305.690	305.690	305.690	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
86307	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO NO. 81 JUAN RULFO	77-PUJIAPAN	COAPA	RURAL	069-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	317.381	317.381	317.381	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2012.
80206	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN COLEGIO DE BACHILLERES NO. 233	77-PUJIAPAN	PLAN DE AYALA	RURAL	069-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	539.373	539.373	539.373	493.833	91.6%	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100
64980	CONSTRUCCION DE UN AULA EDUCATIVA EN TELEBACHILLERATO FRANCISCO I. MADERO NUM. 78	77-PUJIAPAN	EL PALMARCITO	RURAL	069-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	305.690	305.690	305.690	305.690	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
	PREESCOLAR																			
86618	CONSTRUCCION DE BANDA EN J.N. JUSTO SIERRA MENDEZ (FRACC. EL PCHICHI)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	49.445	49.445	49.445	48.329	97.7%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	35.00	35.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
65079	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE	77-PUJIAPAN	LAS BRISAS	RURAL	069-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	445.222	445.222	445.222	440.609	99.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	331.00	331.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
	PRIMARIA																			
64874	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO SANITARIO ESC. PRIM. COMUNITARIA CONAFE	77-PUJIAPAN	LOS TULIPANES	RURAL	069-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	95.411	95.411	95.411	92.185	96.6%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
59495	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BELIZARIO DOMINGUEZ	77-PUJIAPAN	GUADALUPE	RURAL	069-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	723.418	723.418	723.418	723.418	100.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	337.00	337.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
60252	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO	77-PUJIAPAN	EL HUILAR	RURAL	069-04-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	283.751	283.751	283.751	283.734	100.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	139.00	139.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
64688	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ	77-PUJIAPAN	JERICÓ	RURAL	069-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	688.878	688.878	688.878	665.762	96.6%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
	REHABILITACION																			
58775	REHABILITACION DE TECHADO Y PISO EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA	77-PUJIAPAN	COAPA	RURAL	069-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	353.146	353.146	353.146	353.146	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	8.00	8.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
	SECUNDARIA																			
	CONSTRUCCION																			
66694	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. SEC. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (MARGARITAS)	77-PUJIAPAN	JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (MARGARITAS)	RURAL	069-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	688.878	688.878	688.878	344.439	50.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	300.00	55.6%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																			
	PISO FIRME																			
86494	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	150.000	150.000	150.000	150.000	100.0%	METROS CUADRADOS	65.00	65.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
86861	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO LA BALASTRERA)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	40.000	40.000	40.000	38.515	96.3%	METROS CUADRADOS	18.00	18.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
86790	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO MAGISTERIAL)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	40.000	40.000	40.000	24.431	61.1%	METROS CUADRADOS	18.00	18.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
87031	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO SAN FRANCISCO)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	40.000	40.000	40.000	38.479	96.2%	METROS CUADRADOS	18.00	18.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
86749	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO SAN JUAN)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	40.000	40.000	40.000	38.203	95.5%	METROS CUADRADOS	18.00	18.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
80808	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) BARRIO SAN JOSE	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	40.000	40.000	40.000	38.479	96.2%	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
60146	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	77-PUJIAPAN	NUEVO TOLOMITA	RURAL	069-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	152.184	152.184	152.184	129.701	85.2%	METROS CUADRADOS	29.00	29.00	100.0%	
	AMPLIACION																			
85293	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS BARRIO LAS VEGAS)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	39.999	39.999	39.999	39.999	100.0%	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
	VIVIENDA																			
	MANTENIMIENTO																			
88616	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	158.924	158.924	158.924	158.924	100.0%	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	ESTA OBRA SE INTEGRA CON MEZCLA DE RECURSOS \$ 158.923.59 CORRESPONDEN A INVERSION 2011 Y \$247.745.00 CORRESPONDEN A INVERSION ANTERIOR, TOTAL \$406.668.59
87992	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS)	77-PUJIAPAN	SANTA VIRGINIA	RURAL	069-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	50.000	50.000	50.000	50.000	100.0%	METROS CUADRADOS	54.00	54.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
85514	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINA) BARRIO LOS ALMENDROS	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	39.999	39.999	39.999	39.999	100.0%	METROS CUADRADOS	34.00	34.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 23=22/21	
												Ministrado	Programado	Ejercido							
13	14	15	16	20	21	22	23=22/21	24													
85426	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) BARRIO LA OBRERA	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	39,999	39,999	39,999	39,999	100.0%	METROS CUADRADOS	34.00	34.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%	
85645	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) BARRIO NUEVO MEXICO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	49,999	49,999	49,999	49,999	100.0%	METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%	
	REHABILITACION																				
64924	ADQUISICION DE 2500 LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%	
64749	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	77-PUJIAPAN	EL MANGO	RURAL	069-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	170,177	170,177	170,177	157,778	92.7%	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%	
	CAMINOS RURALES																				
	CAMINOS RURALES																				
64525	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUJIAPAN	EL HIGUERO	RURAL	069-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	140,187	140,187	140,187	125,138	89.3%	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%		
60750	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUJIAPAN	EL PRADO	RURAL	069-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	552,920	552,920	552,920	331,138	59.9%	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%		
60661	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUJIAPAN	LA GLORIA	RURAL	069-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	307,825	307,825	307,825	307,825	100.0%	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%	
60631	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUJIAPAN	LOS LAURELES	RURAL	069-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	329,157	329,157	329,157	207,417	63.0%	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%		
64556	REHABILITACION DE CAMINOS	77-PUJIAPAN	MANCOMUNIDAD CARRETA	RURAL	069-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	308,555	308,555	308,555	307,221	99.6%	KILOMETROS	3.80	3.80	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%	
	MUROS DE CONTENCIÓN																				
	CONSTRUCCION																				
58726	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE ENROCAMIENTO	77-PUJIAPAN	LA MORA	RURAL	069-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	679,785	679,785	679,785	679,785	100.0%	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																				
64668	CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA EN CRUCE DE RIO	77-PUJIAPAN	EL VERGEL	RURAL	069-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	383,687	383,687	383,687	357,517	93.2%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40.00	40.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%	
	GASTOS INDIRECTOS																				
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																				
58706	GASTOS INDIRECTOS	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069/03/0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	1,647,082	1,647,082	1,647,082	1,638,155	99.5%	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																				
	TECNICAS																				
	ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																				
79845	CURSO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	274,513	274,513	274,513	274,513	100.0%	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	100.00	100.00	100.0%		
79078	CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	823,541	823,541	823,541	764,208	92.8%	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	1.00	100.0%		
7-CHIAPAS RECURSO 2011																					
APORTACIONES FEDERALES																					
FORTAMUN												21,129,735	21,129,735	21,129,735	20,150,316	95.4%		707,798.46	707,798.46	100.0%	
INVERSION																					
OBRA PUBLICA																					
CONSTRUCCION																					
40812	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIM. JOSE EMILIO GRAJALES	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA REHABILITACION DE AULA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	
47298	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE ENMALLADA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS PONCIANO ARIAGA	77-PUJIAPAN	TOPÓN	RURAL	069-04-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA CONSTRUCCION DEL ENMALLADO PERIMETRAL DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	
40746	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CISTERNA DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	77-PUJIAPAN	PLAN DE AYALA	RURAL	069-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA, DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD.	
43011	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DESAYUNADOR, JARDIN DE NIÑOS FRAY VICTOR MARIA FLORES	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR, DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD.	
43251	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA PRIMARIA CUJAUHEMOC	77-PUJIAPAN	TOPÓN	RURAL	069-04-0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	
45655	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE REJAS PARA PUERTAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO	77-PUJIAPAN	JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (MARGARITAS)	RURAL	069-04-0030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE REJAS PARA PUERTAS DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	
48930	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA INTEGRADA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES \$50,000.00 SON DE LA INVERSION DEL EJERCICIO 2011 Y \$ 1,141,774.77 SON RECURSOS DEL EJERCICIO 2010 Y LA CANTIDAD DE \$ 180,525.23 SON DE INVERSION ANTERIOR, QUE HACEN UN TOTAL DE \$1,644,300.00	
	MEJORAMIENTO																				
48520	ADQUISICION DE UN PORTON METALICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS LUIS HIDALGO MONROY	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA COMPRA DE UN PORTON METALICO PARA EL PORTICO DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	
53806	DOTACION DE TINACOS PARA AGUA (BARRIO EL COCAL)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	49,159	49,159	49,159	49,159	100.0%	TINACO	42.00	42.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO																				
48579	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	77-PUJIAPAN	LOS LIMONES	RURAL	069-04-0045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MISMA DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado 14	Programado 15						
45767	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA	77-PUIJIAPAN	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	069-04-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA REHABILITACION DEL MISMO DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE CALIDAD
43091	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARCOS E. BECERRA	77-PUIJIAPAN	LA ESPERANZA (EL ZAPOTAL)	RURAL	069-04-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL, DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
40642	REHABILITACION	77-PUIJIAPAN	LAZARO CARDENAS DEL RIO (CUATRO VIENTOS)	RURAL	069-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA REHABILITACION DEL PORTICO Y COCINA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
46670	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DE BANDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 717 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	77-PUIJIAPAN	LAZARO CARDENAS DEL RIO (CUATRO VIENTOS)	RURAL	069-04-0033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 717 PARA REHABILITACION DE BANDA DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
44899	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL VIRGINIA	77-PUIJIAPAN	SANTA VIRGINIA	RURAL	069-04-0026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA REHABILITACION DE AULA, DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
53563	REHABILITACION DE TECHUMBRE Y PINTURA GENERAL DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0067	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	139,519	139,519	139,519	105,006	75.3%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO
40651	BIENES MUEBLES	77-PUIJIAPAN	PLAN DE AYALA	RURAL	069-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
44492	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO ESCUELA TELESECUNDARIA 399 VICENTE GUERRERO	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD
47086	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DR. JUAN CASTRO ZAMBRANO	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL PARA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
49306	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS RAMON ESPINOZA VASALLO	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
44599	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA 832 IGNACIO ALLENDE	77-PUIJIAPAN	LA CONQUISTA	RURAL	069-04-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
45520	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	77-PUIJIAPAN	SALTO DE AGUA	RURAL	069-04-0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
45830	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA 621 ARMANDO DUVALIER	77-PUIJIAPAN	NUEVA FLOR	RURAL	069-04-0032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 621 PARA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
43076	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO (VIDEO PROYECTOR) ESC. TELESECUNDARIA 194 CARLOS FUENTES	77-PUIJIAPAN	MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (JERICÓ)	RURAL	069-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA ADQUISICION DE UN VIDEO/PROYECTOR EN EL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD
43081	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO (VIDEO PROYECTOR) ESCUELA TELESECUNDARIA 899 JUSTO SIERRA	77-PUIJIAPAN	NUEVO MILENIO SANTA CRUZ LA CENTRAL	RURAL	069-04-0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA LA ADQUISICION DE UN VIDEO/PROYECTOR EN EL PROGRAMA DE ESCUELA DE CALIDAD
44710	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA PRIMARIA HEORES DE NACOZARI	77-PUIJIAPAN	SAN ISIDRO	RURAL	069-04-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO Y MATERIAL DIDACTICO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
40478	ADQUISICION DE UNIDAD Y 6 PIEZAS DE CONTENEDOR CERRADO PARA BASURA	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	988,320	988,320	988,320	988,320	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD ADQUIRIDA PARA LA RECOLECCION DE LA BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EVITAR ASI ENFERMEDADES EPIDEMIOLOGICAS A LA PROBLACION
46690	ADQUISICION DE EQUIPO PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
45506	ADQUISICION DE LIBROS PARA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	LIBRO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA ADQUISICION DE LIBROS DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
50980	ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0057	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	91,292	91,292	91,292	91,292	100.0%	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	
46825	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CARPIO	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
48205	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE VAN GOGH	77-PUIJIAPAN	PARAISO	RURAL	069-04-0041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
42600	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA 898 VENUSTIANO CARRANZA	77-PUIJIAPAN	TUTUAN	RURAL	069-04-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
53534	ADQUISICION DE RADIOS PARA PROTECCION CIVIL	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0066	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	210,047	210,047	210,047	210,047	100.0%	PIEZA	16.00	16.00	100.0%	
52734	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0062	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	243,188	243,188	243,188	243,188	100.0%	TRABAJADOR	72.00	72.00	100.0%	
40695	ADQUISICION DE 250 KGS. DE MALLA ALOUTRONADA DE 6X3/4 PARA BENEFICIO DE 5 COOPERATIVAS	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0012	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUICULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	71,250	71,250	71,250	71,247	100.0%	LOTE	250.00	250.00	100.0%	A LA FECHA SE HA PAGADO EL 50% DEL TOTAL DE LA FACTURA, AUNQUE EL MATERIAL YA FUE ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS.
51088	CURSO DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0060	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	38,424	38,424	38,424	34,852	90.7%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
50843	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0054	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	76,745	76,745	76,745	76,745	100.0%	PIEZA	271.00	271.00	100.0%	CON ESTOS RECURSOS SE ADQUIRIERON UNIFORMES, LINTERNAS, BOTAS, CARRETIILLAS, CHALECOS, ETC. PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.
49390	FOMED 5% PARA PROTECCION CIVIL	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	0	0	0	0	0.0%	TRAMITE	0.00	0.00	0.0%	EL PRESENTE FOLIO SE CANCELA POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y SE MODIFICA LAS CANTIDADES Y EL NUMERO DE OBRA.
51186	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION DE PROTECCION CIVIL	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0058	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	45,600	45,600	45,600	45,600	100.0%	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
50896	SEGUROS PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0055	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	55,893	55,893	55,893	55,893	100.0%	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	
40469	OBLIGACIONES FINANCIERAS	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	1,975,499	1,975,499	1,975,499	1,929,192	97.7%	DOCUMENTO	12.00	12.00	100.0%	
40453	PAGO DE LADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA 2010	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	3,393,078	3,393,078	3,393,078	3,393,078	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CON ESTOS RECURSOS SE PAGO LA DEUDA CONTRAIDA CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL EJERCICIO 2010.
48999	PAGO DE LAUDOS LABORALES	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0051	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	122,400	122,400	122,400	122,400	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE LAUDOS LABORALES SEGUN EXPEDIENTE NO.1430/B/2008 DEL C. ERNESTO CRUZ CHIRINO.
49281	PAGO DE LAUDOS LABORALES	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0052	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	188,527	188,527	188,527	188,527	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE LAUDO LABORAL A FAVOR DE: JOSE ALFREDO GARCIA RIOS, EXPEDIENTE NO. 1150/D/2008
40438	PRESTAMO BANOBRAS NUMERO 8726	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-004/0001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	1,816,106	1,816,106	1,816,106	1,795,426	98.9%	DOCUMENTO	12.00	12.00	100.0%	
51041	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	0	0	0	0	0.0%	LITRO	0.00	0.00	0.0%	ESTE FOLIO SE CANCELA POR LA MODIFICACION DEL TOTAL ANUAL Y EL NUMERO DE PROYECTO.
53877	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	PLANO	1.00	1.00	100.0%	
52967	ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0063	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	780,372	780,372	780,372	769,937	98.7%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
52813	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRUCO	77-PUIJIAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-04-0061	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	295,000	295,000	295,000	269,624	91.4%	TRABAJADOR	72.00	72.00	100.0%	SUBSIDIO QUE SE OTORGA A LOS AGENTES MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	14	15							16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24
51073	SUELDOS PARA PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL	77-PUIJIAPAN	PIUIJIAPAN	URBANO	069-04-0059	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	5,330,051	5,330,051	5,330,051	4,752,741	89.2%	TRABAJADOR	92.00	92.00	100.0%		
48948	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA DIVERSOS GRUPOS ACICOLAS	77-PUIJIAPAN	PIUIJIAPAN	URBANO	069-04-0049	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	87,000	87,000	87,000	86,970	100.0%	TONELADA	8.46	8.46	100.0%		
50957	ADQUISICION DE DESPENSAS, COBERTORES Y COLCHONETAS	77-PUIJIAPAN	PIUIJIAPAN	URBANO	069-04-0056	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	195,208	195,208	195,208	195,208	100.0%	PIEZA	900.00	900.00	100.0%	ADQUISICION DE 500 DESPENSAS, 200 PIEZAS DE COBERTORES Y 200 PIEZAS DE COLCHONETAS PARA APOYO A FAMILIAS CON BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE FUERON AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS.	
53427	ADQUISICION DE MATERIALES Y ALIMENTOS PARA PRODUCTORES ACICOLAS	77-PUIJIAPAN	JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (MARGARITAS)	RURAL	069-04-0065	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	70,000	70,000	70,000	69,997	100.0%	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
45532	ADQUISICION DE MATERIALES Y ALIMENTOS PARA PRODUCTORES ACICOLAS	77-PUIJIAPAN	LAS BRISAS	RURAL	069-04-0029	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
48120	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	77-PUIJIAPAN	PIUIJIAPAN	URBANO	069-04-0040	DESARROLLO SOCIAL		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	96,630	96,630	96,630	56,630	58.6%	LOTE	1.00	1.00	100.0%	MEDICAMENTOS QUE SE BRINDAN A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BAJOS RECURSOS AL MISMO TIEMPO QUE SE LE DAN CONSULTAS SIN COSTO.	
48343	APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA	77-PUIJIAPAN	PIUIJIAPAN	URBANO	069-04-0042	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	HECTAREA	600.00	600.00	100.0%	ADQUISICION DE 200 ASPERSORAS DE MOCHILA PARA APOYAR A 200 PRODUCTORES PECUARIOS DE VARIAS COMUNIDADES.	
53754	APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA	77-PUIJIAPAN	PIUIJIAPAN	URBANO	069-04-0071	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	41,640	41,640	41,640	41,640	100.0%	CABEZA	1,388.00	1,388.00	100.0%	ADQUISICION DE 1,388 DOSIS DE VACUNA CONTRA LA ENCEFALITIS EQUINA, PARA APOYAR A 50 PRODUCTORES PECUARIOS.	
53697	APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA (VARIAS LOCALIDADES)	77-PUIJIAPAN	PIUIJIAPAN	URBANO	069-04-0068	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	HECTAREA	100.00	100.00	100.0%	ADQUISICION DE 200 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, PARA APOYAR A 100 PRODUCTORES PECUARIOS DEL MUNICIPIO.	
53260	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA	77-PUIJIAPAN	ISLA MORELOS	RURAL	069-04-0064	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	LOTE	1.00	1.00	100.0%	MICROFINANCIAMIENTO PARA APOYO A PRODUCTORES ACICOLAS Y PESQUEROS.	
48971	COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA CARPINTERIA	77-PUIJIAPAN	LAS BRISAS	RURAL	069-04-0050	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	6,441	6,441	6,441	6,441	100.0%	PIEZA	4.00	4.00	100.0%		
40531	COMPRA DE POLLITAS PONEDORAS	77-PUIJIAPAN	PIUIJIAPAN	URBANO	069-04-0007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	PIEZA	2,000.00	2,000.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 2000 POLLITAS PONEDORAS PARA PROPORCIONARSELAS A LA POBLACION PARA QUE SE COADUYVE A LA PRODUCCION DE HUEVOS Y SE MEJORE LA ALIMENTACION DE LOS CIUDADANOS.	
47793	COMPRA Y VENTA DE CAMARON	77-PUIJIAPAN	ISLA MORELOS	RURAL	069-04-0039	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	CREBITO	11.00	11.00	100.0%	SE APOYA 11 PRODUCTORES DEL SECTOR PESQUERO CON \$5,000.00 C/U	
47601	COMPRA Y VENTA DE ESCAMA Y CAMARON	77-PUIJIAPAN	BUENAVISTA	RURAL	069-04-0038	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	CREBITO	11.00	11.00	100.0%	COMPRA Y VENTA DE ESCAMA Y CAMARON PARA BENEFICIO DE 11 FAMILIAS, SE APOYA CON \$5,000.00 A 11 PRODUCTORES.	
48767	CURSOS DE CAPACITACION A DIFERENTES GRUPOS	77-PUIJIAPAN	PIUIJIAPAN	URBANO	069-04-0046	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	CURSO	14.00	14.00	100.0%	CURSO DE CAPACITACION A DIFERENTES GRUPOS QUE EMPRENDE PROYECTOS COMO REPOSTERIA, MANJALIDADES, ALIMENTOS, ETC. EN CABECERA MUNICIPAL.	
92067	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 64 CENTROS ESCOLARES	77-PUIJIAPAN	PIUIJIAPAN	URBANO	069-04-0047	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	2,368,918	2,368,918	2,368,918	2,226,380	94.0%	BENEFICIARIO	701,400.00	701,400.00	100.0%	DESAYUNOS ESCOLARES PARA 64 ESCUELAS.	
42492	MICROFINANCIAMIENTO PARA MUJERES SEMILLA PARA CRECER	77-PUIJIAPAN	PIUIJIAPAN	URBANO	069-04-0015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	307,000	307,000	307,000	307,000	100.0%	CREBITO	307.00	307.00	100.0%	APOYO QUE SE BRINDA A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES PARA LA COMPRA DE SEMILLAS Y QUE SEMANALMENTE SE AMORTIZAN POR GRUPO.	
40681	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 150 CAYUCOS DE COOPERATIVAS, SISTEMA LAGUNARIO LOS PATOS, SOLO DIOS Y AGOSTADEROS DE TOPON	77-PUIJIAPAN	PIUIJIAPAN	URBANO	069-04-0011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	95,000	95,000	95,000	94,999	100.0%	EMBARCACION	150.00	150.00	100.0%		
40630	SUELDOS PERSONAL ADSCRITO A GERENCIA DE CUENCAS	77-PUIJIAPAN	PIUIJIAPAN	URBANO	069-04-0008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS	940,430	940,430	940,430	861,777	91.6%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		