

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|--|---|-----------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|------------------------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAIS | | | | | | | | | | | 8,774,662 | 8,794,642 | 8,794,642 | 8,794,642 | 100.0% | | 212,669.93 | 212,669.93 | 100.0% | |
| RISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185168 | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-0001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69,400 | 69,400 | 69,400 | 69,400 | 100.0% | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 173790 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 79-RAYON | CRUZ VERDE | RURAL | FISM-00073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 389,833 | 389,833 | 389,833 | 389,833 | 100.0% | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182806 | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 79-RAYON | CUMBRE DE MANZANILLO | RURAL | FISM-000546 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SEDESOL | 80,640 | 80,640 | 80,640 | 80,640 | 100.0% | LETRINA METROS CUBICOS | 80,640.00 | 80,640.00 | 100.0% | PARA LA COSTRUCCION DE LETRINAS SE REALIZO UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM \$80,640.00 Y SEDESOL \$188,159.00 |
| 183181 | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 79-RAYON | LA NARANJA | RURAL | FISM 000186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO Y SEDESOL | 118,914 | 118,914 | 118,914 | 118,914 | 100.0% | LETRINA METROS CUBICOS | 12.00 | 12.00 | 100.0% | PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS SE REALIZO UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM \$118,914.00 SEDESOL \$398,380.00 |
| OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173589 | CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-000389 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104,400 | 104,400 | 104,400 | 104,400 | 100.0% | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 173142 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | METRO LINEAL | 582.90 | 582.90 | 100.0% | |
| URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173516 | ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-000390 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154,284 | 154,284 | 154,284 | 154,284 | 100.0% | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 173641 | ELABORACION DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-000388 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139,200 | 139,200 | 139,200 | 139,200 | 100.0% | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173721 | CONSTRUCCION PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-000615 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 850,168 | 850,168 | 850,168 | 850,168 | 100.0% | POSTE | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |
| INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTROS DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181968 | CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS Y MUROS DE CONTENCION PARA LA CASA DE SALUD | 79-RAYON | LA SOLEDAD | RURAL | FISM-000748 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCION SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 476,356 | 476,356 | 476,356 | 476,356 | 100.0% | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 750.00 | 750.00 | 100.0% | |
| 159885 | REMODELACION DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE ADOLESCENTES DEL IMSS | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CS/DR/FISM00186 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCION SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 398,304 | 398,304 | 398,304 | 398,304 | 100.0% | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% |
| INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184392 | CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-000640 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2,422,452 | 2,422,452 | 2,422,452 | 2,422,452 | 100.0% | METRO CUADRADO | 1,650.00 | 1,650.00 | 100.0% | |
| 173464 | CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-0001301 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221,528 | 221,528 | 221,528 | 221,528 | 100.0% | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185364 | REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. CARRTERA FEDERAL | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-000570 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 100.0% | KILOMETROS | 5.65 | 5.65 | 100.0% | |
| OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173316 | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO LAS NUBES- LA NARANJA | 79-RAYON | LA NARANJA | RURAL | FISM-000163 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 359,915 | 359,915 | 359,915 | 359,915 | 100.0% | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 173272 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS NUBES-LA NARANJA | 79-RAYON | LA NARANJA | RURAL | FISM-000164 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75,828 | 75,828 | 75,828 | 75,828 | 100.0% | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 183359 | REVESTIMIENTO DE CALLES SIN NOMBRE | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-000167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD ESTATAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210,976 | 210,976 | 210,976 | 210,976 | 100.0% | METRO LINEAL | 1,089.00 | 1,089.00 | 100.0% | |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184294 | PAGO DE INTERESES POR CREDITO CONTRAIDO CON BANOBRA | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-00571 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46,302 | 46,302 | 46,302 | 46,302 | 100.0% | ACCION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159704 | GASTOS INDIRECTOS | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073030009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 297,740 | 297,740 | 297,740 | 297,740 | 100.0% | INFORME | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160004 | ADQUISICIONES | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-00982 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 148,870 | 148,870 | 148,870 | 148,870 | 100.0% | LOTE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 183836 | CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE:07EES0178V | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-000387 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50,140 | 50,140 | 50,140 | 50,140 | 100.0% | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 160165 | CURSOS DE CAPACITACION | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-00981 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49,623 | 49,623 | 49,623 | 49,623 | 100.0% | INFORME | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO DE CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS |
| 173422 | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO TOPOGRAFICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-000728 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 197,167 | 197,167 | 197,167 | 197,167 | 100.0% | METRO CUADRADO | 127,916.38 | 127,916.38 | 100.0% | |
| 184928 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180,600 | 180,600 | 180,600 | 180,600 | 100.0% | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTAMUN | | | | | | | | | | | 3,800,306 | 3,653,206 | 3,653,206 | 3,653,206 | 100.0% | | 246,326.00 | 246,326.00 | 100.0% | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|-----------------|--|-----------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | | |
| FORTAMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159270 | CONTRATACION DE BRIGADA PARA EL DESAZOLVE DE ARROYOS | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073040014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 75,000 | 74,970 | 74,970 | 74,970 | 100.0% | PERSONA | 25.00 | 25.00 | 100.0% | CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% CON UN AHORRO \$30.00 |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159551 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 03 | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073040012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.0% | INFORME | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159038 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073040016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 52,315 | 52,315 | 52,315 | 52,315 | 100.0% | LOTE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 159114 | ADQUISICION DE LAMINAS Y DESPENSAS | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073040015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 62,699 | 62,699 | 62,699 | 62,699 | 100.0% | PIEZA | 330.00 | 330.00 | 100.0% | |
| 158179 | AMPLIACION DE PLANTILLA (CONTRATACION DE POLCIAS MUNICIPALES) | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073040007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 1,017,774 | 1,017,774 | 1,017,774 | 1,017,774 | 100.0% | PERSONA | 21.00 | 21.00 | 100.0% | CONTRATACION 01 COMANDANTE Y 20 POLCIAS MUNICIPALES DURANTE 2.5 MESES, 01 COMANDANTE Y 18 POLCIAS DURANTE 1.5 MESES, 2 SUBCOMANDANTE Y 17 POLCIAS DURANTE 8 MESES, INCLUY: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, SUBSIDIO AL EMPLEO, SEGURO DE VIDA E IMPUESTOS. |
| 158958 | CONTRATACION DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073040004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 173,602 | 173,385 | 173,385 | 173,385 | 100.0% | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON UN AHORRO DE \$216.57 |
| 158447 | DESAYUNOS ESCOLARES | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073040001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 830,884 | 684,011 | 684,011 | 684,011 | 100.0% | DESAYUNADOR | 245,800.00 | 245,800.00 | 100.0% | PROYECTO CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON UN AHORRO DE \$146,882 POR LO QUE EL MES DE JULIO Y AGOSTO ES VACACIONES Y NO HAY CONSUMO DE DESAYUNOS ESCOLARES |
| 159645 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073040010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 18,805 | 18,805 | 18,805 | 18,805 | 100.0% | LUMINARIA | 115.00 | 115.00 | 100.0% | |
| 157798 | MANTENIMIENTO DE 3 PATRULLAS Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073040005 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 423,711 | 423,711 | 423,711 | 423,711 | 100.0% | PATRULLAJE | 3.00 | 3.00 | 100.0% | PROYECTO CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% |
| 159372 | PAGO POR LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073040003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 100.0% | PLAN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159460 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 03 | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073040013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 660,497 | 660,497 | 660,497 | 660,497 | 100.0% | INFORME | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159508 | PAGO DE ADEUDOS POR LAUDO LABORAL | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073040002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 100.0% | ACCION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157001 | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 135,419 | 135,419 | 135,419 | 135,419 | 100.0% | PIEZA | 21.00 | 21.00 | 100.0% | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 21 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |
| 156636 | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 82,620 | 82,620 | 82,620 | 82,620 | 100.0% | PERSONA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% |
| 156809 | EVALUCION A POLCIAS MUNICIPALES | 79-RAYON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.0% | PERSONA | 4.00 | 4.00 | 100.0% | GASTOS CONSIDERADOS PARA LA EVALUACION DE POLCIAS CORRESPONDIENTES A EXAMENES |