

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
												13	14	15							16	17=16/14	20	21
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
CAIS												49,121,516	46,237,579	46,237,579	44,003,990	91.2%		21,673.94	21,656.66	99.9%				
RSM																								
127815	03-0030 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO EL CERRITO), COMUNIDAD NICHEEL SAN ANTONIO	86-SAN JUAN CANCUC	NICHEEL SAN ANTONIO	RURAL	03-0030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	METRO LINEAL	1,287.30	1,287.30	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
127236	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD (1A ETAPA) LOCALIDAD CHACTE	86-SAN JUAN CANCUC	CHACTE	RURAL	112-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		1,158,936	1,158,936	1,158,936	1,158,936	100.0%	METROS CUADRADOS	1,740.00	1,740.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE, OPERANDO ADECUADAMENTE.			
125782	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD BAPUZ	86-SAN JUAN CANCUC	BAPUZ	RURAL	112-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		992,864	992,864	992,864	992,864	100.0%	METROS CUADRADOS	1,495.46	1,495.46	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			
127317	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL, COMUNIDAD TZAJALCHEN	86-SAN JUAN CANCUC	TZAJALCHEN	RURAL	112-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		846,846	846,846	846,846	846,846	100.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			
127204	PAVIMENTACION DE CALLES ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD ONILITIC	86-SAN JUAN CANCUC	ONILITIC	RURAL	112-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		882,057	882,057	882,057	882,057	100.0%	METROS CUADRADOS	1,660.00	1,660.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE, OPERANDO ADECUADAMENTE.			
128013	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO PRINCIPAL), PARAJE INDEPENDENCIA	86-SAN JUAN CANCUC	INDEPENDENCIA	RURAL	03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		1,480,999	1,480,999	1,480,999	1,480,999	100.0%	METROS CUADRADOS	2,250.00	2,250.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			
127078	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		1,463,191	1,439,915	1,439,915	1,439,915	100.0%	METROS CUADRADOS	2,275.00	2,275.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			
127156	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		1,556,038	1,556,038	1,556,038	1,556,038	100.0%	METROS CUADRADOS	2,275.00	2,275.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE (A ESTA OBRA SE LE MODIFICO SU TECHO FINANCIERO ORIGINAL, POR AMPLIACION DE METAS)			
127197	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIMARIA A JARDIN DE NIÑOS, COMUNIDAD CRUZTON	86-SAN JUAN CANCUC	CRUZTON	RURAL	112-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		857,532	857,532	857,532	857,532	100.0%	METROS CUADRADOS	945.00	945.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			
127221	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD TZULUWITZ	86-SAN JUAN CANCUC	TZULUWITZ	RURAL	112-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		1,045,284	1,045,284	1,045,284	1,045,284	100.0%	METROS CUADRADOS	672.00	672.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			
127083	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD NAILCHEN	86-SAN JUAN CANCUC	NAILCHEN	RURAL	112-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		896,853	896,853	896,853	896,853	100.0%	METROS CUADRADOS	1,305.00	1,305.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE, OPERANDO ADECUADAMENTE.			
127212	PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE GRADAS DEL MERCADO, CABECERA MUNICIPAL	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		406,274	406,274	406,274	406,274	100.0%	METROS CUADRADOS	254.55	254.55	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			
	AMPLIACIÓN																							
127068	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD LA PALMA UNO	86-SAN JUAN CANCUC	LA PALMA UNO	RURAL	112-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		986,126	986,126	986,126	986,126	100.0%	METROS CUADRADOS	1,380.00	1,380.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE, OPERANDO ADECUADAMENTE.			
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTROS																							
127041	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, BARRIO CANCUC ABAJO	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		1,182,602	354,781	354,781	354,781	100.0%	METROS CUBICOS	621.90	621.90	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																							
128092	AMPLIACIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMUNIDAD TZULUWITZ	86-SAN JUAN CANCUC	TZULUWITZ	RURAL	112-03-30029	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		228,361	228,361	228,361	228,361	100.0%	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
125791	CONSTRUCCIÓN DE AULAS TIPO UC, ESC. PRIM. FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, CLAVE 07DPB2598Q, COMUNIDAD YANCHEN	86-SAN JUAN CANCUC	YANCHEN	RURAL	112-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		1,216,497	1,216,497	1,216,497	1,216,497	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			
127119	CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CVE 07DPB0289G, COMUNIDAD CRUSILJA	86-SAN JUAN CANCUC	CRUSILJA	RURAL	112-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		1,052,763	1,052,763	1,052,763	1,052,763	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			
	SECUNDARIA																							
127259	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA NO 154, CLAVE 07DST0156C, COMUNIDAD IWILITIC	86-SAN JUAN CANCUC	IWILITIC	RURAL	112-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		1,521,634	1,521,634	1,521,634	1,521,634	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	AMPLIACIÓN																							
128275	CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS DE 6 X 6 MTS. PARAJE CHILOLJA	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	112-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		402,750	402,750	402,750	0	0.0%	METROS CUADRADOS	50.00	35.00	70.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS PROVENIENTES DE SEDESOL, EN DONDE EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$402,750. Y SEDESOL APORTO LA CANTIDAD DE \$3,060,000.00. (ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE)			
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
125734	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL 1+720, COMUNIDAD YASHNAIL	86-SAN JUAN CANCUC	YASHNAIL	RURAL	112-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		2,565,736	2,565,736	2,565,736	2,565,736	100.0%	KILOMETROS	1.72	1.72	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			
128831	APERTURA DE CAMINO RURAL TZAMETAL (B. NATILCHEN) TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+600	86-SAN JUAN CANCUC	TZAMETAL	RURAL	112-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		1,019,517	1,019,517	1,019,517	1,019,517	100.0%	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE			

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24		
127276	APERTURA DE CAMINO RURAL 1A ETAPA ACCESO TZULUWITZ - PAYAJAW	86-SAN JUAN CANCUC	TZULUWITZ	RURAL	112-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,005,674	1,005,674	1,005,674	1,005,674	100.0%	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE	
127262	APERTURA DE CAMINO RURAL 1A ETAPA TRAMO BARRIO ZETAWITZ - CHILOLJA	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	112-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE, OPERANDO ADECUADAMENTE.	
127174	APERTURA, OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO AL COBACH, COMUNIDAD CHILOLJA	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	112-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	3,022,141	3,022,141	3,022,141	3,022,141	100.0%	KILOMETROS	0.96	0.96	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE	
125619	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS COMUNIDAD TZUNJOK	86-SAN JUAN CANCUC	TZUNJOK	RURAL	11203-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	977,570	977,570	977,570	977,570	100.0%	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE	
127045	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, COMUNIDAD CHANCOLOM	86-SAN JUAN CANCUC	CHANCOLOM	RURAL	112-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	7,550,774	7,549,174	7,549,174	7,549,174	100.0%	KILOMETROS	2.62	2.62	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE Y OPERANDO ADECUADAMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,600.00	
128934	CONSERVACION DE CAMINO RURAL YOKWITZ - BAQUELCHAN	86-SAN JUAN CANCUC	BAQUELCHAN	RURAL	112-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSERVACION DE CAMINO RURAL YOKWITZ BAQUELCHAN	1,219,169	1,219,169	1,219,169	1,219,169	100.0%	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE	
128478	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, COMUNIDAD TEMASH	86-SAN JUAN CANCUC	TEMASH	RURAL	112-03-30027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	599,921	599,921	599,921	599,921	100.0%	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE	
127285	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BAPUZ - CHIJIL	86-SAN JUAN CANCUC	CHIJIL	RURAL	112-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	363,223	363,223	363,223	363,223	100.0%	KILOMETROS	0.35	0.35	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE	
125803	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS TRAMO CARRETERA MUNICIPAL - CHICJA	86-SAN JUAN CANCUC	CHICJA	RURAL	112-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	573,862	573,862	573,862	573,862	100.0%	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																				
	OTROS																				
128584	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA CHILOLJA-EL POZO-NICHTTEL (MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. TENEJAPA-SAN JUAN CANCUC)	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	112-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	8,072,360	8,072,360	8,072,360	4,241,521	52.5%	KILOMETRO	5.00	2.70	54.0%	OBRA EN PROCESO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE	
	GASTOS INDIRECTOS																				
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																				
127404	GASTOS INDIRECTOS	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	30001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,482,643	1,463,671	1,463,671	1,463,671	100.0%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																				
	TÉCNICAS																				
	ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																				
127653	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	741,321	729,051	729,051	729,051	100.0%	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1,920.00	1,920.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																					
APORTACIONES FEDERALES																					
FORTAMUN																					
INVERSION																					
OBRA PÚBLICA																					
CONSTRUCCIÓN																					
139077	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO ESCOLAR DE 6X6 METROS EN ESC. PRIM. MANUEL ÁVILA CAMACHO, C.V.E. 07DPB16155	86-SAN JUAN CANCUC	IVILITIC	RURAL	112-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	351,558	351,558	351,558	351,558	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA OPERANDO ADECUADAMENTE	
139283	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, COMUNIDAD CHILOLJA	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	112-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	153,328	153,328	153,328	153,328	100.0%	METROS CÚBICOS	89.10	89.10	100.0%	OBRA CONCLUIDA OPERANDO ADECUADAMENTE	
139329	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SEGUNDA ETAPA, COMUNIDAD CHILOLJA	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	112-04-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	424,353	424,353	424,353	424,353	100.0%	METROS CÚBICOS	247.50	247.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA OPERANDO ADECUADAMENTE	
	EQUIPAMIENTO																				
	BIENES MUEBLES																				
139207	FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-04-0015	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	597,200	597,200	597,200	597,200	100.0%	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE	
	GASTO CORRIENTE																				
	OTROS GASTOS DE OPERACION																				
139263	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC 2011-2012	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-04-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	150,800	150,800	150,800	150,800	100.0%	PLAN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																				
139433	PAGO DE ADEUDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE C.F.E.	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-04-0028	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	933,968	933,968	933,968	933,968	100.0%	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																				
139413	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA POLICIAS MUNICIPALES	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-04-0023	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	468,465	468,465	468,465	468,465	100.0%	OTROS	18.00	18.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE	
139399	COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA PATRULLAS MUNICIPALES	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	40003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	378,168	325,776	325,776	325,776	100.0%	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO.	
139385	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEL COMSEP	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	395,022	395,022	395,022	395,022	100.0%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO.	
139375	SUELDO DE POLICIAS MUNICIPALES	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40022	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,272,834	1,272,834	1,272,834	1,272,834	100.0%	OTROS	20.00	20.00	100.0%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO.	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																				

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												13	Ministrado	Programado						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
138957	ADQUISICIÓN DE AVES DE POSTURA Y ALIMENTO BALANCEADO	86-SAN JUAN CANCUC	CHACTE	RURAL	112-04-0012	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	OTROS	2,500.00	2,500.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
138867	ADQUISICIÓN DE AVES DE POSTURA Y ALIMENTO BALANCEADO	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	112-04-0007	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	61,200	61,200	61,200	61,200	100.0%	OTROS	1,200.00	1,200.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
139043	ADQUISICIÓN DE AVES DE POSTURA Y ALIMENTO BALANCEADO	86-SAN JUAN CANCUC	EL POZO	RURAL	112-04-0013	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	OTROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
138742	ADQUISICIÓN DE AVES DE POSTURA Y ALIMENTO BALANCEADO	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-04-0003	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	84,200	84,200	84,200	84,200	100.0%	OTROS	1,500.00	1,500.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
138678	ADQUISICIÓN DE CERDOS DE ENGORDA Y ALIMENTO BALANCEADO	86-SAN JUAN CANCUC	ONILTIC	RURAL	112-04-0001	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	59,250	59,250	59,250	59,250	100.0%	CABEZA	50.00	50.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
138893	ADQUISICION DE AVES DE POSTURA Y ALIMENTO BALANCEADO	86-SAN JUAN CANCUC	EL POZO	RURAL	112-04-0009	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	54,600	54,600	54,600	54,600	100.0%	OTROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
138814	ADQUISICION DE CERDOS DE ENGORDA Y ALIMENTO BALANCEADO	86-SAN JUAN CANCUC	IVILTIC	RURAL	112-04-0005	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	50,010	50,010	50,010	50,010	100.0%	CABEZA	40.00	40.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
138755	ADQUISICION DE CERDOS DE ENGORDA Y ALIMENTO BALANCEADO (BARRIO CANCUC ABAJO)	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-04-0004	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	CABEZA	66.00	66.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
138678	ESTABLECIMIENTO DE APIARIO	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	112-04-0008	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	COLMENAS	36.00	36.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
138856	ESTABLECIMIENTO DE APIARIO	86-SAN JUAN CANCUC	IVILTIC	RURAL	112-04-0006	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	COLMENAS	16.00	16.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
138723	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA DE AVES DE POSTURA	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-04-0002	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	78,793	78,793	78,793	78,793	100.0%	OTROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
138912	ESTABLECIMIENTO DE MICROTUNEL PARA PRODUCCION HORTICOLA	86-SAN JUAN CANCUC	ONILTIC	RURAL	112-04-0010	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	72,000	72,000	72,000	72,000	100.0%	HECTÁREA	0.01	0.01	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
138931	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-04-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	659,814	659,814	659,814	659,814	100.0%	PIEZA	3,324.00	3,324.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE