

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																					
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																					
<b>7-FAS</b>																					
<b>7-ISM</b>																					
	AGUA POTABLE																				
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																				
	REHABILITACIÓN																				
91760	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	93-SOLOSUCHIAPA	EL BENEFICIO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		327,612	327,612	327,612	327,612	100.0%	METRO LINEAL	255.00	255.00	100.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIO DE 195 HABITANTES DE LA COMUNIDAD.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																				
	CONSTRUCCIÓN																				
91944	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE ARROYO	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		383,452	383,452	383,452	383,452	100.0%	EMBOVEDADO	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE ARROYO, DICHA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																				
	AMPLIACION																				
91751	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		295,881	295,881	295,881	295,881	100.0%	METRO LINEAL	141.14	141.14	100.0%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA SUMINISTRO DE DRENAJE OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
92118	PAVIMENTACION DE CALLES	93-SOLOSUCHIAPA	MONTE HOREB	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		994,772	994,772	994,772	994,772	100.0%	METROS CUADRADOS	775.00	775.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CALLES QUE SE ENCONTRABAN EN MUY MALAS CONDICIONES, BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD, DICHA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
91699	PAVIMENTACION DE CALLES	93-SOLOSUCHIAPA	SIBERIA	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OBRA TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
102525	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	CERRO LAS CAMPANAS	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		500,000	480,800	480,800	480,800	100.0%	METROS CUADRADOS	1,090.00	1,090.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, DICHA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% QUEDANDO UN SALDO DE 19,200.09
91709	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	METROS CUADRADOS	873.98	873.98	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA BENEFICIO DE 441 HABITANTES, OBRA TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO.
91704	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	SAN BARTOLO	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	METROS CUADRADOS	428.18	428.18	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OBRA TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO.
91958	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	VILLAFLORES	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA BENEFICIO DE 563 HABITANTES, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONES.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	OTROS																				
91927	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		897,500	897,500	897,500	897,500	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PORTICO ENTRADA PRINCIPAL, (LA LUERA) PARA EL ACCESO AL MUNICIPIO, BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
	ALUMBRADO PÚBLICO																				
	CONSTRUCCIÓN																				
91739	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOSUCHIAPA	SAN LUIS	RURAL	11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		447,928	447,928	447,928	447,928	100.0%	POSTE	23.00	23.00	100.0%	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD SAN LUIS EN COORDINACION CON SEDESOL ESTAL Y APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS.
	AMPLIACION																				
102033	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOSUCHIAPA	ALVARO OBREGÓN	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		585,224	585,224	585,224	585,224	100.0%	POSTE	40.00	40.00	100.0%	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE L ENERGIA ELECTRICA, YA QUE EL ESTADO EN EL QUE SE ENCONTRABAN ERA YA MUY DETERIORABLE, MEJORANDO CON ESTO EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																				
	OTROS																				
92052	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,634,705	1,634,705	1,634,705	1,634,705	100.0%	POSTE	115.00	115.00	100.0%	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN PARTICIPACION CON LA SEDESOL FEDERAL.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																				
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																				
91672	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	93-SOLOSUCHIAPA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		255,022	255,022	255,022	255,022	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	7.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, POR EL CUAL ESTA OBRA BENEFICIA A HABITANTES DE LA COMUNIDAD.
	CAMINOS RURALES																				
	CAMINOS RURALES																				
	REHABILITACIÓN																				
91650	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS	93-SOLOSUCHIAPA	JANA 2A. SECCIÓN	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	KILOMETROS	0.73	0.73	100.0%	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS TRAMO: 0+300 AL 2+700 KMS, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO.
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																				
	OTROS																				
91667	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE	93-SOLOSUCHIAPA	SAN MIGUEL (LAS GARZAS)	RURAL	09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		784,599	784,599	784,599	784,599	100.0%	METRO LINEAL	112.00	112.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE, LA CUAL BENEFICIA HA HABITANTES DE LAS COLONIA SAN MIGUEL Y BARRIO LA DEPORTIVA.
	GASTOS INDIRECTOS																				
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE																				
91718	GASTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACION)	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		314,180	313,747	313,747	313,747	100.0%	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA, CONTRATACION DE SUPERVISOR Y AUXILIAR CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS, ASI TAMBIEN INCLUIVE GASTOS DE PASAJES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, EN ESTA OBRA HUBO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 432.88 PESOS
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																				
	OPERATIVA																				
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																				
115235	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		104,727	104,727	104,727	91,548	87.4%	EQUIPO	9.00	9.00	100.0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA EN LA CUAL SE ADQUIRIERON 05 CAMARAS FOTOGRAFICAS, 2 IMPRESORAS Y 2 EQUIPOS DE COMPUTO, EJECUTANDOSE UN TOTAL DE 915,48.04 QUEDANDO UN SALDO DE AHORRO DE 13,178.63.
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																					
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																					
<b>7-FORTAMUN</b>																					
<b>7-INVERSION</b>																					
												3,404,741	3,404,741	3,404,741	3,251,293	95.5%		161,833.00	123,989.00	76.6%	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					17=16/14	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												13	Ministrado	Programado								Ejercido	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	EQUIPAMIENTO																						
	OTROS																						
70615	ADQUISICION DE VEHICULO	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	199,839	199,839	199,839	199,839	100.0%	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%				ADQUISICION DE UN VEHICULO TERRESTRE PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. DICHO VEHICULO SE ENCUENTRA EN SERVICIO DEL DEPARTAMENTO
	GASTO CORRIENTE																						
	SERVICIOS PERSONALES																						
69697	CONTRACION DEL PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	236,844	236,844	236,844	236,844	100.0%	PERSONA	6.00	6.00	100.0%				PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, INCLUYENDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA.
71507	CONTRACION DEL PERSONAL Y GASTOS ADMON. DEL CMSP	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	152,516	152,516	152,516	152,516	100.0%	PERSONA	2.00	2.00	100.0%				PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE COMPRENDE LA CONTRATACION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SU ASISTENTE, INCLUYENDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA.
69312	CONTRACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	933,360	933,360	933,360	933,360	100.0%	OTROS	20.00	20.00	100.0%				PAGO DE NOMINA A 20 POLICIAS DEL AYUNTAMIENTO, SOLOSUCHIAPA
	OTROS GASTOS DE OPERACION																						
70944	DESAYUNOS ESCOLARES	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	607,854	607,854	607,854	465,406	76.6%	ALUMNO	161,800.00	123,956.00	76.6%				DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 809 ALUMNOS DE DIVERSOS CENTROS ESCOLARES, DICHO RECURSO NO FUE EJERCIDO AL 100%, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 142447.57, EJERCIENDOSE SOLAMENTE \$ 465,406.43.
72018	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	93-SOLOSUCHIAPA	SOLOSUCHIAPA	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	11,000	11,000	11,000	0	0.0%	PERSONA	2.00	2.00	100.0%				RECURSO DESTINADO PARA LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DICHA EVALUACION YA FUE RECIBIDA AUNQUE EL RECURSO AUN NO HA SIDO EJERCIDO EN SU MOMENTO QUEDANDO ESTE COMPROMETIDO A PAGARSE A LA BREVEDAD POSIBLE.
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																						
70500	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS	93-SOLOSUCHIAPA	SOLOSUCHIAPA	URBANO	4	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,022,222	1,022,222	1,022,222	1,022,222	100.0%	CREDITO	1.00	1.00	100.0%				PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS SEGUN CONVENIO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2009.
71601	PAGO INTERESES BANOBRAS	93-SOLOSUCHIAPA	SOLOSUCHIAPA	URBANO	6	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	241,106	241,106	241,106	241,106	100.0%	CREDITO	1.00	1.00	100.0%				PAGO DE INTERESES DE CREDITO CON BANOBRAS SEGUN CONVENIO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2009