

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 23=22/21			
												13	14	15							16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
100519	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	EL PROGRESO (CHINTUL)	RURAL	FISM092-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		764,483	764,483	764,483	764,483	100.0%	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
86691	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	FISM092-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,325,380	1,323,406	1,323,406	1,323,406	100.0%	METROS CUADRADOS	1,468.00	1,468.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO. EL SALDO ES UN AHORRO PRESUPUESTAL. OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
137720	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	FISM092-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		757,318	757,318	757,318	757,318	100.0%	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
91480	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	LA LIBERTAD	RURAL	FISM092-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,468,921	1,468,921	1,468,921	1,468,921	100.0%	METROS CUADRADOS	1,427.00	1,427.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
136487	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	MIGUEL HIDALGO LAMINAS CUATRO	RURAL	FISM092-03-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		750,773	750,773	750,773	750,773	100.0%	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
77228	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	NUEVO MÉXICO	RURAL	FISM092-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		728,976	728,976	728,976	728,976	100.0%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	900.00	900.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO NUEVO MEXICO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
91508	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	RAUDALES MALPASO	URBANO	FISM092-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		345,049	345,049	345,049	345,049	100.0%	METROS CUADRADOS	426.00	426.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
76345	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	FISM092-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,403,297	1,403,297	1,403,297	1,403,297	100.0%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,248.00	2,248.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN TECPATÁN, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL EDEN. OBRA CONCLUIDA OPERANDO AL 100%		
136406	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVA REVOLUCION (RAUDALES MALPASO)	101-TECPATÁN	RAUDALES MALPASO	URBANO	FISM090-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		336,538	336,538	336,538	336,538	100.0%	METROS CUADRADOS	390.00	390.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO AL 100%		
77690	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	FISM092-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		640,483	640,483	640,483	640,483	100.0%	METROS CUADRADOS	865.00	865.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE EN BARRIO SANTA LUCIA (CABECERA MUNICIPAL) OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
77734	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE. BARRIO JORGE GUZMAN	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	FISM092-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		535,652	535,652	535,652	535,652	100.0%	METROS CUADRADOS	889.00	889.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO JORGE GUZMAN CABECERA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
77747	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE. BARRIO STO. DGO.	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	FISM092-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		829,460	829,460	829,460	829,460	100.0%	METROS CUADRADOS	1,164.00	1,164.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE EN EL BARRIO SANTO DOMINGO CABECERA MUNICIPAL TECPATÁN. OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
77614	PAVIMENTACION DE CALLES 2A CALLE PTE. SUR Y PRIVADA SAN ANDRES	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	FISM092-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,280,166	1,280,166	128,166	1,280,166	100.0%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,312.00	1,312.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATÁN BARRIO EL POQUITO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
91486	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	CUCHAY GIÉN	RURAL	FISM092-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		449,251	449,251	449,251	449,251	100.0%	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
77269	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO. EJIDO LUIS ESPINOSA	101-TECPATÁN	LUIS ESPINOSA	RURAL	FISM092-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		394,063	394,063	394,063	394,063	100.0%	METROS	201.00	201.00	100.0%	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
76999	BACHEO DE CALLES (TRAMOS AISLADOS)	101-TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM092-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		500,001	500,001	500,001	500,001	100.0%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,233.00	1,233.00	100.0%	BACHEO DE CALLES (TRAMOS AISLADOS) CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. OBRA TERMINADA		
162754	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	101-TECPATÁN	RAUDALES MALPASO	URBANO	FISM092-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	METROS LINEALES	293.00	293.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
77604	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MERCADO PUBLICO	101-TECPATÁN	RAUDALES MALPASO	URBANO	FISM092-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		638,000	683,000	683,000	683,000	100.0%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO. ESTUDIO Y PROYECTO TERMINADO AL 100%		
159552	REHABILITACION DE ESTRUCTURA Y PINTURA DE CANCHA TECHADA	101-TECPATÁN	LUIS ESPINOSA	RURAL	FISM092-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		47,296	47,296	47,296	47,296	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPINOSA		
86765	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	101-TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM092-03-0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		395,094	395,094	395,094	395,094	100.0%	LUMINARIA	1,728.00	1,728.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
105202	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	101-TECPATÁN	SAN JACINTO	RURAL	FISM092-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		492,058	492,058	492,058	492,058	100.0%	POSTE	15.00	15.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
105756	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	FISM092-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		588,352	588,352	588,352	588,352	100.0%	POSTE	10.00	10.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
104159	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	101-TECPATÁN	NUCUPAC	RURAL	FISM092-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		688,116	688,116	688,116	688,116	100.0%	POSTE	13.00	13.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
104510	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	101-TECPATÁN	NUEVA ESPERANZA	RURAL	FISM092-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,360,328	1,360,328	1,360,328	1,360,328	100.0%	POSTE	28.00	28.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
	AMPLIACION																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado	Programado						
												14	15	16	20	21	22	23=22/21	24	
136079	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-03-0006	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38,389	23,724	23,724	23,724	100.0%	LITRO	40,084.00	30,000.00	74.8%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL PARA LAS CONTINGENCIAS Y/O PARA RECORRIDOS EN EL RUIRO DE PROTECCION CIVIL. EL SALDO CORRESPONDE A AHORRO PRESUPUESTAL.
136018	BRIGADA TEMPORAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0008	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	141,410	119,755	119,755	119,755	100.0%	PERSONA	8.00	8.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE 8 PERSONAS PARA LA BRIGADA TEMPORAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA DAR AUXILIO A LA CIUDADANIA EN CASOS EMERGENTES O PARA EVITAR ALGUN DESASTRE SEGUN SEA EL CASO DURANTE EL PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE. INCLUYE: SUELDO, GRATIFICACION PROPORCIONAL E IMPUESTO SOBRE NOMINA. EL SALDO CORRESPONDE A AHORRO PRESUPUESTAL.
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																			
136206	ADQUISICION DE AGROQUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ (CAMPAMENTO EMILIANO ZAPATA)	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	19,950	19,950	19,950	19,950	100.0%	HECTAREA	57.00	57.00	100.0%	
77234	ADQUISICION DE SEMENTALES BOVINOS PARA REPOBLAR EL HATO GANADERO	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM/092-04-0001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	CABEZA	125.00	125.00	100.0%	ADQUISICION Y DOTACION DE 125 SEMENTALES BOVINOS PARA 125 PRODUCTORES Y PARA MEJORAR EL HATO GANADERO DE NUESTRO MUNICIPIO. PROYECTO TERMINADO AL 100%
77272	ADQUISICION Y DOTACION DE VIENTRES OVINOS	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM/092-04-0016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	CABEZA	200.00	200.00	100.0%	ADQUISICION DE 200 VIENTRES OVINOS PARA APOYAR A 20 PRODUCTORES DE LA REGION Y MEJORAR SU ECONOMIA. A CADA PRODUCTOR SE LE DARA UN PAQUETE CONSISTENTE EN 10 OVINOS (HEMERA Y MACHO). PROYECTO TERMINADO AL 100%
136282	ADQUISICION Y DOTACION DE AVES DE CORRAL	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	147,000	147,000	147,000	147,000	100.0%	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION Y DOTACION DE 14,000 POLLOS PARA EL BENEFICIO DE 1,400 PERSONAS
136185	ADQUISICION Y DOTACION DE AVES DE CORRAL (CAMPAMENTO EMILIANO ZAPATA)	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	19,995	19,995	19,995	19,995	100.0%	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION Y DOTACION DE POLLOS PARA 102 MUJERES DEL CAMPAMENTO EMILIANO ZAPATA.
136146	ADQUISICION Y DOTACION DE CAYUCOS	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269,894	269,894	269,894	269,894	100.0%	PIEZA	18.00	18.00	100.0%	ADUISICION Y DOTACION DE 18V CAYUCOS
136240	ADQUISICION Y DOTACION DE ORDEÑADORA	101-TECPATAN	EL PORVENIR	RURAL	FAFM-092-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	42,840	42,840	42,840	42,840	100.0%	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
136162	ADQUISICION Y DOTACION DE TANQUE DE ENFRIAMIENTO DE LECHE	101-TECPATAN	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	FAFM-092-04-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59,960	59,960	59,960	59,960	100.0%	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	CONSISTE EN LA DOTACION DE UN TANQUE DE ENFRIAMIENTO DE LECHE PARA LOS PRODUCTORES Y DE ESTA FORMA PUEDAN MEJORAR LA CALIDAD Y CONSERVACION DEL PRODUCTO DANDO UN VALOR AGREGADO AL USO DEL IMPLEMENTO TECNOLÓGICO
136259	ADQUISICION Y DOTACION DE VIENTRES PORCINOS	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-92-04-27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70,200	70,200	70,200	70,200	100.0%	CABEZA	78.00	78.00	100.0%	
77110	DESAYUNOS ESCOLARES 2011	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM/ 092-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	DIF ESTATAL	2,642,580	2,642,579	2,642,579	2,642,579	100.0%	ASISTENCIA	771,200.00	771,200.00	100.0%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE LOS DIFERENTES CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO. PROYECTOS TERMINADOS AL 100%
136130	FONDO PARA GARANTIAS LIQUIDAS	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	199,750	199,750	199,750	199,750	100.0%	CABEZA	235.00	235.00	100.0%	APORTACION ECONOMICA BAJO EL PROGRAMA DENOMINADO CODECOA GANADERO VIENTRES BOVINOS; A LA SOCIEDAD DENOMINADA UNION GANADERA REGIONAL CATAZAJA CON EL OBJETO DE QUE LOS PRODUCTORES PUEDAN REPOBLAR SU HATO GANADERO MEDIANTE UN CREDITO.
135741	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	474,678	461,766	461,766	461,766	100.0%	PERSONA	14.00	14.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PRINCIPALES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA EVITAR LA ALTA CONTAMINACION, PREVIENIENDO EL BROTE DE ALGUNA INFECCION ASI COMO TAMBIEN EL AZOLVE DE ALCANTARILLAS Y CANALES PLUVIALES. EL PROYECTO INCLUYE: SUELDO, GRATIFICACION DE FIN AÑO E IMPUESTO SOBRE NOMINA. EL SALDO CORRESPONDE A AHORRO PRESUPUESTAL.
136105	MATERIALES E INSUMOS PARA AYUDA HUMANITARIA	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	143,816	141,874	1,141,874	141,874	100.0%	LOTE	1.00	1.00	100.0%	CONSISTE EN LA ADQUISICION DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD Y LAMINAS PARA ABASTECER A LAS FAMILIAS EN CASOS DE FENOMENOS NATURALES DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE DICIEMBRE. EL SALDO CORRESPONDE A AHORRO PRESUPUESTAL.