

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|---------------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|------------------|---------------------------------|------------------------|---|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 | Ministrado | Programado | | | | | | | Ejercido | 17=16/14 | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAIS | | | | | | | | | | | 41,652,612 | 41,336,161 | 41,649,231 | 41,336,161 | 100.0% | | 22,370.34 | 22,052.14 | 98.6% | | | | |
| FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122740 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA EN EL BARRIO FLORES MAGON 2ª SECCION | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 47,664 | 47,664 | 47,664 | 47,664 | 100.0% | METRO LINEAL | 138.00 | 138.00 | 100.0% | | | |
| | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123007 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO | 107-TUMBALÁ | CACAHUATAL | RURAL | 100-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 100.0% | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108075 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 107-TUMBALÁ | MARISCAL SUBIKUSKI | RURAL | 100-003-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | OBRAS PUBLICAS | | 1,299,884 | 1,299,884 | 1,299,884 | 1,299,884 | 100.0% | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1.54 | 1.54 | 100.0% | | | |
| 108828 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 107-TUMBALÁ | JOSHIL | RURAL | SE0601300076100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 680,561 | 680,561 | 680,561 | 680,561 | 100.0% | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 100.00 | 100.00 | 100.0% | | | |
| | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108398 | CONSTRUCCION DE SALON DE USUMULTIPLES 1ª ETAPA | 107-TUMBALÁ | HIDALGO, JOSHIL | RURAL | 100-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 1,825,956 | 1,825,956 | 1,825,956 | 1,825,956 | 100.0% | AULA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 108229 | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATEONAL BARRIO MIGUEL HIDALGO | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-003-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 506,784 | 506,784 | 506,784 | 506,784 | 100.0% | METRO CUADRADO | 453.00 | 453.00 | 100.0% | | | |
| 109509 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 107-TUMBALÁ | PATELNA | RURAL | 100-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 1,306,350 | 1,306,350 | 1,306,350 | 1,306,350 | 100.0% | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 2,171.00 | 2,171.00 | 100.0% | | | |
| 108352 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 107-TUMBALÁ | JOSHIL | RURAL | 100-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 1,300,711 | 1,300,711 | 1,300,711 | 1,300,711 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 1,635.00 | 1,635.00 | 100.0% | | | |
| 108315 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 107-TUMBALÁ | LA ESPERANZA DEL PORVENIR | RURAL | 100-003-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 1,478,936 | 1,478,936 | 1,478,936 | 1,478,936 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 2,135.00 | 2,135.00 | 100.0% | | | |
| 108486 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 107-TUMBALÁ | LA ESPERANZA DEL PORVENIR | RURAL | 100-003-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 1,478,936 | 1,478,936 | 1,478,936 | 1,478,936 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 2,135.00 | 2,135.00 | 100.0% | | | |
| 108372 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 107-TUMBALÁ | MARISCAL YEHLITZ | RURAL | 100-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 1,504,225 | 1,504,225 | 1,504,225 | 1,504,225 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 1,635.00 | 1,635.00 | 100.0% | | | |
| 108274 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 107-TUMBALÁ | JOLIAMIL | RURAL | 100-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 848,524 | 848,524 | 848,524 | 848,524 | 100.0% | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,095.00 | 1,095.00 | 100.0% | | | |
| 108287 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 107-TUMBALÁ | JOSHIL | RURAL | 100-003-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 680,561 | 680,561 | 680,561 | 680,561 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 1,020.00 | 1,020.00 | 100.0% | | | |
| 109366 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO MAGISTERIAL | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 536,530 | 536,530 | 536,530 | 536,530 | 100.0% | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 159.00 | 159.00 | 100.0% | | | |
| 108536 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROES | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 1,282,964 | 1,282,964 | 1,282,964 | 1,282,964 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 1,829.80 | 1,829.80 | 100.0% | | | |
| 108336 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROES | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 1,282,964 | 1,234,972 | 1,282,964 | 1,234,972 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 1,829.80 | 1,829.80 | 100.0% | | | |
| 108301 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 107-TUMBALÁ | LA ESPERANZA MORRIZON | RURAL | 100-003-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 1,562,022 | 1,562,022 | 1,562,022 | 1,562,022 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.0% | | | |
| 109097 | PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO | 107-TUMBALÁ | CACAHUATAL | RURAL | 100-03-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 1,363,399 | 1,363,399 | 1,363,399 | 1,363,399 | 100.0% | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,699.00 | 1,699.00 | 100.0% | | | |
| | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109589 | REHABILITACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 100-03-0038 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 1,687,493 | 1,666,644 | 1,666,644 | 1,666,644 | 100.0% | POSTE | 25.00 | 25.00 | 100.0% | | | |
| | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119871 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EE COBACH PAMTEL 284 | 107-TUMBALÁ | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 100-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 1,007,836 | 1,007,836 | 1,007,836 | 1,007,836 | 100.0% | AULA | 2.00 | 2.00 | 100.0% | | | |
| 122544 | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO BARRIO INDEPENDENCIA | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 532,181 | 356,574 | 532,181 | 356,574 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 601.80 | 400.00 | 66.5% | | | |
| 114129 | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA CINCO DE MAYO BARRIO MAGISTERIAL | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 434,548 | 297,539 | 434,548 | 297,539 | 100.0% | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCO | 406.40 | 290.00 | 71.4% | | | |
| 123143 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DEL COBACH PLANTEL N151 | 107-TUMBALÁ | IGNACIO ALLENDE | RURAL | 100-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 976,845 | 976,845 | 976,845 | 976,845 | 100.0% | AULA | 2.00 | 2.00 | 100.0% | | | |
| 114656 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE LA ESC. PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | | 608,170 | 608,170 | 608,170 | 608,170 | 100.0% | AULA | 2.00 | 2.00 | 100.0% | | | |
| | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % 17=16/14 | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---------------------------|---|-------------|--------------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % 23=22/21 |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 112169 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 107-TUMBALÁ | NARANJIL | RURAL | 100-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 700,661 | 689,929 | 700,661 | 689,929 | 100.0% | VIVIENDA | 13.00 | 13.00 | 100.0% | |
| 113733 | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | LA ALIANZA | RURAL | 100-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 538,970 | 531,033 | 538,970 | 531,033 | 100.0% | VIVIENDA | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |
| 112368 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 107-TUMBALÁ | EL PRADO | RURAL | 100-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 754,558 | 743,572 | 754,558 | 743,572 | 100.0% | VIVIENDA | 14.00 | 14.00 | 100.0% | |
| 142929 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA SECCION | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 325,091 | 319,672 | 325,091 | 319,672 | 100.0% | VIVIENDA | 6.00 | 6.00 | 100.0% | |
| 111954 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 107-TUMBALÁ | CUCTIEPA | RURAL | 100-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1,077,941 | 1,077,941 | 1,077,941 | 1,077,941 | 100.0% | VIVIENDA | 13.00 | 13.00 | 100.0% | |
| 109777 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 107-TUMBALÁ | EL PROGRESO | RURAL | 100-04-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1,024,044 | 1,008,582 | 1,024,044 | 1,008,582 | 100.0% | VIVIENDA | 19.00 | 19.00 | 100.0% | |
| 111926 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 107-TUMBALÁ | SOMBRA CHICA | RURAL | 100-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 323,382 | 323,382 | 323,382 | 323,382 | 100.0% | VIVIENDA | 6.00 | 6.00 | 100.0% | |
| 113360 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | ALVARO OBREGON (PLANADA) | RURAL | 100-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 808,455 | 794,621 | 713,782 | 794,621 | 100.0% | VIVIENDA | 15.00 | 15.00 | 100.0% | |
| 111316 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | ARROYO PANSHUC | RURAL | 100-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 538,970 | 531,030 | 538,970 | 531,030 | 100.0% | VIVIENDA | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |
| 142830 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | CAMPAMENTO | RURAL | 100-03-0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 432,172 | 426,507 | 432,172 | 426,507 | 100.0% | VIVIENDA | 8.00 | 8.00 | 100.0% | |
| 112324 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | COYOJIL | RURAL | 100-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 538,970 | 532,232 | 472,638 | 532,232 | 100.0% | VIVIENDA | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |
| 111773 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | LA REVOLUCION | RURAL | 100-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 538,970 | 533,633 | 538,970 | 533,633 | 100.0% | VIVIENDA | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |
| 8954 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | MARISCAL LOS JIMENEZ | RURAL | SH0102300336200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 646,764 | 646,764 | 646,764 | 646,764 | 100.0% | FAMILIA | 12.00 | 12.00 | 100.0% | |
| 113641 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | MARISCAL LOS JIMENEZ | RURAL | 100-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 646,764 | 637,908 | 646,764 | 637,908 | 100.0% | FAMILIA | 12.00 | 12.00 | 100.0% | |
| 113234 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 323,382 | 322,044 | 301,855 | 322,044 | 100.0% | VIVIENDA | 6.00 | 6.00 | 100.0% | |
| 109679 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (89 VIVIENDAS) AGUA AZUL | 107-TUMBALÁ | ARROYO AGUA AZUL | RURAL | 100-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1,107,227 | 1,107,227 | 1,107,227 | 1,107,227 | 100.0% | VIVIENDA | 86.00 | 86.00 | 100.0% | |
| 113810 | CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | LA ALIANZA | RURAL | 100-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 485,073 | 478,314 | 485,073 | 478,314 | 100.0% | VIVIENDA | 9.00 | 9.00 | 100.0% | |
| 111803 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | YENUSTIANO GARRANZA | RURAL | 100-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1,616,911 | 1,588,920 | 1,616,911 | 1,588,920 | 100.0% | VIVIENDA | 30.00 | 30.00 | 100.0% | |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123167 | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. EMILIANO ZAPATA - SAN ANTONIO | 107-TUMBALÁ | SAN ANTONIO | RURAL | 100-03-0014 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1,413,802 | 1,413,802 | 1,413,802 | 1,413,802 | 100.0% | KILOMETROS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | |
| 123211 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. TIENTUL GRANDE 2A SECCION- TIENTUL CHICO 2A ETAPA | 107-TUMBALÁ | TIENTUL CHICO | RURAL | 100-03-0035 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1,999,375 | 1,999,375 | 1,999,375 | 1,999,375 | 100.0% | KILOMETROS | 1.22 | 1.22 | 100.0% | LA OBRA LE HACE FALTA REVESTIMIENTO |
| 123187 | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. OBREGON OBREGON PLANADA- OBREGON LOMA | 107-TUMBALÁ | ALVARO OBREGON (PLANADA) | RURAL | 100-03-0015 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1,622,086 | 1,622,086 | 1,622,086 | 1,622,086 | 100.0% | KILOMETROS | 0.78 | 0.78 | 100.0% | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTAMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTAMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141829 | APOYO A ESCUELA DE CALIDAD EL ESC. TELESECUNDARIA N 259 | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-04-0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100.0% | OTROS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | METAS: APOYO CON EQUIPO DE COMPUTO |
| 141961 | APOYO A LA CAFETICULTURA DOTACION DE DESPULPADORA DE CAFE 7 LOCALIDADES | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-04-0026 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | 23,625 | 23,625 | 23,625 | 23,625 | 100.0% | PRODUCTOR | 18.00 | 18.00 | 100.0% | |
| 141614 | APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR DOATACION DE MOLINOS DE NIXTAMAL ELECTRICOS Y A GASOLINA | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-04-0013 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 100.0% | PRODUCTOR | 50.00 | 50.00 | 100.0% | |
| 142225 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CICLO OTOÑO -INVIERNO | 107-TUMBALÁ | JOSHIL | RURAL | 100-04-0031 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIA | 137,500 | 137,500 | 137,500 | 137,500 | 100.0% | PRODUCTOR | 250.00 | 250.00 | 100.0% | |
| 140152 | APOYOS A ESCUELAS DE CALIDAD DE LA ESC. PRIM. BILINGUE INDIGENA 24 DE FEBRERO | 107-TUMBALÁ | JOLJAMIL | RURAL | SJ0403400236200 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100.0% | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | METAS: CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE |
| 140011 | APOYOS A ESCUELAS DE CALIDAD ESC. PREESCHDALGO JOSHIL ALFONSO CASO | 107-TUMBALÁ | JOSHIL | RURAL | SJ04001400226200 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100.0% | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | METAS: REHABILITACION DE LA ESCUELA |
| 142314 | BARRIDO ZOOSANITARIO PARA LA DETECCION DE TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS BOVINA | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-04-0004 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | 244,900 | 244,900 | 244,900 | 244,900 | 100.0% | CABEZA | 7,900.00 | 7,900.00 | 100.0% | |
| 139801 | CONSTRUCCION DE AULA BIBLIOTECA EN LA ESC. COBACH PLANTEL N 62 | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-04-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 688,550 | 688,550 | 688,550 | 688,550 | 100.0% | AULA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Unidad de Medida | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|----------------|--|-------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|--|------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|---------|----------|------------------|---------------|------------------|------------------------|--|----------|----|----|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | | 17=16/14 | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | 16 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 139774 | CONSTRUCCION DE UNA AULA RC EN LA ESC. PRIMARIA BIL. JESUS REYES HEROLES | 107-TUMBALÁ | PROGRESO AGUA AZUL | RURAL | 100-04-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 343,995 | 343,995 | 343,995 | 343,995 | 100.0% | AULA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | | |
| 139755 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | EL PORVENIR | RURAL | 100-004-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 485,712 | 475,383 | 485,712 | 475,383 | 100.0% | VIVIENDA | 9.00 | 9.00 | 100.0% | | | | |
| 140515 | DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 100-04-008 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 100.0% | PRODUCTOR | 250.00 | 250.00 | 100.0% | | | | |
| 141715 | DOTACION DE HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO A TRAVES DE LA CODECOA | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-04-0014 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 100.0% | PRODUCTOR | 650.00 | 650.00 | 100.0% | | | | |
| 141903 | ESTABLECIMIENTO DE HUERTO HORTICOLA | 107-TUMBALÁ | LA ILUSION | RURAL | 100-04-0025 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.0% | PRODUCTOR | 6.00 | 6.00 | 100.0% | | | | |
| 139699 | FOMENTO A LA PRODUCCION APICOLA | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 100-04-0001 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD ESTATAL | FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL | 357,838 | 357,838 | 357,838 | 357,838 | 100.0% | PRODUCTOR | 299.00 | 299.00 | 100.0% | | | | |
| 142033 | FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA FAMILIAR (15 LOCALIDADES) | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-04-0028 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | 25,281 | 25,281 | 25,281 | 25,281 | 100.0% | PIEZA | 280.00 | 280.00 | 100.0% | | | | |
| 139690 | FORTALECIMIENTO A LA ENGORDA DE POLLOS | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 100-004-0003 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO PECUARIA MUNICIPAL | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 100.0% | OTROS | 2,750.00 | 2,750.00 | 100.0% | RECIBIERON 10 POR CADA PERSONA SIENDO BENEFICIADOS POR 2750 PERSONAS DEL MUNICIPIO EN DIVERSAS COMUNIDADES | | | |
| 141478 | IMPULSO A A PRODUCCION AVICOLA DE TRASPATIO (PAVO DOBLE PECHUGA) | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-04-0012 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL | 583,000 | 583,000 | 583,000 | 583,000 | 100.0% | FAMILIA | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.0% | | | | |
| 142067 | IMPULSO A LA PRODUCCION AVICOLA | 107-TUMBALÁ | JOLONIEL | RURAL | 100-04-0029 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 100.0% | PRODUCTOR | 60.00 | 60.00 | 100.0% | | | | |
| 140616 | REHABILITACION DE CORRALES PARA AVES DE TRASPATIO | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-04-008 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL | 156,650 | 156,650 | 156,650 | 156,650 | 100.0% | PRODUCTOR | 241.00 | 241.00 | 100.0% | | | | |
| 141998 | REHABILITACION DE ESPALDADERAS PARA CHAYOTE | 107-TUMBALÁ | BUENAVISTA | RURAL | 100-04-0027 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100.0% | PRODUCTOR | 10.00 | 10.00 | 100.0% | | | | |
| 142125 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA (ADQUISICION DE BEBEDORES DE PLASTICO) | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-04-0030 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 100.0% | PRODUCTOR | 25.00 | 25.00 | 100.0% | | | | |
| 140924 | REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-04-0010 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL | 196,800 | 196,800 | 196,800 | 196,800 | 100.0% | PRODUCTOR | 246.00 | 246.00 | 100.0% | | | | |
| 142366 | REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 100-04-0010 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | 196,800 | 196,800 | 196,800 | 196,800 | 100.0% | PRODUCTOR | 246.00 | 246.00 | 100.0% | | | | |