

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
												13	Ministrado							Programado	Ejercido	17=16/14	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
208493	JARDÍN VECINAL (AV. LOMA DEL TARAY). JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350,000	350,000	350,000	165,375	47.3%	OTROS	1.00	0.60	60.0%	METAS: JARDIN			
203887	PARQUE COPOYA. EJIDO DE COPOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,232,018	2,232,018	2,232,018	1,506,707	67.5%	PLAZA	1.00	0.70	70.0%				
203815	PARQUE JARDINES DEL PEDREGAL. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,784,435	1,784,435	1,784,435	488,982	27.4%	PLAZA	1.00	0.55	55.0%				
203869	PARQUE PLAN DE AYALA. PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	383,547	383,547	383,547	264,671	69.0%	PLAZA	1.00	0.00	0.0%				
199143	PAVIMENTACIÓN DE 1.200 M2 DE (ÁREA DE ESTACIONAMIENTO) CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCIÓN DE 132.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. INFONAVIT EL GRIJALVA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	572,538	171,761	171,761	136,690	79.6%	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%				
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
	CONSTRUCCIÓN																						
202309	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES (TELESECUNDARIA INDUSTRIAL NO. 131). COL. AZTECA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-01-03-095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	749,406	749,406	749,406	0	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES CANCHA DEPORTIVA. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO.			
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
	OTROS																						
203596	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES, ESC. PRIM. PLAN DE AYALA, EN LA CALLE NUEVO LEÓN, COL. PLAN COPIYA. COL. PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-01-03-124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	910,476	910,476	910,476	0	0.0%	METRO CUADRADO	697.60	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO			
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
200605	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, ASENTANDO CON MORTERO CEM.-ARE. PROP. 1:4, COLADO DE PLANTILLA DE FC= 100 KG/CM2. COL. NUEVO AMANECER.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-03-03-03-070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	368,469	368,469	368,469	70,446	19.1%	METRO LINEAL	282.80	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO.			
200643	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS. COL. NUEVO AMANECER.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-03-01-03-071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220,197	220,197	220,197	0	0.0%	METRO CUADRADO	1,900.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO.			
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
200079	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTACIÓN DE CONC. MIXTO CON HUELLAS DE CONC. HCO. Y PIEDRA ACCOMODADA PARA SUPERFICIE. TRAMO CAMINO DE E.J. ZAPATA A PANTEÓN E.J. KM. 0+000 AL 0+700. E.J. E. ZAPATA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	108-SE-06-03-03-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,821,757	1,821,757	1,821,757	510,601	28.0%	KILOMETROS	5,670.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES M2. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO.			
	GASTOS INDIRECTOS																						
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE																						
198219	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-01-00-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,365,155	3,365,155	3,365,155	3,160,401	93.9%	INFORME	1.00	0.94	94.0%				
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	TÉCNICAS																						
	ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																						
197984	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-02-01-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,682,577	1,682,577	1,682,577	1,682,577	100.0%	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	8.00	8.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES INFORME.			